Форма 2-В

Заказчик ТОО "VEKГРУПП"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Объект Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Договор подряда (контракт) №48 от 13.09.2019г.

Дата составления	Отчетный период с	Отчетный период по
31.12.2019	01.12.2019	31.12.2019

Акт приемки выполненных работ № 3

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Стены, перегородки									
1	1108-0201-1703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Стены трехслойные кирпичные с облицовкой и утеплением, толщина кладки несущей части 510 мм, облицовки 120 м. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м3 кладки	507,822	34228,86	2086,35	17 382 168	1059494		3 900 954	22 985 769
		НР - 93%; СП - 8%			7826,28	433,65	3974357	220217		1 702 650	
2	2111-0102-0103 РСНБ РК 2015	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 (ПП-60)**	м3	29,675124	14477,00		429 607	0		0	463 975
		СП - 8%					0	0		34 369	
3	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	**Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9**	м3 кладки	68,318	29851,00	2384,40	2 039 361	162897		305 601	2 532 558
		НР - 93%; СП - 8%			4314,30	495,60	294744	33858		187 597	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (стены лоджий) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	26,964	32139,02 4471,90	2384,40 495,60	866 597 120580	64293 13363		124 568 79 293	1 070 457
5	1108-0201-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены приямков и каналов из кирпича. Кладка. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	20,892	32169,58 5860,75	2145,96 446,04	672 087 122443	44833 9319		122 538 63 570	858 195
6	1108-0401-0506 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Перегородки неармированные толщиной 200 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	139,13	7443,70 1769,32	399,82 128,85	1 035 642 246165	55627 17927		245 606 102 500	1 383 751
7	1108-0401-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 прим.	Перегородки из гипсовых пазогребневых плит в 1 слой. Установка при высоте этажа до 4 м *НР - 93%; СП - 8%*	м2 перегородок (за вычетом проемов)	129,338	1308,03 1056,00	142,21 36,43	169 178 136581	18393 4712		131 402 24 046	324 619
8	2104-0104-9902 РСНБ РК 2015 прим.	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские, толщина 8 см *СП - 8%*	м2	130,890056	1792,00		234 555 0	0 0		0 18 764	253 319
9	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 ТЧ 08 табл.1 п.3.1	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м. Из кирпича размером 250x120x88 мм, применены коэффициенты к расходу кирпича - 0,77, раствора - 0,9 (ограждение лоджий) *НР - 93%; СП - 8%*	м3 кладки	8,3688	32139,02 4471,90	2384,40 495,60	268 965 37424	19955 4148		38 662 24 610	332 237
10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки *НР - 93%; СП - 8%*	т металлических изделий	1,2198872	64111,36 61927,20	2184,16 669,06	78 209 75544	2664 816		71 015 11 938	161 162
11	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 *СП - 8%*	т	0,5913064	226007,00		133 639 0	0 0		0 10 691	144 331
12	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80 *СП - 8%*	т	0,6277128	244652,00		153 571 0	0 0		0 12 286	165 857

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	1,2198872	18772,83	980,27	22 901	1196		19 766	46 080
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	21354	367		3 413	
14	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,089584	64111,36	2184,16	5 743	196		5 103	11 714
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	5548	60		868	
15	2105-0309-0302 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,054168	260657,00		14 119	0		0	15 249
		СП - 8%					0	0		1 130	
16	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,035416	270653,00		9 585	0		0	10 352
		СП - 8%					0	0		767	
17	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	170	444,39	250,31	75 546	42553		42 692	127 696
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	27122	9058		9 459	
18	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	6,3176	78207,00		494 081	0		0	533 607
		СП - 8%					0	0		39 526	
19	1108-0201-0702 РСНБ РК 2015	**Своды. Крепление стальными затяжками**	т металлических изделий	0,5162998	517828,80	4067,90	267 355	2100		20 850	311 261
		НР - 93%; СП - 8%			42084,90	1338,12	21728	691		23 056	
20	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	**Стены и другие конструкции. Армирование кладки**	т металлических изделий	0,0483976	64111,36	2184,16	3 103	106		2 817	6 394
		НР - 93%; СП - 8%			61927,20	669,06	2997	32		474	
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,050692	226007,00		11 457	0		0	12 373
		СП - 8%					0	0		917	
22	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка (ограждение балконов)**	м ограждения	18,956	14271,13	76,98	270 524	1459		11 840	304 953
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	9440	594		22 589	
		Монолитный пояс МП-1 (2 шт.)					0	0		0	
23	1106-0701-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Пояса в опалубке. Устройство**	м3	2,424	32559,74	4676,79	78 925	11337		22 332	109 357
		НР - 91%; СП - 8%			9223,50	900,38	22358	2183		8 101	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,2013888	221704,00		44 649	0		0	48 221
		СП - 8%					0	0		3 572	
25	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,064736	226007,00		14 631	0		0	15 801
		СП - 8%					0	0		1 170	
26	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм**	т	0,2658528	18772,83	980,27	4 991	261		4 308	10 042
		НР - 91%; СП - 8%			17504,56	300,90	4654	80		744	
27	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	т	1,05252	249146,00		262 231	0		0	283 210
		СП - 8%					0	0		20 978	
28	1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	т	0,1836096	835841,18	1278,18	153 468	235		37 769	206 537
		НР - 91%; СП - 8%			225522,00	525,69	41408	97		15 299	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								32 729 076
		РАЗДЕЛ 2. Перекрытие									
29	1107-0504-0106 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	116	6272,56	1292,50	727 617	149930		379 525	1 195 710
		НР - 118%; СП - 8%			3245,20	272,83	376443	31648		88 571	
30	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны**	шт. сборных конструкций	27,2	4140,72	968,10	112 628	26332		56 971	183 164
		НР - 118%; СП - 8%			2051,46	200,72	55800	5460		13 568	
31	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92**	м2	1005,4048	5342,00		5 370 872	0		0	5 800 539
		СП - 8%					0	0		429 670	
32	1107-0503-0110 РСНБ РК 2015	**Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка**	шт. сборных конструкций	0,4	444,39	250,31	178	100		79	274
		НР - 118%; СП - 8%			159,54	53,28	64	21		21	
33	2104-0105-9901 РСНБ РК 2015	**Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84**	м3	0,0288	78207,00		2 252	0		0	2 430
		СП - 8%					0	0		180	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	1109-0301-0212 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж** *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,3408568	53618,16 21747,15	27194,84 5508,48	18 276 7413	9270 1878		8 640 2 153	29 066
35	2105-0204-0703 РСНБ РК 2015	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005** *СП - 8%*	т	0,3486488	422019,00		147 136 0	0 0		0 11 771	158 904
36	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,57202336	93,95 41,51	2,33 0,25	1 087 480	27 3		449 123	1 657
37	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,57202336	174,20 48,52	3,30 0,50	2 016 561	38 6		528 203	2 744
38	1113-0301-1708 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-45** *НР - 69%; СП - 8%*	м2	11,57202336	2682,61 297,30	31,98 0,74	31 043 3440	370 9		3 208 2 740	36 988
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								7 411 476

РАЗДЕЛ 6. Вход в подъезд

161	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	6	2159,35 720,10	1135,73 411,90	12956 4321	6814 2471	1821	8015 1678	22648
162	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	4	1526,98 513,13	809,29 292,46	6108 2053	3237 1170	818	3802 793	10703
163	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	1,59	25273,00 --	-- --	40184 --	-- --	40184	-- 3215	43399
164	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78** *СП - 8%*	м3	0,78	25273,00 --	-- --	19713 --	-- --	19713	-- 1577	21290
165	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)** *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,16	5506,86 2980,74	1324,81 282,21	881 477	212 45	192	475 108	1465
166	2102-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W4 ГОСТ 7473-2010** *СП - 8%*	м3	0,1624	14414,00 --	-- --	2341 --	-- --	2341	-- 187	2528

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	1107-0504-0105 РСНБ РК 2015	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием на две стороны** *НР - 118%; СП - 8%*	шт. сборных конструкций	2	4140,72 2051,46	968,10 200,72	8281 4103	1936 401	2242	5315 1088	14684
168	2104-0108-9907 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные непрерывного формования ПБ, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92** *СП - 8%*	м2	6,336	5342,00 --	-- --	33847 --	-- --	33847	-- 2708	36555
169	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,038	86467,04 21768,50	1377,01 538,08	3286 827	52 20	2407	763 324	4373
170	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,048	82373,83 17098,20	1280,00 525,69	3954 821	61 25	3072	761 377	5093
171	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	0,7333333	3442,12 1482,91	23,79 11,15	2524 1087	17 8	1420	986 281	3791
172	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м3 древесины в конструкции	0,086	880,18 824,46	55,72 23,72	76 71	5 2	--	66 11	153
173	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита** *НР - 90%; СП - 8%*	м2 обработанной поверхности	0,73	33,85 31,26	2,58 1,10	25 23	2 1	--	21 4	50
174	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009** *СП - 8%*	кг	2,8168	395,00 --	-- --	1113 --	-- --	1113	-- 89	1202
175	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** *НР - 98%; СП - 8%*	м трубопровода	2,4	757,97 698,44	38,16 13,51	1819 1676	92 32	51	1674 279	3773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4	1012,00	--	2429	--	2429	--	2623
		СП - 8%			--	--	--	--		194	
177	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	0,594	537,00	--	319	--	319	--	344
		СП - 8%			--	--	--	--		26	
178	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,12	30862,89	2384,40	3704	286	2881	554	4599
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	537	59		341	
179	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м2 кровли	6,2	738,40	20,79	4578	129	524	3653	8890
		НР - 92%; СП - 8%			633,12	7,38	3925	46		659	
180	2110-0104-0708 РСНБ РК 2015 к-1,15	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	7,13	3016,00	--	21504	--	21504	--	23224
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
181	2106-0902-1101 РСНБ РК 2015	Сталь швеллерная, марки Ст3, перфорированная ШП 32х16 мм	м	9,6	157,00	--	1507	--	1507	--	1628
		СП - 8%			--	--	--	--		121	
182	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м примыканий	2,4	625,46	14,68	1501	35	366	1018	2720
		НР - 92%; СП - 8%			458,45	2,44	1100	6		201	
183	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	1,584	2379,00	--	3768	--	3768	--	4070
		СП - 8%			--	--	--	--		301	
184	1108-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	0,34	31015,05	2384,40	10545	811	8214	1571	13085
		НР - 93%; СП - 8%			4471,90	495,60	1520	169		969	
185	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	1,22	5501,84	7,68	6712	9	2457	3992	11560
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	4246	--		856	
186	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	1,2444	14746,00	--	18350	--	18350	--	19818
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	5,8	665,36	27,77	3859	161	1838	1821	6134
		НР - 94%; СП - 8%			320,76	13,17	1860	76		454	
188	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	5,8	4034,63	127,28	23401	738	16942	5681	31409
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	5721	323		2327	
189	1108-0201-0703 РСНБ РК 2015	Решетки приямков металлические. Установка	т металлических изделий	0,01517	552531,28	8834,49	8382	134	7543	699	9807
		НР - 93%; СП - 8%			46445,40	3085,11	705	47		726	
190	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	4	14271,13	76,98	57085	308	54785	2498	64350
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	1992	125		4767	
191	1303-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Подъемники наклонного перемещения на 5 м для маломобильных групп людей. Монтаж оборудования	подъемник	1	25715,75	2008,38	25716	2008	--	14946	43915
		НР - 61%; СП - 8%			23707,37	794,38	23707	794		3253	
192	5110-0201-0102 РСНБ РК 2015	Платформы подъемные для инвалидов с вертикальным перемещением модели ПВ-250 П, грузоподъемность 250 кг	комплект	1	1499128,00	--	1499128	--		--	1499128
					--	--	--	--	1499128	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								1 919 011

РАЗДЕЛ 7. Вход в подвал

193	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	1,4	3361,05	993,82	4705	1391	2276	1459	6657
		НР - 93%; СП - 8%			741,78	378,67	1038	530		493	
194	1107-0501-0103 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	3265,99	1797,32	13064	7189	1685	8052	22806
		НР - 118%; СП - 8%			1047,57	658,43	4190	2634		1689	
195	1107-0501-0102 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	2159,35	1135,73	4319	2271	608	2672	7549
		НР - 118%; СП - 8%			720,10	411,90	1440	824		559	
196	1107-0501-0101 РСНБ РК 2015	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	1526,98	809,29	6108	3237	818	3802	10703
		НР - 118%; СП - 8%			513,13	292,46	2053	1170		793	
197	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	2,172	22575,00	--	49033	--	49033	--	52956
		СП - 8%			--	--	--	--		3923	
198	2104-1201-9903 РСНБ РК 2015	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78	м3	1,31	25273,00	--	33108	--	33108	--	35756

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		2649	
199	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство (заделки)**	м3	0,1	5506,86	1324,81	551	132	121	297	915
		НР - 91%; СП - 8%			2980,74	282,21	298	28		68	
200	2102-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В7,5, F50, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,1015	14612,00	--	1483	--	1483	--	1602
		СП - 8%			--	--	--	--		119	
201	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	0,086	86467,04	1377,01	7436	118	5446	1727	9896
		НР - 90%; СП - 8%			21768,50	538,08	1872	46		733	
202	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	1,2666667	3442,12	23,79	4360	30	2452	1703	6548
		НР - 90%; СП - 8%			1482,91	11,15	1878	14		485	
203	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита**	м3 древесины в конструкции	0,086	880,18	55,72	76	5	--	66	153
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	71	2		11	
204	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита**	м2 обработанной поверхности	7,47	33,85	2,58	253	19	--	218	508
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	234	8		38	
205	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	**Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009**	кг	6,5912	395,00	--	2604	--	2604	--	2812
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
206	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	**Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством**	м2 кровли	6,2	4794,11	97,99	29724	608	17910	10456	43394
		НР - 92%; СП - 8%			1807,47	25,70	11206	159		3214	
207	1112-0101-0410 РСНБ РК 2015	**Примыкания к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	м примыканий	4	625,46	14,68	2502	59	609	1696	4534
		НР - 92%; СП - 8%			458,45	2,44	1834	10		336	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	2,62	1045,44	13,76	2739	36	62	2438	5591
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	2641	9		414	
209	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	5,302	2379,00	--	12613	--	12613	--	13623
		СП - 8%			--	--	--	--		1009	
210	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	1,9	247,45	30,49	470	58	282	141	660
		НР - 94%; СП - 8%			68,24	10,90	130	21		49	
211	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,38	8745,59	1670,40	3323	635	1517	1344	5041
		НР - 94%; СП - 8%			3081,24	681,45	1171	259		373	
212	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м3 подстилающего слоя	0,19	5501,84	7,68	1045	1	383	622	1800
		НР - 94%; СП - 8%			3480,66	--	661	--		133	
213	2102-0101-0309 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6 ГОСТ 7473-2010	м3	0,1938	14746,00	--	2858	--	2858	--	3086
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
214	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,006441	14121,06	1352,90	91	9	--	78	182
		НР - 91%; СП - 8%			12736,80	555,78	82	4		14	
215	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006441	270653,00	--	1743	--	1743	--	1883
		СП - 8%			--	--	--	--		139	
216	1111-0101-2707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	1,9	4034,63	127,28	7666	242	5550	1861	10289
		НР - 94%; СП - 8%			986,44	55,63	1874	106		762	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	**Тенге**								**248944**
		ИТОГО ПО АКТУ №3	**Тенге**								**42 308 507**

Заказчик: ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Е. Подрядчик: ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В. Авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.