Форма 2-В

Заказчик ТОО "УЕКГРУПП"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Карген-Сервис 2006"
(организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Объект Строительство 5-ти этажного жилого дома (25 квартир) по адресу: город Костанай, ул. В.Интернационалистов, 8 мкр.

Договор подряда (контракт) №48 от 13.09.2019г

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
29.02.2020	01.02.2020	29.02.2020

Акт приемки выполненных работ № 5

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 3. Кровля									
83	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стропила. Установка**	м3 древесины в конструкции	5,135	86467,04	1377,01	444008	7071	325156	103090	590866
		НР - 90%; СП - 8%			21768,50	538,08	111781	2763		43768	
84	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	м3 древесины в конструкции	8,26	92674,51	1001,95	765491	8276	570993	170915	1011319
		НР - 90%; СП - 8%			22545,00	446,04	186222	3684		74913	
85	1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Прогоны из брусьев. Укладка по фермам**	м3 древесины в конструкции	4,22	82373,83	1280,00	347618	5402	270062	66936	447717
		НР - 90%; СП - 8%			17098,20	525,69	72154	2218		33164	
86	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены. Устройство карнизов**	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	31,5	5009,02	23,79	157784	749	110323	42357	216152

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 90%; СП - 8%			1482,91	11,15	46712	351		16011	
87	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	17,615	880,18	55,72	15504	982	--	13447	31267
		НР - 90%; СП - 8%			824,46	23,72	14523	418		2316	
88	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	709,45	33,85	2,58	24012	1833	--	20664	48250
		НР - 90%; СП - 8%			31,26	1,10	22179	781		3574	
89	2204-0601-0801 РСНБ РК 2015	Раствор антисептирующий для огнезащиты древесины всех типов зданий внутри и снаружи при Т от -50°С до +60°С, обработка при Т от -10°С до +40°С, 1 и 2 группы огнезащитной эффективности ГОСТ Р 53292-2009	кг	890,512	395,00	--	351752	--	351752	--	379892
		СП - 8%			--	--	--	--		28140	
90	1112-0101-1305 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м2 утепляемого покрытия	1155,7	488,50	131,25	564555	151688	53329	372535	1012057
		НР - 92%; СП - 8%			311,10	39,28	359538	45392		74967	
91	2111-0102-0107 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 175	м3	91,722015	28660,00	--	2628753	--	2628753	--	2839053
		СП - 8%			--	--	--	--		210300	
92	2111-0102-0104 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой ваты на синтетическом связующем ГОСТ 9573-2012 марки П 100	м3	27,315085	18307,00	--	500057	--	500057	--	540062
		СП - 8%			--	--	--	--		40005	
93	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 стяжки	530,39	575,75	100,23	305371	53160	140339	114651	453623
		НР - 92%; СП - 8%			210,92	24,04	111872	12749		33602	
94	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	530,39	245,25	22,20	130076	11777	112084	8439	149596
		НР - 92%; СП - 8%			11,72	5,58	6215	2957		11081	
95	1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	34	757,97	38,16	25771	1298	726	23722	53452
		НР - 98%; СП - 8%			698,44	13,51	23747	459		3959	
96	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	34	1012,00	--	34408	--	34408	--	37161
		СП - 8%			--	--	--	--		2753	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	44,979	537,00	--	24154	--	24154	--	26086
		СП - 8%			--	--	--	--		1932	
98	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 прим.	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	677,95	87,37	12,56	59234	8515	--	48450	116300
		НР - 92%; СП - 8%			74,81	2,87	50720	1944		8615	
99	2110-0404-0301 РСНБ РК 2015	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе спанбонда и металлизированной полимерной пленки, удельным весом 80 г/м2	м2	745,745	110,00	--	82032	--	82032	--	88595
		СП - 8%			--	--	--	--		6563	
100	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	677,95	4816,46	97,99	3265317	66435	1973508	1143374	4761386
		НР - 92%; СП - 8%			1807,47	25,70	1225374	17424		352695	
101	1112-0101-2003 РСНБ РК 2015	Планки кровель коньковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м планки	30,64	884,98	11,29	27116	346	17347	8746	38731
		НР - 92%; СП - 8%			307,53	2,74	9423	84		2869	
102	2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	30,64	1826,00	--	55949	--	55949	--	60425
		СП - 8%			--	--	--	--		4476	
103	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	42,7	1045,44	13,76	44640	587	1013	39728	91118
		НР - 92%; СП - 8%			1007,96	3,35	43040	143		6749	
104	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015 к-1,1	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003	м2	46,97	2379,00	--	111742	--	111742	--	120681
		СП - 8%			--	--	--	--		8939	
105	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	68,48	95,13	23,36	6515	1600	479	4454	11846
		НР - 92%; СП - 8%			64,78	5,91	4436	405		877	
106	2106-0510-0101 РСНБ РК 2015	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	0,32085	651608,00	--	209068	--	209068	--	225794
		СП - 8%			--	--	--	--		16725	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	8,245845	174,20 48,52	3,30 0,50	1436 400	27 4	1009	279 137	1853
108	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж (стремянка) *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,07214	70655,12 34680,00	25885,45 7799,87	5097 2502	1867 563	728	2115 577	7788
109	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83 *СП - 8%*	т	0,07214	544348,00 --	-- --	39269 --	-- --	39269	-- 3142	42411
110	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза) *НР - 69%; СП - 8%*	м2	2,373406	174,20 48,52	3,30 0,50	413 115	8 1	290	80 39	533
111	1110-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проемы площадью до 2 м2 в перекрытиях. Установка блоков люков *НР - 90%; СП - 8%*	м2	1	3174,03 1252,14	526,63 124,11	3174 1252	527 124	1395	1239 353	4766
112	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Люки и лазы утепленные однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92 *СП - 8%*	м2	1	33103,00 --	-- --	33103 --	-- --	33103	-- 2648	35751
		Устройство зонтов									
113	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж *НР - 69%; СП - 8%*	т конструкций	0,27432	547665,50 60907,00	21204,48 5387,94	150236 16708	5817 1478	127711	12548 13023	175807
114	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 покрытия	19,56	1034,32 1007,96	13,76 3,35	20231 19716	269 65	246	18199 3074	41504
115	2110-0105-0308 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,7 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	3,751	2379,00 --	-- --	8924 --	-- --	8924	-- 714	9638
116	2110-0105-0309 РСНБ РК 2015	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,8 мм (1,2 м) с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 *СП - 8%*	м2	25,84	3270,00 --	-- --	84497 --	-- --	84497	-- 6760	91257
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 к-2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 (за два раза)	м2	14,26464	174,20	3,30	2485	47	1746	482	3205

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 69%; СП - 8%			48,52	0,50	692	7		237	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**13 765 942**
		Материалы и оборудования									**11 578 933**

РАЗДЕЛ 4. Лестница Л-1

118	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	т конструкций	2,171237	70655,12	25885,45	153409	56203	21908	63641	234414
		НР - 69%; СП - 8%			34680,00	7799,87	75298	16935		17364	
119	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	т	2,424236	544348,00	--	1319628	--	1319628	--	1425198
		СП - 8%			--	--	--	--		105570	
120	1106-1909-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Монтаж опалубки**	м3 бетона	6,96	9207,91	159,89	64087	1113	32212	28182	99650
		НР - 91%; СП - 8%			4419,80	29,74	30762	207		7381	
121	1106-1909-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Демонтаж опалубки**	м3 бетона	6,96	2445,73	148,51	17022	1034	--	14735	34298
		НР - 91%; СП - 8%			2297,22	29,24	15989	204		2541	
122	1106-1909-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Конструкции лестничных площадок и маршей в индустриальной опалубке. Устройство**	м3 бетона	6,96	55544,11	7949,48	386587	55328	277150	59056	481295
		НР - 91%; СП - 8%			7774,33	1549,99	54109	10788		35651	
123	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	т	0,107104	221704,00	--	23745	--	23745	--	25645
		СП - 8%			--	--	--	--		1900	
124	2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	**Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80**	т	0,08212	244652,00	--	20091	--	20091	--	21698
		СП - 8%			--	--	--	--		1607	
125	1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,189216	18646,29	1341,63	3528	254	54	2991	7041
		НР - 91%; СП - 8%			17016,66	354,00	3220	67		522	
126	2106-0405-1403 РСНБ РК 2015	**Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012**	т	0,02248	609041,00	--	13691	--	13691	--	14787

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1095	
127	1107-0518-0101 РСНБ РК 2015	**Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию**	м ступеней	12	1311,44	51,69	15737	620	356	17721	36135
		НР - 118%; СП - 8%			1230,12	21,35	14761	256		2677	
128	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	м	12	3012,00	--	36144	--	36144	--	39036
		СП - 8%			--	--	--	--		2892	
129	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	46,8	3058,23	33,13	143125	1550	72146	56113	215177
		НР - 80%; СП - 8%			1483,52	15,22	69429	712		15939	
130	1107-0519-0104 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	м ограждения	29,2	14271,13	76,98	416717	2248	399927	18238	469752
		НР - 118%; СП - 8%			498,00	31,32	14542	915		34796	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								3 104 126
		Материалы и оборудования									2 620 876
		ИТОГО ПО АКТУ №5	**Тенге**								16 870 068
		Материалы и оборудования									14 199 809

Заказчик ТОО "VEKГРУПП" Айткужинов И.Е.

Подрядчик ТОО "КАРГЕН-СЕРВИС 2006" Абдулин Б.К.

Технический надзор ИП "ENGINEER GROUP" Карпухин Г.В.

Авторский надзор ТОО "ECOS TECHNOLOGY" Андреев Д.В.