17 стр

СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел A. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-031040000364-20161121-44487912
1.1. Номер учетной системы 126
2. Дата выписки 21.11.2016
3. Дата совершения оборота 21.11.2016
4. Исправленный
4.1 Дата
4.2 Номер
4.3 Регистрационный номер
5. Дополнительный
5.1 Дата
5.2 Номер
5.3 Регистрационный номер

Раздел B. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 031040000364
6.1 РНН реорганизованного лица
7. Поставщик Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
8. Адрес места нахождения РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 60001
9.2. Номер 0045654
10. Категория поставщика
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Экспедитор
- D Лизингодатель
- E Участник договора о совместной деятельности
- F Экспортер или участник СРП

11. Документы, подтверждающие поставку товаров, работ, услуг:
11.1. Номер 53
11.2. Дата 21.11.2016
12. Дополнительные сведения
13. КБе 17
14. ИИК KZ618560000000090560
15. БИК KCJBKZKX
16. Наименование банка АГФ АО"Банк ЦентрКредит"

Раздел C. Реквизиты получателя

17. ИИН/БИН 970740000838
17.1 РНН реорганизованного лица
18. Получатель Акционерное Общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями"(Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
19. Адрес места нахождения 010010, Республика Казахстан, г.Астана, район Алматы, проспект Тәуелсіздік, здание 59
Дополнительные сведения
21. Категория получателя
- A Комитент
- B Комиссионер
- C Лизингополучатель
- D Участник договора о совместной деятельности
- E Государственное учреждение
- F Нерезидент/розница

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

22. Грузоотправитель
22.1 ИИН/БИН 031040000364
22.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
22.3 Адрес отправки РК, 050057, г.Алматы, Жандосова, 20
23. Грузополучатель
23.1 ИИН/БИН 980141003828
23.2 Наименование Филиал АО "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
23.3 Адрес доставки 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел E. Условия поставки

24 Договор (контракт) на поставку товаров, работ, услуг
24.1 Номер №25-Д-35
24.2 Дата 31.01.2014
27 Поставка товаров осуществлена по доверенности
27.1 Номер
27.2 Дата
25. Условия оплаты по договору безналичный расчет
26. Способ отправления самовывоз
28. Пункт назначения 070018, Республика Казахстан, ВКО, г.Усть-Каменогорск, ул.Бажова, дом № 67

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33.
33.1 Код валюты KZT
33.2 Курс валюты

№ п/п	Наименование товаров, работ, услуг	Код товара (ТН ВЭД)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый/необлагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ заявления в рамках ТС или Декларации на товары	Дополнительные данные
							Ставка	Сумма		Ставка	Сумма			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1	Строительно-монтажные работы по Реконструкции ПС 500/220/10кВ "Семей", в рамках проекта "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган-Алма"		Работа	1	222573759.82	222573759.82			222573759.82	12%	26708851.18	249282611		
				Всего по счету:	222573759.82			0.00	222573759.82		26708851.18	249282611.00		

Раздел J. Сведения по ЭЦП

36. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя
quD8o166OmDYKCnuiig/AyT5xqjfC6c9deaWvlZH9M1eEOHfjut+yIN54fK4mS8CcZWJwu6ta1mjL9scDSSu9Q==
37. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
38. Ф.И.О. лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры БЕКТЕНОВ РУСЛАН МУХАМЕДЖАНОВИЧ

М.П.

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой-Энерго" Алматы г. Алматы Республика Казахстан

1

Заказчик(застройщик) — Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"

Утверждена
приказом Председателя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства
и жилищно-коммунального хозяйства

Подрядчик — ТОО "Промстрой Энерго" БИН031040000364

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция ПС 500/220/10 кВ "Семей"

Наименование проекта: "Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
за январь -ноябрь месяц 2016 года.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код		Организационно-правовая форма наимено-вание	Организационно-правовая форма код
		№ 25-Д-35	31.01.2014					

тыс.тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат: с начала года по отчетный месяц включи-тельно (с НДС)	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 года	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 года	дополнительные затраты: на приобрете-ние материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	прочие	Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке	2 293 469,986		733 028,437	58 075,028	671 141,672	3 811,737	0,000	0,000		26 708,851	2 293 469,986
в т.ч. за отчетный месяц		222 573,760	79 200,398	29 082,884	48 059,180	2 058,334	0,000	0,000		26 708,851	249 282,611
В базовых ценах 2001 года	733 028,437	79 200,398	79 200,398	29 082,884	48 059,180	2 058,334	0,000	0,000			
Переход на теукщий уровень сметной стоимости от базового уровня цен 2001 года через индекс Имрп = 2,7367741935	2 007 589,273	218 209,569									
Строительно-монтажные работы	160 394,202	81 049,250									81 049,250
Оборудование	1 836 763,209	131 527,124									131 527,124
Прочие не входящие в СМР	10 431,863	5 633,195									5 633,195
Налоги, сборы, обязательные платежы 2%	40 151,785	4 364,191									4 364,191
Авторский надзор	0,000	0,000									0,000
Пусконаладочные работы	0,000	0,000									0,000
Итого	2 047 741,059	222 573,760									222 573,760
Н Д С 12 %	245 728,927	26 708,851									26 708,851
ВСЕГО с НДС	2 293 469,986	249 282,611									249 282,611

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго" _____ (подпись) (ФИО)

Технадзор:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"

Заказчик:

Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" _____ (подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети" _____ (подпись) (ФИО)

Наименование стройки - **"Реконструкция ПС 500/220/10 кВ "Семей"** 23000000

Форма 4

Заказчик: **Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"**

Подрядчик: **ТОО "Промстрой-Энерго"**

Наименование строительства: **Реконструкция ПС 500/220/10 кВ "Семей"**

Наименование проекта: **"Строительство ВЛ 500 кВ Шульбинская ГЭС(Семей)-Актогай - Талдыкорган- Алма"**

Экз. ТОО „СК „Лидер"

2-1

А К Т

приемки выполненных работ за ноябрь месяц 2016года

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей; рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2-1-1ОРУ Приобретение и монтаж оборудования								
		Высоковольтное оборудование								
4	Ц0108-4-6	Реактор масляный шунтирующий, напряжение 500 кВ шт	3	344384,00 112320,00	206784,00 44016,04	1033152 336960	620352 132048	445558 95	612,00 255,29	1836 766
21	Ц0108-8-9	Выключатель воздушный напряжением 500 кВ компл	1	435974,70 154513,80	269186,40 59258,69	435975 154514	269186 59259	203084 95	846,72 343,70	847 344
22	Ц0108-8-9	Выключатель воздушный напряжением 500 кВ компл	2	435974,70 154513,80	269186,40 59258,69	871949 309028	538373 118517	406168 95	846,72 343,70	1693 687
32	Ц0108-15-7	ОПН 500 кВ компл	2	162516,90 42814,80	114244,20 24242,62	325034 85630	228488 48485	127409 95	226,80 140,61	454 281
33	Ц0108-600-1	Счетчик срабатывания шт	6	74,78 64,80	6,48 2,76	449 389	39 17	385 95	-- 0,02	-- --
35	Ц0108-17-6	Опора шинная, напряжение 500 кВ шт	25	19596,78 4054,68	13557,60 3345,34	489920 101367	338940 83633	175750 95	23,94 19,40	599 485
36	Прайс-лист АО"КЭМОНТ"	Разъединитель однополюсный 10кВ РВО-10-400 шт	2	18655,60 --	-- --	37311 --	-- --	-- --	-- --	-- --
37	Ц0108-11-1	Разъединитель напряжением 35 кВ на ток 1000 А без заземляющих ножей компл	1	9418,00 4131,60	3668,40 777,59	9418 4132	3668 778	4664 95	22,80 4,51	23 5
		Собственные нужды постоянного и переменного тока								
117	Прайс-лист ТОО ПФ "Электосервис"	Шкаф переменного тока АС1 шт	3	167470,31 --	-- --	502411 --	-- --	-- --	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Ц0108-572-6	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт /шкаф/, устанавливаемый на полу, высота и ширина до 1200х1000 мм								
		шт	3	3004,40	206,40	9013	619	1985	3,60	11
				648,00	48,60	1944	146	95	0,28	1
		Транспортные раходы для материалов, перевозка на 17 км								
		Транспортировка реакторов, транспортная масса 74т габаритные размеры 5470х4570х9820 мм								
119	У56-100-3	Погрузка с железнодорожной платформы на автотрал крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования при массе единицы оборудования до, т: 120								
		шт	3	521883,00	267408,00	1565649	802224	541890	383,00	1149
				129825,00	70875,00	389475	212625	90	414,00	1242
120	У56-101-3	Транспортировка и такелаж крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования на автопоездах на расстояние до 1 км по асфальтовой или асфальтобетонной дороге с наибольшими уклонами, допустимыми на трудных участках пересеченной местности, до 9% при массе единицы оборудования до 120 т								
		шт	3	1347384,00	1048021,00	4042152	3144063	1238085	583,00	1749
				175050,00	283500,00	525150	850500	90	1656,00	4968
121	У56-101-9	Добавлять при транспортировке на каждый последующий километр к расценке 101-3								
		шт	3	105840,00	95392,00	317520	286176	109858	48,00	144
				10448,00	30240,00	31344	90720	90	176,00	528
122	У56-100-3	Разгрузка с автотрала крупных трансформаторов и другого энергетического оборудования при массе единицы оборудования до, т: 120								
		шт	3	521883,00	267408,00	1565649	802224	541890	383,00	1149
				129825,00	70875,00	389475	212625	90	414,00	1242
		АВТОМОБИЛЬНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ								
123	С01031-А27-1 к=1,1 Табл.7	Погрузка навесного оборудования реакторов при автомобильных перевозках								
		т	51,69	134,30	--	6942	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
124	С01031-А27-2 к=1,1 Табл.7	Разгрузка навесного оборудования реакторов при автомобильных перевозках								
		т	51,69	104,30	--	5391	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
125	С010332-А15-4 к=1,1 Табл.7 Разд.3 п.3 класс груза-4	Перевозка навесного оборудования реакторов, расстояние перевозки 15 км, класс груза 4/при загруженности автомобиля 50%/								
		т	51,69	246,53	--	12743	--	2749	1,12	58
				53,17	--	2749	--	100	--	--
126	Е0133-27-1	Погрузка и выгрузка изоляторов вручную								
		1т	8,793728	1100,25	--	9675	--	10159	6,71	59
				1100,25	--	9675	--	105	--	--
127	Е0133-27-2	Погрузка и выгрузка линейной арматуры вручную								
		1т	4,0087847	846,00	--	3391	--	3561	5,15	21
				846,00	--	3391	--	105	--	--
128	Е01031-А27-1	Погрузка высоковольтного оборудования при автомобильных перевозках								
		т	90,046	134,30	134,30	12093	12093	8465	--	--
				--	94,01	--	8465	100	1,97	177

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
129	E01031-A22-1	Погрузка трансформаторного масла при перевозке в бочках при автомобильных перевозках	14,1 т	150,00 --	150,00 105,00	2115 --	2115 1481	1481 100	-- 2,21	-- 31
130	E01031-A37-1	Погрузка прочих материалов, деталей и конструкций (провода, электромонтажные изделия, коробов) при автомобильных перевозках	14,9800948 т	122,80 --	122,80 85,96	1840 --	1840 1288	1288 100	-- 1,81	-- 27
131	E01031-A18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках на склад	0,0031301 т	247,10 --	247,10 172,97	1 --	1 1	1 100	-- 3,63	-- --
132	E010332-A17-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 4	98,839728 т	290,51 --	290,51 58,10	28714 --	28714 5743	5743 100	-- 1,22	-- 121
133	E010332-A17-4	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 4	14,1 т	290,51 --	290,51 58,10	4096 --	4096 819	819 100	-- 1,22	-- 17
134	E010332-A17-1	Перевозка строительных грузов /кроме массовых навалочных, перевозимых автомобилями-самосвалами/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1	18,9888795 т	130,57 --	130,57 26,11	2479 --	2479 496	496 100	-- 0,55	-- 10
135	E01031-A27-2	Разгрузка высоковольтного оборудования при автомобильных перевозках	90,046 т	104,30 --	104,30 73,01	9392 --	9392 6574	6574 100	-- 1,53	-- 138
136	E01031-A22-2	Разгрузка трансформаторного масла при перевозке в бочках при автомобильных перевозках	14,1 т	145,70 --	145,70 101,99	2054 --	2054 1438	1438 100	-- 2,14	-- 30
137	E01031-A37-2	Разгрузка прочих материалов, деталей и конструкций (провода, электромонтажные изделия, коробов) при автомобильных перевозках	14,9800948 т	102,80 --	102,80 71,96	1540 --	1540 1078	1078 100	-- 1,51	-- 23
138	E01031-A18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках на склад	0,0031301 т	234,30 --	234,30 164,01	1 --	1 1	1 100	-- 3,44	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			11308069,00	7098678			9790
			Тенге			2345222	1836735			11123
		Стоимость оборудования -	Тенге			539722				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			539722				
		Накладные расходы -	Тенге			1365003				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			272395				
		Накладные расходы -	Тенге			2475574				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			604141				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ								23000000
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			16025182,00				
			чел.-ч							
		2-1-3 Релейная защита и автоматика								
		РЗиА								
		ПС Семей								22834
1	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф РЗА ВЛ 500 кВ Актогай W7C (Q1) ШЗА 5002000021 B07+U1	1 шт	11584052,96	--	11584053	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
2	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9 м	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
				4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
3	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф РЗА ВЛ 500 кВ Актогай W7C (Q1) ШЗА 5002000022 B06+U1	1 шт	11584052,96	--	11584053	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
4	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9 м	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
				4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
9	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф ТН ВЛ 500 кВ Актогай W7C ШЗА 5051000011 B43+U1	1 шт	3042701,90	--	3042702	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
10	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9 м	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
				4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
11	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф ПРМ/ПРД ВЛ 500 кВ Актогай РА+R22	1 шт	3215649,07	--	3215649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
12	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9 м	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
				4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
13	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф ПРМ/ПРД ВЛ 500 кВ Актогай РА+R23	1 шт	3215649,07	--	3215649	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
14	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9 м	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
				4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
15	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф УФОЛ ВЛ-500 Актогай УФОЛ W7C РА+R21	1 шт	3765891,29	--	3765891	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
16	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
		м		4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
17	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф вторичной коммуникации выключателя ВЛ 500 кВ В06+S10	1	2427224,16	--	2427224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
18	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
		м		4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
19	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф вторичной коммуникации выключателя ВЛ 500 кВ В07+S20	1	2427224,16	--	2427224	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
20	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
		м		4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
21	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф вторичной коммуникации выключателя реактора Р-2 500 кВ В010+S10	1	798648,39	--	798648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
		м		4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
23	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф зажимов реактора Р-3 500 кВ В010+S500	1	798648,39	--	798648	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9	6975,80	1570,80	6279	1414	3924	24,00	22
		м		4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
25	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Ящик зажимов ТПС КИВ В010+S502	1	952243,99	--	952244	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
26	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения	0,9	6975,80	1570,80	6278	1414	3924	24,00	22
		м		4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
27	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф вторичной коммуникации ТН 500 кВ В43+SV1	1	1540093,99	--	1540094	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков	0,9	6975,80	1570,80	6279	1414	3924	24,00	22
		м		4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
29	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф вторичной коммуникации ТН 500 кВ В43+SV2								
		шт	1	1540093,99	--	1540094	--	--	--	--
30	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения								
		м	0,9	6975,80	1570,80	6279	1414	3924	24,00	22
				4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
31	Прайс-лист ТОО "ЭОиИ"	Шкаф промежуточных зажимов линейных ТТ В07+SC								
		шт	1	627283,42	--	627283	--	--	--	--
32	Ц0108-571-2	Щит, собираемый из отдельных панелей и блоков управления, однорядный или двухрядный, без блоков резисторов, глубина до 800 мм, шкафного исполнения								
		м	0,9	6975,80	1570,80	6279	1414	3924	24,00	22
				4212,00	378,00	3791	340	95	2,19	2
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			47607352	19792			302
			Тенге			53071	4763			28
		Стоимость оборудования -	Тенге			47519458				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			47519458				
		Накладные расходы -	Тенге			54942				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			8571				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			47670865				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							357

2-2-1ОРУ-500кВ. Архитектурно-строительные решения

		ПОРТАЛЫ								
14	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
		м2	201,1	251,62	4,39	50600	883	10586	0,24	49
				42,95	1,66	8638	333	118	0,01	2
		ФМ-2								
68	Е0106-3-4	Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом до 5 м3 под оборудование								
		м3	9,78	7979,16	296,37	78036	2899	8576	4,66	46
				729,68	105,44	7136	1031	105	0,46	4
69	С12041-24 Изм. и доп. вып. 26	Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм								
		т	0,1308	60419,00	--	7903	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
70	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг								
		т	0,1308	149428,02	2100,01	19545	275	1851	49,11	6
				9315,00	794,36	1218	104	140	3,88	1
71	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент								
		м3	9,9267	83,00	--	824	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
72	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона								
		м3	9,9267	236,00	--	2343	--	--	--	--
				--	--	--	--	--	--	--
		Устройство фундаментов ФТН (3 шт)								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
107	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	10,8	4915,35 225,11	75,91 28,67	53086 2431	820 310	2878 105	1,55 0,14	17 2
108	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм м2	189,5	203,92 60,03	11,44 4,30	38643 11376	2168 815	14995 123	0,41 0,02	78 4
109	Е0111-11-2 К=6	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки/до толщ.50мм м2	189,5	180,45 4,35	4,62 1,72	34196 824	876 327	1415 123	0,03 0,01	6 2
110	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	49	995,37 142,31	116,02 43,99	48773 6973	5685 2155	10772 118	0,98 0,21	48 10
111	Е0133-28-5	Установка сборных железобетонных фундаментальных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т 1м3	21,549	2434,38 755,55	1678,83 478,71	52458 16281	36177 10316	27927 105	4,50 1,83	97 39
112	"АСПМК-519"	Плита НСП-3 шт	12	85829,26 --	-- --	1029951 --	-- --	-- --	-- --	-- --
113	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные м3	5,829	18427,00 --	-- --	107411 --	-- --	-- --	-- --	-- --
114	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	16,845	83,00 --	-- --	1398 --	-- --	-- --	-- --	-- --
115	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	16,845	236,00 --	-- --	3975 --	-- --	-- --	-- --	-- --
116	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	237,2	251,62 42,95	4,39 1.66	59683 10188	1042 393	12486 118	0,24 0,01	58 2
		Приямок								
117	Е0106-1-20	Устройство ленточных фундаментов бетонных м3	0,9	5945,01 507,15	358,02 135,25	5351 456	322 122	607 105	3,24 0,66	3 1
118	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	0,9135	83,00 --	-- --	76 --	-- --	-- --	-- --	-- --
119	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	0,9135	236,00 --	-- --	216 --	-- --	-- --	-- --	-- --
120	Е0108-12-3	Установка металлических решеток приямков т	0,1821	21273,15 8021,25	2233,27 835,76	3874 1461	407 152	1903 118	48,65 4,08	9 1
121	С12041-55 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,1821	60500,00 --	-- --	11017 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Анкерное устройство АУ-1 (12шт), огнезащитная перегородка ОП-1 (2								
125	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	2,1	1137,97	116,02	2390	244	462	0,98	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				142,31	43,99	299	92	118	0,21	--
126	Е0133-28-8	Установка сборных железобетонных фундаментов цилиндрических под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 1,5 т/+подпятники П1-3 / 1м3	5,232	4273,56 / 1430,89	2842,67 / 788,49	22359 / 7486	14873 / 4125	12192 / 105	8,68 / 2,92	45 / 15
127	"АСПМК-519"	Цилиндрический ф-т ФЦТ-2 / шт	12	32032,04 / --	-- / --	384385 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
128	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ / м3	0,456	17903,04 / --	-- / --	8164 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
129	Е0133-28-11	Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т / 1м3	2,4	5922,91 / 2447,78	3475,14 / 920,74	14215 / 5875	8340 / 2210	8489 / 105	14,03 / 3,20	34 / 8
130	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 / м3	2,4	18900,00 / --	-- / --	45360 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
131	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент / м3	7,632	83,00 / --	-- / --	633 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
132	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 / м3	7,632	236,00 / --	-- / --	1801 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
133	Е0133-34-1	Установка для трансформаторов сборных железобетонных конструкций огнезащитных перегородок из вибрированных, устанавливаемых в отрытые котлованы стоек массой до 6,5 т / 1м3	19,36	1834,69 / 701,21	1133,47 / 312,63	35520 / 13575	21944 / 6052	20609 / 105	3,99 / 1,16	77 / 22
134	"АСПМК-519"	Стойка СЦ 22.1-1.0И / шт	16	144406,72 / --	-- / --	2310508 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
135	Е0133-28-9	Установка сборных железобетонных анкерных плит под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 2,5 т/+подпятники П1-3 / 1м3	19,748	1734,54 / 677,93	1056,61 / 300,10	34254 / 13388	20866 / 5926	20280 / 105	3,86 / 1,14	76 / 23
136	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 /ГОСТ 240022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80/ / м3	0,608	17903,04 / --	-- / --	10885 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
137	"АСПМК-519"	Плита ПН 32.9-1 / шт	66	12014,35 / --	-- / --	792947 / --	-- / --	-- / --	-- / --	-- / --
138	Е0133-28-11	Установка сборных железобетонных ригилей под порталы ошиновки и под опоры оборудования массой до 0,5 т / 1м3	3,2	5922,91 / 2447,78	3475,14 / 920,74	18953 / 7833	11120 / 2946	11318 / 105	14,03 / 3,20	45 / 10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
139	С143015-31	Ригели, прогоны и балки для перекрытий /ГОСТ 24155-80/ прямоугольные из тяжелого бетона класса В22,5, длина до 2,5 м, объем до 0,5 м3 м3	3,2	18900,00 --	-- --	60480 --	-- --	-- --	-- --	-- --
140	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	23,168	83,00 --	-- --	1923 --	-- --	-- --	-- --	-- --
141	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2 м3	23,168	236,00 --	-- --	5468 --	-- --	-- --	-- --	-- --
142	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов м2	218,3	251,62 42,95	4,39 1,66	54928 9377	959 362	11491 118	0,24 0,01	53 2
		Стальные элементы								
147	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т 1т	4,6856	11339,07 3363,75	7975,32 2113,06	53130 15761	37369 9901	26945 105	19,67 7,34	92 34
148	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	4,732456	128055,00 --	-- --	606015 --	-- --	-- --	-- --	-- --
149	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	122,8639	17,24 6,68	0,06 0,02	2118 821	7 3	741 90	0,03 --	4 --
150	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177 м2	122,8639	20,11 3,60	0,02 --	2471 442	3 --	398 90	0,02 --	2 --
		Опора типа О-500-К под систему "LumaSense"								
151	Е0101-12-8	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 м3	58,2	26,86 1,47	25,39 6,39	1563 86	1478 372	444 97	0,01 0,02	1 1
152	Е0101-164-2 т.ч. п-1.55, п-3.180, доп. изм. № 1, К=1,2	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами м3	1,8	302,12 302,12	-- --	544 544	-- --	615 113	2,13 --	4 --
153	Е0101-17-14	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 м3	1,2	45,67 2,15	43,49 12,65	55 3	52 15	17 97	0,01 0,04	-- --
154	Е010333-А10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 10 км, класс груза 1 т	2,088	88,09 --	88,09 17,62	184 --	184 37	37 100	-- 0,37	-- 1
155	Е0101-20-2	Работа на отвале 2-3 группы грунтов м3	1,2	4,31 0,55	3,73 1,29	5 1	4 2	2 97	-- --	-- --

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
156	Е0101-11-14	Засыпка траншей и котлованов экскаваторами	48	20,51	19,81	985	951	295	--	--
		м3		0,70	5,64	34	271	97	0,02	1
157	Е0101-166-2	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах	12	154,22	--	1851	--	2091	1,12	13
		м3		154,22	--	1851	--	113	--	--
158	Е0101-134-1	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	60	24,78	5,19	1487	312	1140	0,12	7
		м3		19,58	--	1175	--	97	--	--
159	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,3	1137,97	116,02	341	35	66	0,98	--
		м3		142,31	43,99	43	13	118	0,21	--
160	Е0133-1-1	Установка сборных железобетонных конструкций неразъемных подножников под промежуточные свободностоящие опоры объемом до 0,6 м3	0,36	2995,18	1814,71	1078	653	449	4,72	2
		1м3		830,59	356,90	299	128	105	1,44	1
161	Е0133-29-13	Установка в стаканы подножников сборных железобетонных стоек под оборудование массой до 0,7 т	0,42	4003,06	2841,37	1681	1193	749	5,44	2
		1м3		910,80	786,73	383	330	105	2,90	1
162	"АСПМК-519"	Стойка УСО-5А	3	7039,09	--	21117	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
163	"АСПМК-519"	Подножник УБ-1	3	5396,43	--	16189	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
164	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,78	83,00	--	65	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
165	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,78	236,00	--	184	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
166	Е0108-4-7	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	11,1	251,62	4,39	2793	49	584	0,24	3
		м2		42,95	1,66	477	18	118	0,01	--
		Стальные элементы								
167	Е0133-30-11	Установка стальных конструкций под оборудование массой до 0,01 т	0,4347	11339,07	7975,32	4929	3467	2500	19,67	9
		1т		3363,75	2113,06	1462	919	105	7,34	3
168	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т	0,4347	128055,00	--	55666	--	--	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
169	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	10,8675	17,24	0,06	187	1	66	0,03	--
		м2		6,68	0,02	73	--	90	--	--
170	Е0113-26-21	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	10,8675	20,11	0,02	219	--	35	0,02	--
		м2		3,60	--	39	--	90	--	--
		Рельсовые пути перекатки								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
174	Е0127-82-2	Устройство дорожного корыта глубиной до 500 мм с применением механизмов и перемещением грунта на расстояние до 100 м /корытного профиля с полуприсыпными обочинами/ м2	548,8	37,94 1,18	33,42 11,80	20823 650	18340 6475	9477 133	0,01 0,06	6 32
175	Е0108-3-1	Устройство песчаного основания под фундаменты м3	109,8	864,84 129,38	111,63 41,40	94959 14205	12257 4546	22126 118	0,90 0,21	98 23
175	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты м3	164,6	995,37 142,31	116,02 43,99	163837 23425	19097 7240	36185 118	0,98 0,21	161 34
177	Е0111-2-3	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев гравийных м3	109,8	1581,17 545,96	-- --	173613 59947	-- --	73734 123	3,57 --	391 --
178	Е0133-32-2 Изм. и доп. вып. 14	Укладка поперечных рельсовых путей с размером колеи 2000, 2500, 3000 мм на сборных железобетонных плитах массой 3,3 т 1м	10,2	4731,16 1733,63	421,63 133,23	48258 17683	4301 1359	19994 105	10,89 0,57	111 6
179	Е0133-33-2 Изм. и доп. вып. 14	Укладка пересечений продольных путей нормальной колеи с поперечными путями с размером колеи 1524, 2500, 3000 или 2000, 2000 мм на сборных железобетонных плитах 4 или 6 массой 2,2 т шт	3	61121,70 12834,00	2467,54 767,25	183365 38502	7403 2302	42844 105	83,38 3,24	250 10
180	С11051-351 Изм. и доп. вып. 25	Рельсы железнодорожные типа Р50 т	5,214	48180,00 --	-- --	251211 --	-- --	-- --	-- --	-- --
181	"АСПМК-519"	Плита НСП-3 шт	18	85829,26 --	-- --	1544927 --	-- --	-- --	-- --	-- --
182	"АСПМК-519"	Шпала ШТ 27 шт	15	9953,64 --	-- --	149305 --	-- --	-- --	-- --	-- --
183	С12021-237 Изм. и доп. вып. 25	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей массой до 0,1 т т	3,621456	128055,00 --	-- --	463746 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		Доставка железобетонных и металлических изделий								
184	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	8,788612	284,17 --	284,17 198,92	2497 --	2497 1748	1748 100	-- 4,17	-- 37
185	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	8,788612	269,45 --	269,45 188,61	2368 --	2368 1658	1658 100	-- 3,96	-- 35
186	СКалькуляция 1	Доставка железобетонных конструкций из г.Талдыкорган до ПС Семей т	256,263	2184,30 --	-- --	559755 --	-- --	-- --	-- --	-- --
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			9848053	241922			1906
			Тенге			302719	75109			365
		Накладные расходы -	Тенге			423775				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			616310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			10888138				2483
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							
		2-2-2ОРУ-500кВ Архитектурно-строительные решенияКабельные лотки								
1	Е0101-145-5	Планировка площадей из грунтов 2 группы ручным способом	6581	22,31	--	146822	--	142417	0,14	931
		м2		22,31	--	146822	--	97	--	--
2	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	4,1395	1137,97	116,02	4711	480	910	0,98	4
		м3		142,31	43,99	589	182	118	0,21	1
3	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты	68,6732	2156,29	649,10	148079	44576	84304	3,83	263
		м3		652,05	224,81	44778	15439	140	0,87	59
4	С143018-140 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5 объемом до 0,5 м3	29,019	19300,00	--	560067	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона класса В22,5 плоские прямоугольные	34,58395	18427,00	--	637278	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
6	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5	5,07025	17700,00	--	89743	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	5,07025	83,00	--	421	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
8	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	5,07025	236,00	--	1197	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
9	Е0107-20-3	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,618375	149428,02	2100,01	92403	1299	8752	49,11	30
		т		9315,00	794,36	5760	491	140	3,88	2
10	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз	15,459375	17,24	0,06	266	1	93	0,03	1
		м2		6,68	0,02	103	--	90	--	--
11	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз	15,459375	14,17	0,02	219	--	70	0,02	--
		м2		5,05	--	78	--	90	--	--
12	Е0108-6-9	Кладка стен приямков и каналов	1,36	7839,90	341,09	10662	464	1894	6,84	9
		м3		1053,11	126,79	1432	172	118	0,62	1
13	Е0111-11-1	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	4,25	191,64	11,44	814	49	336	0,41	2
		м2		60,03	4,30	255	18	123	0,02	--
		Пересечение автодороги шириной более 4м с лотком В=1м								
14	Е0108-3-2	Устройство щебеночного основания под фундаменты	3,44	1137,97	116,02	3915	399	756	0,98	3
		м3		142,31	43,99	490	151	118	0,21	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15	Е0107-61-1	Устройство непроходных каналов одноячейковых перекрываемых или опирающихся на плиты м3	3,318	2156,29 652,05	649,10 224,81	7155 2164	2154 746	4073 140	3,83 0,87	13 3
16	С143014-3 Изм. и доп. вып. 26	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, м3	3,2	14875,32 --	-- --	47601 --	-- --	-- --	-- --	-- --
17	С143018-23 Изм. и доп. вып. 26	Плиты покрытий, перекрытий и днищ из тяжелого бетона м3	0,058	18427,00 --	-- --	1069 --	-- --	-- --	-- --	-- --
18	С143018-145 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Бруски для прокладки лотков из тяжелого бетона класса В22,5 м3	0,06	17700,00 --	-- --	1062 --	-- --	-- --	-- --	-- --
19	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент м3	3,26	83,00 --	-- --	271 --	-- --	-- --	-- --	-- --
20	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона м3	3,26	236,00 --	-- --	769 --	-- --	-- --	-- --	-- --
21	Е0107-20-4	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой свыше 20кг т	0,0542	145472,48 6831,00	1399,48 527,85	7885 370	76 29	558 140	36,11 2,59	2 --
22	Е0113-16-6	Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз м2	1,355	17,24 6,68	0,06 0,02	23 9	-- --	8 90	0,03 --	-- --
23	Е0113-16-10	Огрунтовка металлических поверхностей лаком БТ-577 за один раз м2	1,355	14,17 5,05	0,02 --	19 7	-- --	6 90	0,02 --	-- --
24	Е01031-А18-1	Погрузка конструкций металлических при автомобильных т	0,672575	284,17 --	284,17 198,92	191 --	191 134	134 100	-- 4,17	-- 3
25	Е01031-А18-2	Разгрузка конструкций металлических при автомобильных перевозках т	0,672575	269,45 --	269,45 188,61	181 --	181 127	127 100	-- 3,96	-- 3
26	Е01031-А11-11	Погрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	211,336	175,72 --	175,72 123,00	37136 --	37136 25995	25995 100	-- 2,59	-- 547
27	Е01031-А11-21	Разгрузка изделий из сборного железобетона,бетона, керамзитобетона массой до 5 т при автомобильных перевозках т	211,336	161,00 --	161,00 112,70	34025 --	34025 23818	23818 100	-- 2,37	-- 501
28	Е010333-А17-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 17 км, класс груза 1 т	212,008575	138,92 --	138,92 27,78	29452 --	29452 5890	5890 100	-- 0,58	-- 124
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			1863436	150483			1258
		Накладные расходы -	Тенге			202858	73193			1244
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			300143				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			129815				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			2293394				2652

15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-2-1 Камера задвижек Архитектурно-строительные решения								
96	Е0111-2-4	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев щебеночных	8,4	1581,61	--	13286	--	6309	3,73	31
		м3		610,65	--	5129	--	123	--	--
97	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	0,84	4915,35	75,91	4129	64	224	1,55	1
		м3		225,11	28,67	189	24	105	0,14	--
98	С143001-54	Надбавка к сметной стоимости бетона за сульфатостойкий цемент	0,8568	83,00	--	71	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
99	С143001-62	Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости до 4: за 4 кг/см2	0,8568	236,00	--	202	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
100	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементнобетонных покрытиях	34	338,93	7,63	11524	259	5743	0,80	27
		м		124,98	2,02	4249	69	133	0,01	--
101	С143003-9 Изм. и доп. вып. 25	Камни бетонные бортовые М-300	0,544	14098,00	--	7669	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			36881	323			60
			Тенге			9568	93			--
		Накладные расходы -	Тенге			12276				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			2949				
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			52106				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		6-2-3 Камера задвижек Электротехнические решения								
		Освещение								
23	С151803-50	Коробки ответвительные пластмассовые, тип КОР 94-4 У1	0,004	18000,00	--	72	--	--	--	--
		1000шт		--	--	--	--	--	--	--
29	Прайс-лист ТОО "Gulfstream"	Пластиковый кабельный канал 60х40	4	77,76	--	311	--	--	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
71	Ц0108-88-3	Конструкции металлические	0,019	104200,00	2244,00	1980	43	185	62,40	1
		т		9936,00	324,01	189	6	95	1,88	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ:	Тенге			2363	4677			112
			Тенге			18561	1603			8
		Накладные расходы -	Тенге			185				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			153				
			Тенге							
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			2701				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							131
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТАМ:	Тенге			70666154	7625417			14066
			Тенге			3051650	2032652			12969
		Стоимость оборудования -	Тенге			48059180				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования -	Тенге			48059180				

16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			1420130				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281118				
		Накладные расходы -	Тенге			3345023				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			1311364				
		Накладные расходы -	Тенге			29445				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72776				
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге			77126010				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							15385
		Всего СМР	тыс.тенге			29 082,884				
		Временные здания и сооружения - 4,3% с К=0,8	тыс.тенге			0,000				
		Итого с временными	тыс.тенге			29 082,884				
		Доп.затраты при производстве работ в зимнее время, (3,2%) с К=1,2	тыс.тенге			1 116,783				
		Затраты на выслугу лет, 1 %	тыс.тенге			290,829				
		Затраты на дополнительные отпуска, 0,4 %	тыс.тенге			116,332				
		Средства, связанные с командированием работников (разъездной характер работ)	тыс.тенге			521,648				
		Дополнительные затраты на транспортировку привозных материалов	тыс.тенге			12,743				
		Итого в базовых ценах 2001г	тыс.тенге			79 732,398				
		Итого в текущих ценах 2016 г. К=2,7367741935	тыс.тенге			218 209,569				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2 %	тыс.тенге			4 364,191				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами	тыс.тенге			222 573,760				
		Налог на добавленную стоимость, 12 %	тыс.тенге			26 708,851				
		Итого с НДС	тыс.тенге			249 282,611				
		Всего по АКТУ с учетом НДС:	тыс.тенге			249 282,611				

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Промстрой - Энерго"
(подпись) (ФИО)

Технадзор:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Лидер"
(подпись) (ФИО)

Заказчик:
Акционерное общество "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC"
(подпись) (ФИО)

Филиал Акционерного общества "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями" (Kazakhstan Electricity Grid Operating Company) "KEGOC" "Восточные межсистемные электрические сети"
(подпись) (ФИО)

Ответственный производитель работ Мицкевич С.А.

/Байжолдина Б/

/Самсузбаев Е.Е/

/Актаев Б./ /Аймаганбетов/