Форма 2В

Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Аксу"
Подрядчик: ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"
Наименование стройки: Строительство водопровода в с. Евгеньевка г. Аксу, Павлодарской области
Наименование объекта: Водозаборные сооружения.
Договор №50 от 14 марта 2017 года

Акт №4-5
приемки выполненных работ от 21 августа 2017г
(локальная смета 6-2-9)
Фильтр-поглотитель № 2

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.07.16)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Е9-62-8	Изготовление зонта	0,106	25987,18	4444,95	2755	471	1956	110	12
		т конструкций		19800	696,02	2099	74	90	2,55	–
2	2-1-245	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб, средняя масса сборочной единицы до 0,1 тК=1,060;	0,11236	143295		16101				
		т								
3	Е9-62-3	Изготовление решетчатых конструкций	0,0344	27935,09	9375,11	961	323	572	91	3
		т конструкций		16380	2107,33	563	72	90	7,36	–
4	2-1-268	Решетка Ф 910 ммК=1,032;	0,0355	111158		3946				
		т								
5	Е9-53-2	Монтаж зонтов, решеток	0,1404	9850,47	1162,94	1383	163	943	46,6	7
		т конструкций		7357,5	108	1033	15	90	0,53	–
6	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	0,32	8477,65	1879,87	2713	602	820	8,86	3
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	459	172	130	2,061	1
7	30-18-36	Кольца для смотровых колодцев водопроводных и канализационных сетей высотой 0,59 м, диаметром 1000 мм СТ РК 1971-2010, к=1,1	1,18	2919		3444				
		м								

8	Е20-18-3	Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения, диаметром 315 мм	1	1065,7	6,95	1066	7	106	0,49	–
		зонт		81	2,25	81	2	128	0,01	–
9	9-1-26	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	1	213		213				
		шт								
10	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	5	120,7	14,12	604	71	676	0,553	3
		м трубопровода		100,35	5,29	502	26	128	0,0258	–
11	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	5	58		290				
		м								
12	Е22-33-5	Установка стальных сварных фасонных частей диаметром 100-250 мм	0,0463	121294,13	49389,75	5616	2287	4901	312,7	14
		т фасонных частей		62775	18657	2906	864	130	91,12	4
13	2-1-256	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	0,0463	128303		5940				
		т								
14	Е22-11-5	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 150 мм	0,0011	78245	36133,62	86	40	74	247	–
		км трубопровода		41850	9612,9	46	11	130	37,3	–
15	8-4-861	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26-160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	1,1	775		853				
		м								
16	Е22-11-8	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 300 мм	0,0003	112791,01	60473,38	34	18	26	306	–
		км трубопровода		51300	16165,35	15	5	130	63,72	–
17	8-4-867	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 315х12,1 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	0,3	2914		874				
		м								
18	Е16-10-1	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм	1,1	120,7	14,12	133	16	148	0,553	1
		м трубопровода		100,35	5,29	110	6	128	0,0258	–
19	8-6-8	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные с резьбой легкие, DN 25, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	1,1	58		64				
		м								

20	Е22-40-7	Приварка фланцев к стальным трубопроводам диаметром 250 мм	2	481,59	69,84	963	140	966	1,73	3
		фланец		369	2,25	738	5	130	0,01	–
21	2-1-250	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,00124	127889		159				
		т								
22	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях песком	0,315	942,99	161,51	297	51	96	1,687	1
		м3 загрузки		227,03	61,02	72	19	105	0,298	–
23	Е6-39-2	Загрузка фильтров в емкостных сооружениях гравием	0,095	2127,49	161,51	202	15	29	1,687	–
		м3 загрузки		227,03	61,02	22	6	105	0,298	–
		Всего прямые затраты				**48697**	**4204**			**47**
						8646	**1277**			**5**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				35848				
		Накладные расходы, тенге				11313				
		- заработная плата, тенге				1697				
		- трудоемкость, чел-ч				6				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				3601				
		Всего				**63611**				
		Временные здания и сооружения (2,4 %)				1527				
		- сметная заработная плата, тенге				215				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				1				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,63 %)				2364				
		- сметная заработная плата, тенге				1087				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				7				
		Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)				651				
		На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)				261				
		Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге				**68414**				
		Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге (Имрп = 2,928)				**200316**				
		- материалы, тенге				104963				
		- сметная заработная плата, тенге				40506				
		- нормативная трудоемкость, чел-ч				66				

Налог (2 %)		4006
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)		**204322**
С коэфф снижения	К= 0,9999998	204322
НДС (12 %)		24519
Всего по акту с учетом НДС (12 %)		**228841**

Технадзор:

ТОО "Инженерное бюро "Nurtau""

Инженер по техническому надзору

Шакаров Т.К.

Подрядчик:

ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"

Директор

Нурмагамбетов Н.Е.