Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«10» октября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ«ДАНиЕР» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Донентаева 8** ;
наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода в с.Евгеньевка г.Аксу Павлодарской области»;**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Аксу» в лице руководителя отдела Муздыбаева Т.У.;**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **нет**;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Архпроект PLUS»;**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Аксу» №1-06/72 от 20.10.2016г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Обьект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба PE 100 SDR 21 - 160*7,7мм «питьевая»	Метр	792		792	
Труба PE 100 SDR 21 - 110*5,3мм «питьевая»	Метр	9695,1		10634,9	
Труба PE 100 SDR 21 - 63*3,0мм «питьевая»	Метр	444,5		744,5	

Труба PE 100 SDR 21 - 50*2,4мм «питьевая»	Метр	375,5		475,5	
Труба PE 100 SDR 21 - 40*2,0мм «питьевая»	Метр	153		200	
Труба PE 100 SDR 21 - 32*2,0мм «питьевая»	Метр	24		24	
Труба PE 100 SDR 21 - 25*2,0мм «питьевая»	Метр	7852,5		15705	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство насосной станции первого подъема – 2 штуки, установка очистки воды по серии ДВУ 10-24 (модульный контейнер) – 1 штука,**

шламосборник на 200м3 – 1 штука, резервуар чистой воды по 200м3 – 2 штуки, насосная станция второго подъема – 1 штука, резервуар для сброса воды 15м3 – 1 штука.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Март 2017 г.;**
месяц, год
окончание работ **Октябрь, 2017 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 6
по норме или по проекту организации строительства 8 месяцев;
фактически 6 месяцев;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопровода в с.Евгеньевка г.Аксу Павлодарской области Раздел Водопроводная сеть»**
наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПТСФ«ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.