Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, ул. Бейбитшилик,11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест",Республика Казахстан, район Есиль, Астана, Сыганак, дом № 47 НП 14а, тел.: +7 (717 2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 783 от 15.06.2022

Номер документа	Дата составления
11	**21.12.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Т4 на участке от пр.Туран до улицы ЕN№51			шт.	1	100 000 000,00	100 000 000,00	10 714 285,71
				Итого	1	x	100 000 000,00	10 714 285,71

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / г. mg. / Маматов Р.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 21.12.2022

М.П.

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2022 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				783	15.06.2022					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость
1	Всего по стройке	100 000 000,00								
	в том числе 2022 г.	100 000 000,00	100 000 000,00							10 714 285,71

Заказчик
ГУ "УТиРДТИ"
БИН 151140001473
Руководитель _____
(м.п.)

Генподрядчик
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800
Директор _____
(м.п.)

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Подготовительные работы /Локальная смета № 1.1-01/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Восстановление оси										
1	СЦИ РК 8.03-04-2020 таб. 1601-0204-30	Восстановление оси трассы II категории сложности	1км		0,535	29999,00	--	16049,46	--	--	--	16049,46
						--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16049,46	--	--	--	16049,46
								--	--	--	--	
	Стоимость прочих работ		Тенге					16049,46				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ		Тенге					16049,46				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					16049,46				
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы										
2	Е11-010207-1401 1101-0207-1401 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье густые. Срезка в торфяных и переувлажненных грунтах кусторезами на тракторе 79 кВт (108 л с)	га		0,368	28320,00	28320,00	10421,76	10421,76	--	2768,85	14245,86
		НР - 72%; СП - 8%				--	10450,08	--	3845,63		1055,25	
3	Е11-010207-1802 1101-0207-1802 РСНБ РК 2015	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с) с перемещением до 20 м	га		0,368	30730,70	30730,70	11308,90	11308,90	--	3601,86	16103,62
		НР - 72%; СП - 8%				--	13593,96	--	5002,58		1192,86	
4	Е11-010207-1805 1101-0207-1805 РСНБ РК 2015 К=3	Кустарники и мелколесье срезанные или выкорчеванные средние. Сгребание корчевателями-собирателями на тракторе 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	га		0,368	17417,40	17417,40	6409,60	6409,61	--	2041,44	9127,13
		НР - 72%; СП - 8%				--	7704,72	--	2835,34		676,08	
5	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т		8,3	117,00	--	971,10	--		--	1048,79
		СП - 8%				--	--	--	--		77,69	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		190,9	38,00	--	7254,20	--		--	7834,54
		СН - 8%				--	--	--	--		580,34	
7	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		5643	60,66	60,66	342304,38	342304,38	--	94626,34	471885,18
		НР - 72%, СН - 8%				--	23,29	--	131425,47		34954,46	
8	Е11-010104-0209 1101-0104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		5643	43,36	43,36	244680,48	244680,48	--	67648,28	337315,07
		НР - 72%, СН - 8%				--	16,65	--	93955,95		24986,30	
9	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		5643	146,12	140,11	824542,75	790640,73	1748,21	156456,46	1059479,15
		НР - 72%, СН - 8%				5,70	32,81	32153,81	185146,83		78479,94	
9.1	100094 М	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м3	0,0001	0,5643	3098,00				1748,20		
10	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		155746,8	38,00	--	5918378,40	--		--	6391848,67
		СН - 8%				--	--	--	--		473470,27	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					7366273	1405766	1749	327143	8308889
								32154	422212	--	615473	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					7366273				
	Всего заработная плата		Тенге					1749				
	Местные материалы		Тенге						454366			
	Транспортные расходы		Тенге					5926604				
		Накладные расходы	Тенге					327143				
		Сметная прибыль	Тенге					615473				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					8308889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						454366			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8308889				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									185
		Сметная заработная плата	Тенге						454366			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**8324938**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					32154				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						1405766			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						422212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							1749		
		- Перевозка грузов	Тенге					5926604				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		- Прочие затраты	Тенге					16049				
		- Накладные расходы	Тенге								327143	
		- Сметная прибыль	Тенге								615473	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге									108 224
		Итого	Тенге									8 433 162
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге									185 530
		Итого	Тенге									8 618 692
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									172 374
		Итого	Тенге									8 791 066
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	Тенге									9 187 137
		НДС 12%	Тенге									1 102 456
		ИТОГО С НДС:	Тенге									10 289 594
		Скидка по договору 5%	Тенге									-514 480
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге									9 775 114
		в том числе НДС:	Тенге									1 047 334

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Земляные работы /Локальная смета № 1.2-01/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Земляные работы										
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть (~~с учетом съездов и парковок~~)										
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		1572,044	327,38	327,38	514655,76	514655,76	--	74907,27	636728,07
		НР - 72%, СП - 8%				--	66,18	--	104037,87		47165,04	
2	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		68698,323	38,00	--	2610536,27	--		--	2819379,17
		СП - 8%				--	--	--	--		208842,90	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		1572,044	24,70	20,27	38829,49	31865,34	188,64	15857,52	59061,97
		НР - 72%; СП - 8%				4,31	9,70	6775,51	15248,83		4374,96	
4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		196,546	68,93	68,93	13547,92	13547,91	--	3745,85	18677,27
		НР - 72%, СП - 8%				--	26,47	--	5202,57		1383,50	
5	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта		196,546	49,22	49,22	9673,99	9673,99	--	2674,60	13336,48
		НР - 72%, СП - 8%				--	18,90	--	3714,72		987,89	

6	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		196,546	257,91	247,49	50691,18	48643,17	72,72	9625,72	65142,25
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	57,97	1975,29	11393,77		4825,35	
7	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		8589,06	38,00	--	326384,28	--		--	352495,02
		СП - 8%				--	--	--	--		26110,74	
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		196,546	24,70	20,27	4854,69	3983,99	23,59	1982,60	7384,27
		НР - 72%; СП - 8%				4,31	9,70	847,11	1906,50		546,98	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3569174	622370	285	108794	3972205
								9598	141504	--	294237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3569174				
	Материалы		Тенге					285				
	Всего заработная плата		Тенге						151102			
	Транспортные расходы		Тенге					2936921				
		Накладные расходы	Тенге					108794				
		Сметная прибыль	Тенге					294237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3972205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						151102			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3972205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						151102			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3569174	622370	285	108794	3972205
								9598	141504	--	294237	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3569174				
	Материалы		Тенге					285				
	Всего заработная плата		Тенге						151102			
	Транспортные расходы		Тенге					2936921				
		Накладные расходы	Тенге					108794				
		Сметная прибыль	Тенге					294237				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3972205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						151102			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге					3972205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									61
		Сметная заработная плата	Тенге						151102			
ОТДЕЛ 2. Стабилизация основания земляного полотна												
РАЗДЕЛ 2. Основная проезжая часть												
35	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта		4645	298,17	298,17	1384999,65	1384999,65	--	201566,99	1713492,00

		НР - 72%; СП - 8%				--	60,27	--	279954,15		126925,33	
36	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		206191,55	38,00	--	7835278,90	--		--	8462101,21
		СП - 8%				--	--	--	--		626822,31	
37	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта		4645	24,70	20,27	114731,50	94154,15	557,40	46855,04	174513,47
		НР - 72%; СП - 8%				4,31	9,70	20019,95	45056,50		12926,92	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9335010	1479154	557	248422	10350107
								20020	325011	--	766675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9335010				
	Материалы		Тенге					557				
	Всего заработная плата		Тенге						345031			
	Транспортные расходы		Тенге					7835279				
		Накладные расходы	Тенге					248422				
		Сметная прибыль	Тенге					766675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10350107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						345031			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					10350107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						345031			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					9335010	1479154	557	248422	10350107
								20020	325011	--	766675	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					9335010				
	Материалы		Тенге					557				
	Всего заработная плата		Тенге						345031			
	Транспортные расходы		Тенге					7835279				
		Накладные расходы	Тенге					248422				
		Сметная прибыль	Тенге					766675				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					10350107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						345031			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге					10350107				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									138
		Сметная заработная плата	Тенге						345031			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**									**14322312**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					29618				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2101524			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						466515			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							842		
		- Перевозка грузов	Тенге					10772199				
		- Накладные расходы	Тенге								357216	
		- Сметная прибыль	Тенге								1060912	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге									186 190
		Итого	Тенге									14 508 502

	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге									319 187
		Итого	Тенге									14 827 689
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге									296 554
		Итого	Тенге									15 124 243
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	Тенге									15 805 649
		НДС 12%	Тенге									1 896 678
		ИТОГО С НДС:	Тенге									17 702 327
		Скидка по договору 5%	Тенге									-885 116
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге									16 817 211
		в том числе НДС:	Тенге									1 801 844

ЗАКАЗЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТЕХНАДЗОР:

ПОДРЯДЧИК:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Наружное освещение /Локальная смета № 2.6-01/

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение									
		Монтажные работы									
15	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	1206	6744,00	--	8133264,00	--	8133264,00	--	8783925,12
		СН - 8%			--	--	--	--		650661,12	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8133264	--	8133264	--	8783925
							--	--	--	650661	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				8133264				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8133264				
		Сметная прибыль	Тенге				650661				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				8783925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				8783925				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**8783925**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**8133264,00**		
		- Сметная прибыль	Тенге							**650661,00**	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								114 191
		Итого	Тенге								8 898 116
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								195 759
		Итого	Тенге								9 093 875
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								181 877
		Итого	Тенге								9 275 752
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	**Тенге**								**9 693 661**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								1 163 239
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**10 856 900**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-542 845
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**10 314 055**
		в том числе НДС:	Тенге								1 105 077

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Форма-2В

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал /Локальная смета № 2.4-02/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство переходов (30 п/э трубы D110мм) /0,132км/									
20	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	4059	6744,00	--	27373896,00	--	27373896,00	--	29563807,68
		т.Ц - 8%			--	--	--	--		2189911,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				27373896	--	27373896	--	29563808
							--	--	--	2189912	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				27373896				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				27373896				
		Сметная прибыль	Тенге				2189912				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				29563808				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				29563808				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**29563808**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						27373896		
		- Сметная прибыль	Тенге							2189912	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								384 330
		Итого	Тенге								29 948 138
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								658 859
		Итого	Тенге								30 606 997
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								612 140
		Итого	Тенге								31 219 136
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	**Тенге**								**32 625 680**
		НДС 12%	Тенге								3 915 082

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%	Тенге								3 915 082
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**36 540 762**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-1 827 038
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**34 713 724**
		в том числе НДС:	Тенге								3 719 328

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ПЗаказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В 4726040

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Сети канализации К2 /Локальная смета № 2.6-04./

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Земляные работы										
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		398,68	283,67	272,24	113091,56	108536,64	147,51	21478,49	145335,65
		НР - 72%; СП - 8%				11,05	63,77	4407,41	25423,82		10765,60	
2	Е11-010101-0326 1101-0101-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		797,36	196,36	187,55	156570,41	149544,87	--	26822,49	198064,33
		НР - 72%; СП - 8%				8,81	37,91	7025,54	30227,92		14671,43	
3	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15	м3 грунта		41,19	3183,55	--	131130,41	--	--	94413,89	243587,85
		НР - 72%; СП - 8%				3183,55	--	131130,41	--		18043,54	
4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта		41,19	137,86	137,86	5678,45	5678,45	--	1570,03	7828,36
		НР - 72%; СП - 8%				--	52,94	--	2180,60		579,88	
5	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		41,19	132,86	127,37	5472,50	5246,37	12,77	1038,28	7031,65
		НР - 72%; СП - 8%				5,18	29,83	213,36	1228,70		520,86	
6	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		19222,319	38,00	--	730448,12	--		--	788883,97
		СП - 8%				--	--	--	--		58435,85	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Обратная засыпка										
8	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 т.ч.п.1.27	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		134,72	257,91	247,49	34745,64	33341,85	49,85	6597,83	44650,95
		НР - 72%; СП - 8%				10,05	57,97	1353,94	7809,72		3307,48	
9	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км		5887,264	38,00	--	223716,03	--		--	241613,31
		СП - 8%				--	--	--	--		17897,28	
10	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта		134,72	1203,34	--	162113,96	--	--	116722,05	301142,90
		НР - 72%; СП - 8%				1203,34	--	162113,96	--		22306,88	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта		269,12	1095,63	--	294855,95	--	--	212296,28	547724,41
		НР - 72%; СП - 8%				1095,63	--	294855,95	--		40572,18	
12	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта		269,12	206,54	89,25	55584,04	24018,96	--	32151,66	94754,55
		НР - 72%; СП - 8%				117,29	48,64	31565,08	13090,00		7018,86	
13	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта		1039,42	42,05	42,05	43707,61	43707,61	--	12086,38	60257,50
		НР - 72%; СП - 8%				--	16,15	--	16786,63		4463,52	
14	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3		333,1	2443,00	--	813763,30	--	813763,30	--	878864,36
		СП - 8%				--	--	--	--		65101,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					2770878,00	370074,75	813973,43	525177,39	3559739,80
								632665,65	96747,39	--	263684,43	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2770878,00				
	Материалы		Тенге					210,13				
	Всего заработная плата		Тенге						729413,04			
	Местные материалы		Тенге					813763,30				
	Транспортные расходы		Тенге					954164,15				
		Накладные расходы	Тенге					525177,38				
		Сметная прибыль	Тенге					263684,42				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					3559739,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									534,37
		Сметная заработная плата	Тенге						729413,04			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3559739,78				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									534,37
		Сметная заработная плата	Тенге						729413,04			
		РАЗДЕЛ 2. Трубопроводы										
15	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания		35,63	4330,52	191,76	154296,43	6832,41	95748,50	53486,22	224405,26
		НР - 99%; СП - 8%				1451,46	64,86	51715,52	2310,96		16622,61	
20	Е11-230401-0102 1123-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 500 мм. Укладка	м трубопровода		208,02	1164,39	522,38	242216,41	108665,48	1965,80	179009,05	454923,50
		НР - 99%; СП - 8%				632,56	236,67	131585,13	49232,09		33698,04	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
21	Е11-230501-0105 1123-0501-0105 РСНБ РК 2015	Трубы бетонные и железобетонные, диаметр 500 мм. Покрытие битумной мастикой	м трубопровода		208,02	3410,60	113,44	709473,01	23597,79	508452,88	178292,38	958786,62
		НР - 99%; СП - 8%				852,91	12,84	177422,34	2670,98		71021,23	
22	С1241-702-0204 241-702-0204 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м		207,6	34119,00	--	7083104,40	--	7083104,40	--	7649752,75
		СП - 8%				--	--	--	--		566648,35	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					8189090,25	139095,68	7689271,58	410787,65	9287868,13
								360722,99	54214,03	--	687990,23	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					1105985,85				
	Материалы		Тенге					606167,17				
	Всего заработная плата		Тенге						414937,02			
		Накладные расходы	Тенге					410787,65				
		Сметная прибыль	Тенге					121341,88				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					1638115,38				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									234,01
		Сметная заработная плата	Тенге						414937,02			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге					7083104,40				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					7083104,40				
		Сметная прибыль	Тенге					566648,35				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге					7649752,75				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					9287868,13				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									234,01
		Сметная заработная плата	Тенге						414937,02			
		РАЗДЕЛ 3. Колодцы										
		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500 /6 шт/										
23	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца		9,46	41375,00	8889,83	391407,50	84097,79	127517,87	217653,96	657786,37
		НР - 99%; СП - 8%				19005,48	4234,74	179791,84	40060,64		48724,92	
24	ССЦ РК 8.04-08-2020 т.ч.п.2.3.4	Надбавка на изготовлении изделий из бетона на сульфатостойком цементе	м3		4,89	270,00	--	1320,30	--	1320,30	--	1425,92
		СП - 8%				--	--	--	--		105,62	
25	С1225-101-0602 225-101-0602 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.		4	38977,00	--	155908,00	--	155908,00	--	168380,64
		СП - 8%				--	--	--	--		12472,64	
26	С1225-101-0108 225-101-0108 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.		5	24415,00	--	122075,00	--	122075,00	--	131841,00
		СП - 8%				--	--	--	--		9766,00	
27	С1225-101-0109 225-101-0109 РСНБ РК 2015	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.		4	29165,00	--	116660,00	--	116660,00	--	125992,80
		СП - 8%				--	--	--	--		9332,80	
28	С1225-101-0610 225-101-0610 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.		4	37915,00	--	151660,00	--	151660,00	--	163792,80
		СП - 8%				--	--	--	--		12132,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					939031	84098	675141	217654	1249220
								179792	40061	--	92535	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				939031				
	Материалы		Тенге				127518				
	Всего заработная плата		Тенге					219852			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1320				
	Местные материалы		Тенге				546303				
		Накладные расходы	Тенге				217654				
		Сметная прибыль	Тенге				92535				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1249220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					219852			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1249220				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								123
		Сметная заработная плата	Тенге					219852			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**14096827**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1173180				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					593268			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					191022			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9178386		
		- Перевозка грузов	Тенге				954164				
		- Накладные расходы	Тенге							1153619	
		- Сметная прибыль	Тенге							1044209	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								183 259
		Итого	Тенге								14 280 086
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								314 162
		Итого	Тенге								14 594 248
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								291 885
		Итого	Тенге								14 886 133
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	**Тенге**								**15 556 811**
		НДС 12%	Тенге								1 866 817
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**17 423 628**
		Скидка по договору 5%	**Тенге**								**-871 181**
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**16 552 447**
		в том числе НДС:	**Тенге**								**1 773 476**

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Сети канализации К2 /Локальная смета № 2.6-04/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Трубопроводы									
22	С1241-702-0204 241-702-0204 РСНБ РК 2015	Труба безнапорная цилиндрическая раструбная типа ТС ГОСТ 6482-2011 DN/ID 500, 3,4,5 группы по несущей способности	м	146,501067	34119	--	4998470	--	4998470	--	5398348
		СП - 8%			--	--	--	--		399878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4998470	--	4998470	--	5398348
							--	--	--	399878	
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				4998470				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4998470				
		Сметная прибыль	Тенге				399878				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				5398347				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5398347				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**5398348**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						4998470		
		- Сметная прибыль	Тенге							399878	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								70 179
		Итого	Тенге								5 468 527
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								120 308
		Итого	Тенге								5 588 835
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								111 777
		Итого	Тенге								5 700 611

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	Тенге								5 957 446
		НДС 12%	Тенге								714 894
		ИТОГО С НДС:	Тенге								6 672 339
		Скидка по договору 5%	Тенге								-333 617
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								6 338 723
		в том числе НДС:	Тенге								679 149

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Сети канализации К2 /Локальная смета № 2.6-04/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Колодцы									
		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1500 /6 шт/									
30	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	5	106689,00	--	533445,00	--	533445,00	--	576120,60
		СП - 8%			--	--	--	--		42675,60	
		Смотровые колодцы из сборных железобетонных элементов D1000 /7 шт/									
43	С1225-101-0621 225-101-0621 РСНБ РК 2015	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПД6	шт.	6	106689,00	--	640134,00	--	640134,00	--	691344,72
		СП - 8%			--	--	--	--		51210,72	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1173579	--	1173579	--	1267465
							--	--	--	93886	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1173579				
	Местные материалы		Тенге				1173579				
		Сметная прибыль	Тенге				93886				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1267465				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1267465				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1267465**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1173579		
		- Сметная прибыль	Тенге							93886	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								16 477
		Итого	Тенге								1 283 942

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								28 247
		Итого	Тенге								1 312 189
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								26 244
		Итого	Тенге								1 338 433
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	**Тенге**								**1 398 734**
		НДС 12%	Тенге								167 848
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**1 566 582**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-78 329
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**1 488 253**
		в том числе НДС:	Тенге								159 456

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Тротуары /Локальная смета № 1.7-01/

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения									
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.25.10	м3	75,3	41894,00	--	3154618,20	--	3154618,20	--	3406987,66
		(II - 8%			--	--	--	--		252369,46	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3154618	--	3154618	--	3406988
							--	--	--	252369	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3154618				
	Местные материалы		Тенге				3154618				
		Сметная прибыль	Тенге				252369				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3406988				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3406988				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3406987**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3154618		
		- Сметная прибыль	Тенге							252369	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								44 291
		Итого	Тенге								3 451 278
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								75 928
		Итого	Тенге								3 527 206
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								70 544
		Итого	Тенге								3 597 750
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2022 ГОДА К=1,0450539	**Тенге**								**3 759 843**
		НДС 12%	Тенге								451 181

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО С НДС:	Тенге								4 211 024
		Скидка по договору 5%	Тенге								-210 551
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								4 000 473
		в том числе НДС:	Тенге								428 622

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ТЕХНАДЗОР:

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":