Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, ул. Бейбитшилик,11** — **151140001473**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест",Республика Казахстан, район Есиль, Астана, Сыганак, дом № 47 НП 14а, тел.: +7 (717 2) 51-70-78 — **021040004800**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор 783 от 15.06.2022

Номер документа	Дата составления
6	25.05.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Т4 на участке от пр.Туран до улицы Е№51			шт.	1	192 727 744,00	192 727 744,00	20 649 401,14
				Итого	1	x	192 727 744,00	20 649 401,14

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству / _____ / Зарыпханова С.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 25.05.2023

М.П.

17 ЛЕ

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51 в г. Нур-Султан"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за май 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				783	15.06.2022					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительнных материалов	Другие дополнительные расходы	
1	Всего по стройке	292 727 744,00								
	в том числе 2023 г.	192 727 744,00	192 727 744,00							20 649 401,14

Заказчик
ГУ "ТКРДТИ"
БИН 151140001473
Руководитель _____
(м.п.)

Генподрядчик
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800
Директор по строительству _____
(м.п.)

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

Генподрядчик: ТОО "Казэнергоинвест"

Подрядные работы - Строительство улицы Т4 от пр. Туран до ул. Е51

Договор №783 от 2022-06-15

Р Е Е С Т Р

выполнения по форме 2В за МАЙ 2023 года

№ п/п	№ локальных смет	Наименование работ	Стоимость строительства с НДС, в тенге
1	1.2-01.	Земляные работы	16 541 877
2	1.2-01 доп.1.	Земляные работы	176 185 867
		ИТОГО:	**192 727 744**

ЗАКАЗЧИК **ГЕНПОДРЯДЧИК:**

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наимен ание объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Земляные работы /Локальная смета № 1.2-01/

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 1. Проезжая часть (с учетом съездов и парковок)									
1	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	3582,96	327,38	327,38	1172989,44	1172989,44	--	170726,61	1451213,34
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,18	--	237120,29		107497,28	
2	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	159047,59	38,00	--	6043808,42	--		--	6527313,09
		СП - 8%			--	--	--	--		483504,67	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3582,96	24,70	20,27	88499,11	72626,60	429,95	36142,03	134612,44
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	15442,56	34754,71		9971,29	
4	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	398,18	68,93	68,93	27446,55	27446,54	--	7588,67	37838,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,47	--	10539,82		2802,82	
5	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.70 Кэм=0,85	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении ранее разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 0,85	м3 грунта	398,18	49,22	49,22	19598,42	19598,42	--	5418,43	27018,20
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,90	--	7525,60		2001,35	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	398,18	257,91	247,49	102694,60	98545,56	147,33	19500,63	131970,85
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	4001,71	23082,49		9775,62	
7	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	17400,44	38,00	--	661216,72	--		--	714114,06
		СП - 8%			--	--	--	--		52897,34	
8	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	398,18	24,70	20,27	9835,05	8071,11	47,78	4016,52	14959,70
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	1716,16	3862,35		1108,13	
9	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1424,91	257,91	247,49	367498,54	352650,97	527,22	69784,11	472265,26
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	14320,35	82602,03		34982,61	
10	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	41692,82	40,00	--	1667712,80	--		--	1801129,82
		СП - 8%			--	--	--	--		133417,02	
11	С3412-102-0209 412-102-0209 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	24365,93	36,00	--	877173,48	--		--	947347,36
		СП - 8%			--	--	--	--		70173,88	
12	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1541,01	77,77	77,77	119844,35	119844,34	--	40486,65	173157,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	56231,45		12826,48	
13	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	1541,01	51,69	51,69	79654,81	79654,80	--	21491,54	109238,06
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	29849,36		8091,71	
14	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	1541,01	101,13	84,88	155842,34	130800,93	4623,03	39787,65	211280,38
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,61	20418,38	34842,24		15650,40	
15	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3365,23	77,77	77,77	261713,94	261713,93	--	88414,01	378138,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	122797,24		28010,24	
16	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3365,23	36,92	36,92	124244,29	124244,29	--	33533,84	170400,38
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	46574,78		12622,25	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	11217,75	7,55	7,55	84694,01	84694,01	--	21161,16	114323,59
		НР - 72%, СП - 8%			--	2,62	--	29390,50		8468,41	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				11864467	2552881	5775	558052	13416320
							55899	719173	--	993802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11864467				
	Материалы		Тенге				5775				
	Всего заработная плата		Тенге					775072			
	Транспортные расходы		Тенге				9249911				
		Накладные расходы	Тенге				558052				
		Сметная прибыль	Тенге				993802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13416320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					775072			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13416320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					775072			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				11864467	2552881	5775	558052	13416320
							55899	719173	--	993802	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				11864467				
	Материалы		Тенге				5775				
	Всего заработная плата		Тенге					775072			
	Транспортные расходы		Тенге				9249911				
		Накладные расходы	Тенге				558052				
		Сметная прибыль	Тенге				993802				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				13416320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					775072			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				13416320				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								330
		Сметная заработная плата	Тенге					775072			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**13416320**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				55899				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2552881			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					719173			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5775		
		- Перевозка грузов	Тенге				9249911				
		- Накладные расходы	Тенге							558052	
		- Сметная прибыль	Тенге							993801	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								174 412
		Итого	Тенге								13 590 732
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								298 996
		Итого	Тенге								13 889 728
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								277 795

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого	Тенге								14 167 523
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	Тенге								15 546 877
		НДС 12%	Тенге								1 865 625
		ИТОГО С НДС:	Тенге								17 412 502
		Скидка по договору 5%	Тенге								-870 625
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								16 541 877
		в том числе НДС:	Тенге								1 772 344

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Ко» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Земляные работы /Локальная смета № 1.2-01 доп.1/

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА МАЙ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Стабилизация основания земляного полотна									
		РАЗДЕЛ 1. Основная проезжая часть									
1	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	5083,49	298,17	298,17	1515744,21	1515744,21	--	220595,00	1875246,35
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	306381,94		138907,14	
2	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	137355,9	42,00	--	5768947,80	--		--	6230463,62
		СП - 8%			--	--	--	--		461515,82	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	9728,49	24,70	20,27	240331,84	197196,49	1205,56	98133,22	365542,27
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	41929,79	94366,35		27077,21	
4	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	15277,42	3276,00	--	50048827,92	--	50048827,92	--	54052734,15
		СП - 8%			--	--	--	--		4003906,23	
5	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 45 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	1264970,56	24,00	--	30359293,44	--		--	32788036,92
		СП - 8%			--	--	--	--		2428743,48	
6	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.	м3 грунта	15277,42	40,42	40,42	617513,32	617513,32	--	143216,65	821588,36
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	198912,01		60858,40	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-010107-1318 1101-0107-1318 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении.	м3 грунта	15277,42	23,91	23,91	365283,11	365283,11	--	84698,02	485979,62
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,70	--	117636,13		35998,49	
8	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1200 фракции 10-20 мм/расклинивающий слой/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	663,89	8038,09	1727,18	5336407,57	1146657,53	3989275,18	571593,36	6380641,00
		НР - 108%; СП - 8%			301,97	495,23	200474,86	328778,24		472640,07	
9	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10789,14	64,94	64,94	700646,75	700646,75	--	241823,47	1017867,84
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,13	--	335865,93		75397,62	
10	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10789,14	62,39	62,39	673134,44	673134,44	--	233200,79	978842,05
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,02	--	323889,98		72506,82	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10789,14	77,77	77,77	839071,42	839071,42	--	283460,92	1212334,92
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	393695,72		89802,59	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	10789,14	51,69	51,69	557690,65	557690,64	--	150469,66	764813,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	208985,64		56652,82	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				97022892	6612938	54039309	2027191	106974090
							242405	2308512	--	7924007	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				97022892				
	Всего заработная плата		Тенге					2550917			
	Местные материалы		Тенге				54039309				
	Транспортные расходы		Тенге				36128241				
		Накладные расходы	Тенге				2027191				
		Сметная прибыль	Тенге				7924007				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				106974090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					2550917			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				106974090				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1131
		Сметная заработная плата	Тенге					2550917			
		РАЗДЕЛ 2. Парковки									
13	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	3602,72	298,17	298,17	1074223,00	1074223,00	--	156337,87	1329005,76

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	217135,93		98444,87	
14	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	97345,4944	42,00	--	4088510,76	--		--	4415591,62
		СП - 8%			--	--	--	--		327080,86	
15	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	3602,72	24,70	20,27	89001,31	73027,13	446,46	36341,36	135370,08
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	15527,72	34946,38		10027,41	
16	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	3612,38	3276,00	--	11834156,88	--	11834156,88	--	12780889,43
		СП - 8%			--	--	--	--		946732,55	
17	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 45 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	292602,78	24,00	--	7022466,72	--		--	7584264,06
		СП - 8%			--	--	--	--		561797,34	
18	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.	м3 грунта	3612,38	40,42	40,42	146012,40	146012,40	--	33863,90	194266,40
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	47033,19		14390,10	
19	Е11-010107-1318 1101-0107-1318 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении.	м3 грунта	3612,38	23,91	23,91	86372,01	86372,01	--	20027,03	114910,97
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,70	--	27815,33		8511,92	
20	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1200 фракции 10-20 мм/расклинивающий слой/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	158,63	8038,09	1727,18	1275082,22	273982,56	953198,16	136576,62	1524591,55
		НР - 108%; СП - 8%			301,97	495,23	47901,50	78558,33		112932,71	
21	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3602,72	64,94	64,94	233960,64	233960,63	--	80749,93	339887,41
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,13	--	112152,67		25176,84	
22	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3602,72	62,39	62,39	224773,70	224773,70	--	77870,63	326855,88
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,02	--	108153,65		24211,55	
23	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3602,72	77,77	77,77	280183,53	280183,53	--	94653,54	404824,04
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	131463,25		29986,97	
24	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	3602,72	51,69	51,69	186224,60	186224,60	--	50244,97	255387,14
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	69784,69		18917,57	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				26540968	2578760	12787802	686666	29405844
				Страниц - 6			63429	827043	--	2178211	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				26540968				
	Всего заработная плата		Тенге					890473			
	Местные материалы		Тенге				12787801				
	Транспортные расходы		Тенге				11110977				
		Накладные расходы	Тенге				686666				
		Сметная прибыль	Тенге				2178211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				29405844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					890473			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				29405844				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								386
		Сметная заработная плата	Тенге					890473			
		РАЗДЕЛ 3. Съезды									
25	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	880,19	298,17	298,17	262446,25	262446,25	--	38195,32	324692,89
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	53049,05		24051,33	
26	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	23782,7338	42,00	--	998874,82	--		--	1078784,81
		СП - 8%			--	--	--	--		79909,99	
27	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	880,19	24,70	20,27	21744,14	17841,45	109,07	8878,65	33072,62
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	3793,62	8537,84		2449,82	
28	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	769,99	3276,00	--	2522487,24	--	2522487,24	--	2724286,22
		СП - 8%			--	--	--	--		201798,98	
29	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 45 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	62369,19	24,00	--	1496860,56	--		--	1616609,40
		СП - 8%			--	--	--	--		119748,84	
30	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.	м3 грунта	769,99	40,42	40,42	31123,00	31123,00	--	7218,19	41408,49
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	10025,27		3067,30	
31	Е11-010107-1318 1101-0107-1318 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении.	м3 грунта	769,99	23,91	23,91	18410,46	18410,46	--	4268,82	24493,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,70	--	5928,92		1814,34	
32	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1200 фракции 10-20 мм/расклинивающий слой/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	36,25	8038,09	1727,18	291380,76	62610,28	217824,07	31210,38	348398,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			301,97	495,23	10946,41	17952,09		25807,29	
33	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	880,19	64,94	64,94	57159,54	57159,53	--	19728,23	83038,79
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,13	--	27400,31		6151,02	
34	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	880,19	62,39	62,39	54915,05	54915,05	--	19024,78	79855,02
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,02	--	26423,30		5915,19	
35	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	880,19	77,77	77,77	68452,38	68452,37	--	23125,06	98903,63
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	32118,13		7326,19	
36	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	880,19	51,69	51,69	45497,02	45497,02	--	12275,48	62394,30
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	17049,28		4621,80	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				5869351	618455	2740420	163925	6515938
							14740	198484	--	482662	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				5869351				
	Всего заработная плата		Тенге					213224			
	Местные материалы		Тенге				2740420				
	Транспортные расходы		Тенге				2495735				
		Накладные расходы	Тенге				163925				
		Сметная прибыль	Тенге				482662				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				6515938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					213224			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				6515938				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					213224			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				129433211	9810153	69567531	2877782	142895873
							320574	3334040	--	10584879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				129433211				
	Всего заработная плата		Тенге					3654613			
	Местные материалы		Тенге				69567531				
	Транспортные расходы		Тенге				49734954				
		Накладные расходы	Тенге				2877782				
		Сметная прибыль	Тенге				10584879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				142895873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1609
		Сметная заработная плата	Тенге					3654613			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				142895873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1609
		Сметная заработная плата	Тенге					3654613			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**142895872**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320574				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					9810153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3334040			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						69567530		
		- Перевозка грузов	Тенге				49734954				
		- Накладные расходы	Тенге							2877782	
		- Сметная прибыль	Тенге							10584879	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								1 857 646
		Итого	Тенге								144 753 518
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								3 184 577
		Итого	Тенге								147 938 096
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								2 958 762
		Итого	Тенге								150 896 858
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**165 588 221**
		НДС 12%	Тенге								19 870 587
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**185 458 808**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-9 272 940
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**176 185 867**
		в том числе НДС:	Тенге								18 877 057

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДЭН-Ко» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":