Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: «Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Нургелдиева с.Кызылжарма г.Кызылорда»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за июнь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		Доп. Соглашение №118/1	07.03.2024 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	Сумма договора	из графы 1: из них: в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
«Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Нургелдиева с.Кызылжарма г.Кызылорда»	60 966 744,61	54 434 593,40	60 966 744,61	60 966 744,61					6 532 151,21	60 966 744,61

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда БИН 931240001000

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"
БИН 170540012054

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Нургелдиева с.Кызылжарма г.Кызылорда
Договор: Доп. Соглашение №118/1 от 07.03.2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июнь месяц 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Нургелдиева с.Кызылжарма г.Кызылорда	55 597 833,00	--	--	55 597 833,00
		Всего по главе	**55 597 833,00**	--	--	**55 597 833,00**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
2		Временные здания и сооружения 1,04%	578 217,46			578 217,46
		Всего по главе	**578 217,46**			**578 217,46**
		ИТОГО по главам 1-8	**56 176 050,46**	--	--	**56 176 050,46**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
3	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д. Табл. Д3	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0%	--	--	--	--
		Всего по главе	--	--	--	--
		ИТОГО по главам 1-9	**56 176 050,46**	--	--	**56 176 050,46**
4	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 123 521,01	--	--	1 123 521,01
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**57 299 571,47**		--	**57 299 571,47**
5		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,950000008778	54 434 593,40	--	--	54 434 593,40

6	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6 532 151,21	6 532 151,21
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**54 434 593,40**	**-**	**6 532 151,21**	**60 966 744,61**

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда 107000

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто" Форма

Наименование объекта: Капитальный ремонт автомобильной дороги ул.Нургелдиева с.Кызылжарма г.Кызылорда

Договор: Доп. Соглашение №118/1 от 07.03.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за июнь месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. УЛ.Нургелдиева										
		СРЕЗКА										
1	Е11-010104-0201 1101-0104-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**976,71**		**96,35** **--**	**96,35** **30,63**	**94106** **--**	**94106** **29917**	**--**	**21536** **9249**	**124892**
2	Е11-010102-0325 1101-0102-0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**976,71**		**155,90** **6,82**	**149,08** **39,23**	**152269** **6661**	**145608** **38316**	**--**	**32388** **14768**	**199425**
3	С3412-102-0106 412-102-0106 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 6 км** *СП - 8%*	**т·км**	**1562,736**		**76,00** **--**	**--** **--**	**118768** **--**	**--** **--**		**--** **9501**	**128269**
		Подвоз грунта										
4	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалыэкскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$** *НР - 72%; СП - 8%*	**$м^3$ грунта**	**2051,09**		**302,91** **13,21**	**289,70** **76,23**	**621296** **27095**	**594201** **156355**	**--**	**132090** **60261**	**813647**
5	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т·км**	**34868,53**		**39,00** **--**	**--** **--**	**1359873** **--**	**--** **--**		**--** **108790**	**1468663**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				2							10700
6	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2051,09	149,97 --	149,97 47,99	307602 --	307602 98432	--	70865 30274	408
7	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ уплотненного грунта	2051,09	52,37 --	52,37 18,20	107416 --	107416 37330	--	26869 10748	1450
		Устройство дополнительного слоя									
8	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания или покрытия	5879,13	649,51 81,92	250,47 72,39	3818554 481618	1472545 425590	1864391	979757 383848	518215
9	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 *СП - 8%*	$м^3$	890,100282	2126,00 --	-- --	1892353 --	-- --	1892353	-- 151388	204374
10	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников *СП - 8%*	$м^3$	37,038519	2035,00 --	-- --	75373 --	-- --	75373	-- 6030	81403
		Устройство основания									
11	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ основания	4881,2	365,45 61,76	302,70 91,83	1783835 301463	1477540 448241	4832	809693 207500	2801028
12	С1211-205-0102 211-205-0102 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 10 до 20 мм *СП - 8%*	т	69,1666667	19691,00 --	-- --	1361961 --	-- --	1361961	-- 108957	1470918
13	С1211-205-0103 211-205-0103 РСНБ РК 2022	Щебень черный СТ РК 1215-2003 горячий, фракция от 20 до 40 мм *СП - 8%*	т	668,5144928	19691,00 --	-- --	13163719 --	-- --	13163719	-- 1053098	14216817
14	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Основания. Розлив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	4	208374,55 --	3556,99 1689,33	833498 --	14228 6757	819270	7298 67264	908060
		Устройство покрытия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	Е11-270602-0302 1127-0602-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 3 т/м^3 и более. Устройство									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	4338,84	328,58	285,20	1425656	1237437	10153	394791	196610
					41,04	43,21	178066	187481		145655	
16	Е11-270602-0402 1127-0602-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26 К=4	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0302									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия	4338,84	15,72	0,10	68207	434	5164	67599	146653
					14,43	--	62609	--		10847	
17	С1212-501-0204 212-501-0204 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки II									
		СП - 8%	т	602,664876	27669,00	--	16675134	--	16675134	--	18009145
					--	--	--	--		1334011	
		Укрепление обочин									
18	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Обочины. Укрепление щебнем толщиной 10 см									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 покрытия обочин	1446,3	343,48	283,92	496775	410633	333	219895	774002
					59,33	81,45	85809	117801		57331	
19	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014									
		СП - 8%	м^3	110,396079	2126,00	--	234702	--	234702	--	253478
					--	--	--	--		18776	
20	С1261-107-0368 261-107-0368 РСНБ РК 2022	Вода с открытых источников									
		СП - 8%	м^3	6,65298	2035,00	--	13539	--	13539	--	14622
					--	--	--	--		1083	
		Призма щебеночная									
21	Е11-270403-0301 1127-0403-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 основания	48	365,45	302,70	17542	14530	48	7962	27545
					61,76	91,83	2964	4408		2040	
22	Е11-270403-0304 1127-0403-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0301, 11-270403-0302, 11-270403-0303									
		НР - 108%; СП - 8%	м^2 основания	48	85,60	85,60	4109	4108	--	1389	5938
					--	26,80	--	1286		440	
23	С1211-201-0707 211-201-0707 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм, группа 3									
			м^3	9,6	11211,00	--	107626	--	107626	--	116236

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		8610	
		НАРАЩИВАНИЕ ГОРЛОВИН									
24	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Подготовка бетонная. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	0,7	41915,47	1892,41	29341	1324	26404	1749	33578
					2304,69	441,73	1613	309		2487	
25	Е11-231201-0101 1123-1201-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 26	**Люки. Установка**									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	1	4901,26	729,81	4901	730	1382	3079	8618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:			2788,81	321,30	2789	321		638	
25.1	313274 С	**Люк чугунный ГОСТ 8591-76х**	комплект	1 1	--				--		
26	С1244-201-0304 244-201-0304 РСНБ РК 2022	**Люк**									
		СП - 8%	комплект	1	10048,00	--	10048	--	10048	--	10852
					--	--	--	--		804	
		Стойки									
27	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Знаки дорожные на металлических стойках. Установка**									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	30	8801,93	1342,00	264058	40260	28047	227118	530470
					6525,02	484,79	195751	14544		39294	
28	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100**									
		НР - 108%; СП - 8%	шт.	30	1753,77	--	52613	--	10404	45586	106054
					1406,96	--	42209	--		7856	
29	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**									
		НР - 91%; СП - 8%	$м^3$	6	49861,02	1986,01	299166	11916	227301	57216	384893
					9991,44	487,71	59949	2926		28511	
30	С1251-102-0708 251-102-0708 РСНБ РК 2022	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.30**									
		СП - 8%	шт.	30	11104,00	--	333120	--	333120	--	359770
					--	--	--	--		26650	
31	Е11-270903-0104 1127-0903-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	**Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:1**									
		НР - 108%; СП - 8%	км линии	0,749	37582,67	14934,41	28149	11186	13016	8343	39411
					5269,99	5043,54	3947	3778		2919	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	Е11-270903-0105 1127-0903-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 1:3 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,1655	29214,17 5269,99	14934,41 5043,54	34049 6142	17406 5878	10501	12982 3762	5079
33	Е11-270903-0106 1127-0903-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской. Ширина линии 0,1 м, пунктирная, шаг 3:1 *НР - 108%; СП - 8%*	км линии	1,314	45951,17 5269,99	14934,41 5043,54	60380 6925	19624 6627	33831	14636 6001	8101
34	Е11-270903-0107 1127-0903-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Проезжая часть. Разметка краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов *НР - 108%; СП - 8%*	$м^2$ разметки	53,7	1351,87 553,69	36,30 --	72595 29733	1949 --	40913	32112 8377	113084
		ЗНАКИ									
35	С1251-101-0312 251-101-0312 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм *СП - 8%*	шт.	20	13243,00 --	-- --	264860 --	-- --	264860	-- 21189	286049
36	С1251-101-0504 251-101-0504 РСНБ РК 2022	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм *СП - 8%*	шт.	10	21896,00 --	-- --	218960 --	-- --	218960	-- 17517	236477
		Газопроводы									
37	Е11-240202-101 1124-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления *НР - 99%; СП - 8%*	врезка	18	18231,69 13312,01	2674,46 --	328170 239616	48140 --	40414	237220 45231	610621
		Земляные работы									
38	Е11-010101-0362 1101-0101-0362 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65(0,5-1) $м^3$ *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	76,242	249,46 --	249,46 62,31	19019 --	19020 4751	--	3420 1795	24235
39	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	2,358	3032,48 3032,48	-- --	7151 7151	-- --	--	5148 984	13283
40	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 *НР - 72%; СП - 8%*	$м^3$ грунта	104,04	51,78 --	51,78 16,84	5387 --	5387 1752	--	1261 532	7180

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				6							10700
41	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1									
		НР - 72%; СП - 8%	$м^3$ грунта	0,8253	1441,11	--	1189	--	--	856	2
					1441,11	--	1189	--		164	
42	С1241-202-0218 241-202-0218 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 180х16,4 мм									
		СП - 8%	м	110	8198,00	--	901780	--	901780	--	9739
					--	--	--	--		72142	
43	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3									
		НР - 61%; СП - 8%	км кабеля	0,131	44994,89	29196,00	5894	3825	--	1883	840
					15798,89	7770,56	2070	1018		622	
44	Группа компании "AquAgAs"	Лента сигнальная ЛСГ-200									
		СП - 8%	м	131	27,68	--	3626	--	3626	--	391
					--	--	--	--		290	
45	С1241-221-0106 241-221-0106 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 50 мм									
		СП - 8%	шт.	37	70,00	--	2590	--	2590	--	2797
					--	--	--	--		207	
46	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубка контрольная. Устройство									
		НР - 99%; СП - 8%	шт.	9	12480,34	3792,23	112323	34130	19999	70359	197297
					6466,02	1430,62	58194	12876		14615	
47	С1241-211-0506 241-211-0506 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм									
		СП - 8%	шт.	9	2166,00	--	19494	--	19494	--	21054
					--	--	--	--		1560	
48	С1261-302-0233 261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер									
		СП - 8%	шт.	9	532,00	--	4788	--	4788	--	5171
					--	--	--	--		383	
49	С1241-210-0603 241-210-0603 РСНБ РК 2022	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х25 мм									
		СП - 8%	шт.	9	2103,00	--	18927	--	18927	--	20441
					--	--	--	--		1514	
50	С1242-202-4003 242-202-4003 РСНБ РК 2022	Кран шаровый из кованой стали, приварной, полнопроходной, для спуска воздуха, Т до +200°С, PN 25/40 ГОСТ 21345-2005 DN 25									
		СП - 8%	шт.	9	16433,00	--	147897	--	147897	--	159729
					--	--	--	--		11832	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				47984388	6095285	38606900	3495100	55597839
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:					1803563	1606694	--	4118345	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								55597833
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1803563				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6095285			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1606694			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	1
				7							10
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38606898		
		- Перевозка грузов	Тенге				1478641				
		- Накладные расходы	Тенге							3495100	
		- Сметная прибыль	Тенге							4118345	
		Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								57
		Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								112
		Итого	Тенге								57299
		ИТОГО с понижающим коэффициентом к=0,950000008778	Тенге								54 434
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								6 532
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								60 966

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима сельского округа Кызылжарма города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "Кредо СК"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"