Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, ул. Бейбитшилик,11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест",Республика Казахстан, район Есиль, Астана, Сыганак, дом № 47 НП 14а, тел.: +7 (717 2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор 783 от 15.06.2022	

Номер документа	Дата составления
21	**29.08.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Т4 на участке от пр.Туран до улицы Е№51 в г. Нур-Султан			шт.	1	111 714 289,00	111 714 289,00	11 969 388,11
				Итого	1	x	111 714 289,00	11 969 388,11

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абдурахманов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ"

Принял (Заказчик) _____ _____ _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 29.08.2023

М.П.

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51 в г. Нур-Султан"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				783	15.06.2022					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительнных материалов	Другие дополнительны расходы	
1	Всего по строй	583 644 146,00								
	в том числе 2023 г.	483 644 146,00	111 714 289,00							11 969 388,11

Заказчик
ГУ "УТИРДТИ"
БИН 151140001473
Руководитель
Сапарбаев Ж.Б. _____
(м.п.)

Генподрядчик
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800
Директор ТОО "Казэнергоинвест"
Абдурахманов Д.Б. _____
(м.п.)

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 91062730126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.
_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Подготовительные работы /Локальная смета № 1.1-01/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Подготовительные работы									
11	Е11-270302-0503 1127-0302-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 15 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	131	256,96	245,60	33661,76	32173,60	6,55	5312,57	42092,28
		НР - 108%; СП - 8%			11,31	26,24	1481,61	3437,44		3117,95	
12	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2[illegible] класс груза 1, k=1, на расст. 1 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	32,462848	163,00	--	5291,44	--		--	5714,76
		СП - 8%			--	--	--	--		423,32	
13	Е11-010206-0303 1101-0206-0303 РСНБ РК 2015 прим.	Рыхление клин-молотом, подвешенным на стреле экскаватора	м3 грунта	28,8	518,40	518,40	14929,92	14929,92	--	3441,55	19841,19
		НР - 72%; СП - 8%			--	165,97	--	4779,94		1469,72	
14	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3 грунта	28,8	257,91	247,49	7427,81	7127,72	10,65	1410,46	9545,33
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	289,44	1669,54		707,06	
15	С3412-102-0117 [illegible]12-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1589,76	38,00	--	60410,88	--		--	65243,75
		СП - 8%			--	--	--	--		4832,87	

16	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	28,8	24,70	20,27	711,36	583,78	3,45	290,51	1082,02
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	124,13	279,36		80,15	
17	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания щебеночные. Разборка	м3 конструкции	45,7	430,00	278,13	19651,00	12710,54	--	11289,69	33415,95
		НР - 108%; СП - 8%			151,87	76,87	6940,46	3512,96		2475,26	
18	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 /погрузка/	м3 грунта	45,7	257,91	247,49	11786,49	11310,29	16,92	2238,13	15146,59
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	459,28	2649,23		1121,97	
19	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 1 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	99,20556	163,00	--	16170,51	--		--	17464,15
		СП - 8%			--	--	--	--		1293,64	
20	Е11-270302-0201 1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	39	1053,09	--	41070,51	--	--	44356,15	92260,79
		НР - 108%; СП - 8%			1053,09	--	41070,51	--		6834,13	
21	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка	м3	2,125	23377,34	9798,00	49676,85	20820,75	--	33632,72	89974,34
		НР - 84%; СП - 8%			13579,34	5262,52	28856,10	11182,86		6664,77	
22	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	9,9	117,00	--	1158,30	--		--	1250,96
		СП - 8%			--	--	--	--		92,66	
23	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	227,7	38,00	--	8652,60	--		--	9344,81
		СП - 8%			--	--	--	--		692,21	
24	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Демонтаж	м2	205,9	1961,42	155,66	403856,38	32050,39	--	340646,40	804063,00
		НР - 88%; СП - 8%			1805,76	74,27	371805,98	15292,19		59560,22	
25	С3414-104-0501 414-104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	39,6	117,00	-- .	4633,20	--		--	5003,86
		СП - 8%			--	--	--	--		370,66	
26	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	910,8	38,00	--	34610,40	--		--	37379,23
		СП - 8%			--	--	--	--		2768,83	

27	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7	1767,64	--	12373,48	--	--	8908,91	22984,98
		НР - 72%; СП - 8%			1767,64	--	12373,48	--		1702,59	
28	Е11-010205-1301 1101-0205-1301 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 1	м3 грунта	7	645,30	--	4517,10	--	--	3252,31	8390,97
		НР - 72%, СП - 8%			645,30	--	4517,10	--		621,55	
29	С3412-102-0101 412-102-0101 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 1 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	8,4	163,00	--	1369,20	--		--	1478,74
		СП - 8%			--	--	--	--		109,54	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				731959	131707	38	454779	1281678
							467918	42804	--	94939	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				731959				
	Материалы		Тенге				38				
	Всего заработная плата		Тенге					510722			
	Транспортные расходы		Тенге				132297				
		Накладные расходы	Тенге				454779				
		Сметная прибыль	Тенге				94939				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1281678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					510722			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1281678				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								309
		Сметная заработная плата	Тенге					510722			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1281678**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				467918				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					131707			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					42804			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						38		
		- Перевозка грузов	Тенге				132297				
		- Прочие затраты	Тенге				16049				
		- Накладные расходы	Тенге							454779	
		- Сметная прибыль	Тенге							94939	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								16 662
		Итого	Тенге								1 298 340
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								28 563
		Итого	Тенге								1 326 903
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								26 538
		Итого	Тенге								1 353 441

		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	Тенге								1 485 213
		НДС 12%	Тенге								178 226
		ИТОГО С НДС:	Тенге								1 663 438
		Скидка по договору 5%	Тенге								-83 172
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								1 580 266
		в том числе НДС	Тенге								169 314

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Зобов В.Т.
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VTE0007959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Форма-2В

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Земляные работы /Локальная смета № 1.2-01 доп.1/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Стабилизация основания земляного полотна									
		РАЗДЕЛ 1. Основная проезжая часть									
1	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	953,63	298,17	298,17	284343,86	284343,86	--	41382,20	351784,15
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	57475,28		26058,08	
2	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	25767,01	42,00	--	1082214,42	--		--	1168791,57
		СП - 8%			--	--	--	--		86577,15	
4	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1011,02	3276,00	--	3312101,52	--	3312101,52	--	3577069,64
		СП - 8%			--	--	--	--		264968,12	
5	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 45 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	73013	24,00	--	1752312,00	--		--	1892497,00
		СП - 8%			--	--	--	--		140184,96	
6	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.	м3 грунта	1011,02	40,42	40,42	40865,43	40865,43	--	9477,71	54370,59
		НР - 72%, СП - 8%			--	13,02	--	13163,48		4027,45	
7	Е11-010107-1318 1101-0107-1318 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении.	м3 грунта	1011,02	23,91	23,91	24173,49	24173,48	--	5605,09	32160,87

		НР - 72%; СП - 8%			--	7,70	--	7784,85		2382,29	
8	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1200 фракции 10-20 мм/расклинивающий слой/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	42	8038,09	1727,18	337599,78	72541,56	252375,48	36160,99	403661,63
		НР - 108%; СП - 8%			301,97	495,23	12682,74	20799,66		29900,86	
9	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	714	64,94	64,94	46367,16	46367,16	--	16003,31	67360,11
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,13	--	22226,82		4989,64	
10	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	714	62,39	62,39	44546,46	44546,46	--	15432,68	64777,47
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,02	--	21434,28		4798,33	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	714	77,77	77,77	55527,78	55527,78	--	18758,78	80229,48
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	26053,86		5942,92	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	714	51,69	51,69	36906,66	36906,66	--	9957,73	50613,54
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	13830,18		3749,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7016959	605272	3564477	152779	7743316
							12683	182768	--	573579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7016959				
	Всего заработная плата		Тенге					195451			
	Местные материалы		Тенге				3564477				
	Транспортные расходы		Тенге				2834526				
		Накладные расходы	Тенге				152778				
		Сметная прибыль	Тенге				573579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7743316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					195451			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7743316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					195451			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7016959	605272	3564477	152779	7743316
							12683	182768	--	573579	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7016959				
	Всего заработная плата		Тенге					195451			
	Местные материалы		Тенге				3564477				
	Транспортные расходы		Тенге				2834526				
		Накладные расходы	Тенге				152778				
		Сметная прибыль	Тенге				573579				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7743316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					195451			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				7743316				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								84
		Сметная заработная плата	Тенге					195451			

		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7743316**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12683				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					605272			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					182768			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3564477		
		- Перевозка грузов	Тенге				2834526				
		- Накладные расходы	Тенге							152778	
		- Сметная прибыль	Тенге							573579	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								100 663
		Итого	Тенге								7 843 979
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								172 568
		Итого	Тенге								8 016 547
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								160 331
		Итого	Тенге								8 176 878
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**8 972 981**
		НДС 12%	Тенге								1 076 758
		ИТОГО С НДС	**Тенге**								**10 049 739**
		Скидка по договору	Тенге								-502 487
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**								**9 547 252**
		в том числе НДС	Тенге								1 022 920

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Зюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДЭН-Ко» №16/К/П от 21.01.2021г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Наружное освещение /Локальная смета № 2.4-01/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение									
		Монтажные работы									
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /завод и вывод кабеля в опору до автомата/	м кабеля	30	400,39	170,08	12011,70	5102,40	1350,30	5386,61	18790,17
		НР - 72%, СП - 8%			185,30	64,08	5559,00	1922,40		1391,86	
19	С1243-125-2005 243-125-2005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х16 (ок)-1	км	0,032445	803830,00	--	26080,26	--	26080,26	--	28166,68
		СП - 8%			--	--	--	--		2086,42	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /затяжка кабеля в ствол опоры/	м кабеля	286	400,39	170,08	114511,54	48642,88	12872,86	51352,33	179132,98
		НР - 72%, СП - 8%			185,30	64,08	52995,80	18326,88		13269,11	
21	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,31	203613,00	--	63120,03	--	63120,03	--	68169,63
		СП - 8%			--	--	--	--		5049,60	
		Опоры освещения									
31	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	17	11418,29	5850,03	194110,93	99450,51	--	111525,98	330087,87
		НР - 80%, СП - 8%			5568,26	2632,18	94660,42	44747,06		24450,95	

32	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,68	3728,00	--	2535,04	--	2535,04	--	2737,84
		СП - 8%			--	--	--	--		202,80	
33	С1212-101-2201 212-101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,846	19731,00	--	95616,43	--	95616,43	--	103265,74
		СП - 8%			--	--	--	--		7649,31	
34	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /Закладные детали фундамента ЗФ-300-М20-1625 в комплекте/	т	0,3604	467814,40	1577,46	168600,31	568,51	95607,98	66098,55	253474,77
		НР - 91%; СП - 8%			200954,00	588,08	72423,82	211,94		18775,91	
35	С1222-526-0106 222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,3604	904740,00	--	326068,30	--	326068,30	--	352153,76
		СП - 8%			--	--	--	--		26085,46	
36	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	7,48	985,00	--	7367,80	--	7367,80	--	7957,22
		СП - 8%			--	--	--	--		589,42	
37	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	34	745,00	--	25330,00	--	25330,00	--	27356,40
		СП - 8%			--	--	--	--		2026,40	
38	С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	13	97110,00	--	1262430,00	--	1262430,00	--	1363424,40
		СП - 8%			--	--	--	--		100994,40	
39	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	28	5244,46	1047,59	146844,88	29332,52	--	104635,78	271599,11
		НР - 80%; СП - 8%			4196,87	474,37	117512,36	13282,36		20118,45	
40	С1247-306-0301 247-306-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	11	5514,00	--	60654,00	--	60654,00	--	65506,32
		СП - 8%			--	--	--	--		4852,32	
41	С1247-306-0302 247-306-0302 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	2	7026,00	--	14052,00	--	14052,00	--	15176,16
		СП - 8%			--	--	--	--		1124,16	
42	С1247-306-0314 247-306-0314 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	28	9335,00	--	261380,00	--	261380,00	--	282290,40
		СП - 8%			--	--	--	--		20910,40	
43	С1247-103-0434 247-103-0434 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 180W STR, мощность 180 Вт, IP 67	шт.	28	131462,00	--	3680936,00	--	3680936,00	--	3975410,88

		СП - 8%			--	--	--	--		294474,88	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6461649	183097	5935401	338999	7344700
							343151	78491	--	544052	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				5495176				
	Материалы		Тенге				14223				
	Всего заработная плата		Тенге					78804			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5368652				
		Накладные расходы	Тенге				56739				
		Сметная прибыль	Тенге				444153				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				5996068				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								44
		Сметная заработная плата	Тенге					78804			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				615075				
	Материалы		Тенге				95608				
	Всего заработная плата		Тенге					342838			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				7368				
	Местные материалы		Тенге				98151				
		Накладные расходы	Тенге				282260				
		Сметная прибыль	Тенге				71787				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				969123				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								192
		Сметная заработная плата	Тенге					342838			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				326068				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				326068				
		Сметная прибыль	Тенге				26085				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				352154				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				25330				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				25330				
		Сметная прибыль	Тенге				2026				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				27356				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7344700				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								236
		Сметная заработная плата	Тенге					421642			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**7344700**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				343151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					183097			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					78491			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5935401		
		- Накладные расходы	Тенге							338999	
		- Сметная прибыль	Тенге							544052	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								95 481
		Итого	Тенге								7 440 181
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								163 684
		Итого	Тенге								7 603 865

	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								152 077
		Итого	Тенге								7 755 943
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**8 511 063**
		НДС 12%	Тенге								1 021 328
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**9 532 391**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-476 620
		ИТОГО С СКИДКОЙ:	**Тенге**								**9 055 772**
		в том числе НДС	Тенге								970 261

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Н.
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00070959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 31.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Дорожная одежда /Локальная смета № 1.2-02/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. (ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках									
		Установка бортовых камней на бет. основании на прямых участках									
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	206,76	986,31	20,95	203929,46	4331,62	119645,82	75068,77	301318,08
		НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	79952,02	767,08		22319,86	
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	6,23	2355,96	2355,96	14677,63	14677,63	--	8640,07	25183,12
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	8000,07		1865,42	
18	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	6,4169	117963,34	--	756958,96	--	756958,96	--	817515,68
		СП - 8%			--	--	--	--		60556,72	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	3,5	2355,96	2355,96	8245,86	8245,86	--	4853,97	14147,82
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	4494,42		1047,99	
20	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	3,605	117963,34	--	425257,84	--	425257,84	--	459278,47
		СП - 8%			--	--	--	--		34020,63	

21	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	6986,11	237,87	204,66	1661786,00	1429777,27	14111,95	489444,07	2323328,47
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	217896,77	235292,18		172098,40	
22	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 10 см/	м2 покрытия	6986,11	36,22	0,24	253036,90	1676,67	21656,93	248079,56	541205,78
		НР - 108%, СП - 8%			32,88	--	229703,30	--		40089,32	
23	С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	1682,25	20815,00	--	35016033,75	--	35016033,75	--	37817316,45
		СП - 8%			--	--	--	--		2801282,70	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				38339926,39	1458709,05	36353665,25	826086,45	42299293,86
							527552,09	248553,75	--	3133281,00	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				38339926,39				
	Материалы		Тенге				155414,69				
	Всего заработная плата		Тенге					776105,84			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1182216,80				
	Местные материалы		Тенге				35016033,75				
		Накладные расходы	Тенге				826086,44				
		Сметная прибыль	Тенге				3133281,00				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				42299293,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388,29
		Сметная заработная плата	Тенге					776105,84			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				42299293,87				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								388,29
		Сметная заработная плата	Тенге					776105,84			
		ОТДЕЛ 2. (ДО Тип2) На съездах									
29	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	151,38	4034,48	1147,97	610739,58	173779,70	407030,54	84635,71	751005,31
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	29929,34	48437,06		55630,02	
30	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	529,3	61,20	23,83	32393,16	12613,22	15,88	27021,61	64167,95
		НР - 108%, СП - 8%			37,34	9,93	19764,06	5255,95		4753,18	
31	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	555,765	286,00	--	158948,79	--	158948,79	--	171664,69
		СП - 8%			--	--	--	--		12715,90	

32	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	445	981,95	277,03	436967,75	123278,35	292792,20	70619,36	548194,08
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	99,98	20897,20	44491,10		40606,97	
33	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до 16 см/	м2 основания	445	49,98	10,95	22241,10	4872,75	17368,35	1956,04	26132,91
		НР - 108%; СП - 8%			--	4,07	--	1811,15		1935,77	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1261290	314544	876156	184233	1561165
							70591	99995	--	115642	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1261290				
	Материалы		Тенге				717207				
	Всего заработная плата		Тенге					170586			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				158949				
		Накладные расходы	Тенге				184233				
		Сметная прибыль	Тенге				115642				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1561165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					170586			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				1561165				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92
		Сметная заработная плата	Тенге					170586			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**43860459**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				598143				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1773253			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					348549			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						37229821		
		- Накладные расходы	Тенге							1010319	
		- Сметная прибыль	Тенге							3248923	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								570 186
		Итого	Тенге								44 430 645
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								977 474
		Итого	Тенге								45 408 119
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								908 162
		Итого	Тенге								46 316 282

		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	Тенге								50 825 649
		НДС 12%	Тенге								6 099 078
		ИТОГО С НДС:	Тенге								56 924 726
		Скидка по договору 5%	Тенге								-2 846 236
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								54 078 490
		в том числе НДС	Тенге								5 794 124

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____ **мп**
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____ **мп**
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись)

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Форма-2В

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Тротуары /Локальная смета № 1.7-01/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА АВГУСТ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения									
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	24,25	2306,92	--	55942,81	--	--	40278,82	103919,36
		НР - 72%; СП - 8%			2306,92	--	55942,81	--		7697,73	
7	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,25	740,90	--	17966,82	--	--	12936,11	33375,17
		НР - 72%; СП - 8%			740,90	--	17966,82	--		2472,24	
8	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1059,635	38,00	--	40266,13	--		--	43487,42
		СП - 8%			--	--	--	--		3221,29	
9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	12,66	7513,93	2012,68	95126,35	25480,53	54332,92	26362,13	131207,56
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	15312,90	13033,47		9719,08	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	422,073	2105,12	36,35	888514,31	15342,35	424487,26	492278,60	1491256,34
		НР - 108%; СП - 8%			1063,05	16,89	448684,70	7128,81		110463,43	
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	2189,23	539,73	169,04	1181593,11	370067,44	1313,54	1014054,00	2371298,84
		НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	810212,13	128726,72		175651,77	

13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/	м2 покрытия	2189,23	41,10	16,44	89977,35	35990,94	--	71451,21	174342,85
		НР - 108%; СП - 8%			24,66	5,56	53986,41	12172,12		12914,29	
14	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	361,223	2443,00	--	882467,79	--	882467,79	--	953065,21
		СП - 8%			--	--	--	--		70597,42	
15	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	2189,23	539,73	169,04	1181593,11	370067,44	1313,54	1014054,00	2371298,84
		НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	810212,13	128726,72		175651,77	
17	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	262,71	3728,00	--	979382,88	--	979382,88	--	1057733,51
		СП - 8%			--	--	--	--		78350,63	
21	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	2189,23	2455,83	194,57	5376376,71	425958,48	8888,27	4527385,44	10696063,12
		НР - 88%; СП - 8%			2257,20	92,83	4941530,00	203226,22		792300,97	
22	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	851,32	4348,00	--	3701539,36	--	3701539,36	--	3997662,51
		СП - 8%			--	--	--	--		296123,15	
23	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	1337,91	4689,00	--	6273460,00	--	6273460,00	--	6775336,79
		СП - 8%			--	--	--	--		501876,80	
24	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	66,66	2443,00	--	162850,38	--	162850,38	--	175878,41
		СП - 8%			--	--	--	--		13028,03	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				20927057	1242907	12490036	7198800	30375926
							7153848	493014	--	2250069	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				20927057				
	Материалы		Тенге				490336				
	Всего заработная плата		Тенге					7646862			
	Местные материалы		Тенге				11999700				
	Транспортные расходы		Тенге				40266				
		Накладные расходы	Тенге				7198800				
		Сметная прибыль	Тенге				2250069				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				30375926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4662
		Сметная заработная плата	Тенге					7646862			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				30375926				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4662
		Сметная заработная плата	Тенге					7646862			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**30375926**

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7153848				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1242907			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					493014			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						12490036		
		- Перевозка грузов	Тенге				40266				
		- Накладные расходы	Тенге							7198800	
		- Сметная прибыль	Тенге							2250069	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								394 887
		Итого	Тенге								30 770 813
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								676 958
		Итого	Тенге								31 447 771
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								628 955
		Итого	Тенге								32 076 726
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**35 199 726**
		НДС 12%	Тенге								4 223 967
		ИТОГО С НДС	**Тенге**								**39 423 693**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-1 971 185
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	**Тенге**								**37 452 509**
		в том числе НДС	Тенге								4 012 769

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К.П. от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":