Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, ул. Бейбитшилик,11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест",Республика Казахстан, район Есиль, Астана, Мухамедханова, дом № 5, ВП 13, тел.: +7 (717 2) 51-70-78**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор 783 от 15.06.2022

Номер документа	Дата составления
31	**14.11.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Т4 на участке от пр.Туран до улицы ЕN№51 в г. Нур-Султан			шт.	1	85 678 016,00	85 678 016,00	9 179 787,43
				Итого	1	x	85 678 016,00	9 179 787,43

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абдурахманов Д.Б. Принял (Заказчик) _____ _____ _____

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П. Дата подписания (принятия) работ (услуг) 14.11.2023

М.П.

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51 в г. Нур-Султан"

С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				783	15.06.2022					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы	
1	Всего по стройке	669 322 162,00								
	в том числе 2023 г.	569 322 162,00	85 678 016,00							9 179 787,43

Заказчик
ГУ "УТиРДТИ"
БИН 151140001473
Руководитель
Сапарбаев Ж.Б.
(м.п.)

Генподрядчик
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800
Директор ТОО "Казэнергоинвест"
Абдурахманов Д.Б.
(м.п.)

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VIE00076959 от 20.10.2022 г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Земляные работы /Локальная смета № 1.2-01/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Земляные работы									
		РАЗДЕЛ 2. Бульварная часть									
18	Е11-010102-0344 1101-0102-0344 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1330,79	327,38	327,38	435674	435674	--	63412	539012
		НР - 72%; СП - 8%			--	66,18	--	88072		39927	
19	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	58155,56	38,00	--	2209911	--		--	2386704
		СП - 8%			--	--	--	--		176793	
20	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	1330,79	24,70	20,27	32871	26975	160	13424	49999
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	5736	12909		3704	
21	Е11-010104-0202 1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	147,97	68,93	68,93	10200	10200	--	2820	14062
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,47	--	3917		1042	
22	Е11-010104-0210 1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	147,97	69,48	69,48	10281	10281	--	2842	14173
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,68	--	3948		1050	

23	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	147,97	257,91	247,49	38163	36621	55	7247	49043
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	1487	8578		3633	
24	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	6466,25	38,00	--	245718	--		--	265375
		СП - 8%			--	--	--	--		19657	
25	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	147,97	24,70	20,27	3655	2999	18	1493	5559
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	638	1435		412	
26	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	106,7368	257,91	247,49	27528	26417	38	5227	35376
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	1073	6188		2620	
27	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3159,45928	40,00	--	126378	--		--	136488
		СП - 8%			--	--	--	--		10110	
28	С3412-102-0209 412-102-0209 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 9 км	т·км	1777,19522	36,00	--	63979	--		--	69097
		СП - 8%			--	--	--	--		5118	
29	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	334	77,77	77,77	25975	25976	--	8775	37530
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	12188		2780	
30	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	334	51,69	51,69	17264	17265	--	4658	23676
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	6470		1754	
31	Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	334	101,13	84,88	33777	28350	1001	8624	45793
		НР - 72%; СП - 8%			13,25	22,61	4426	7552		3392	
32	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	366,88	77,77	77,77	28532	28532	--	9639	41225
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	13387		3054	

33	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	366,88	36,92	36,92	13545	13546	--	3656	18577
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,84	--	5078		1376	
34	Е11-010203-0102 1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	1221,6	7,55	7,55	9223	9223	--	2304	12450
		НР - 72%; СП - 8%			--	2,62	--	3201		922	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3332674	672059	1272	134121	3744139
							13360	172923	--	277344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3332674				
	Материалы		Тенге				1274				
	Всего заработная плата		Тенге					186283			
	Транспортные расходы		Тенге				2645986				
		Накладные расходы	Тенге				134121				
		Сметная прибыль	Тенге				277344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3744139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					186283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3744139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					186283			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3332674	672059	1272	134121	3744139
							13360	172923	--	277344	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3332674				
	Материалы		Тенге				1274				
	Всего заработная плата		Тенге					186283			
	Транспортные расходы		Тенге				2645986				
		Накладные расходы	Тенге				134121				
		Сметная прибыль	Тенге				277344				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				3744139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					186283			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3744139				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата	Тенге					186283			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3744139**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				13360				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					672059			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					172923			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1274		
		- Перевозка грузов	Тенге				2645986				
		- Накладные расходы	Тенге							134121	
		- Сметная прибыль	Тенге							277344	

	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								48 674
		Итого	Тенге								3 792 813
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								83 442
		Итого	Тенге								3 876 255
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								77 525
		Итого	Тенге								3 953 780
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**4 338 721**
		НДС 12%	Тенге								520 647
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**4 859 367**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-242 968
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**4 616 399**
		в том числе НДС	Тенге								494 614

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Дорожная одежда /Локальная смета № 1.2-02/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. (ДО Тип1) по основной проезжей части, парковках									
		Установка бортовых камней на бет. основании на прямых участках									
1	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	86,96	2755,97	36,35	239659	3161	108406	139926	409951
		НР - 108%; СП - 8%			1473,00	16,89	128092	1469		30367	
2	С1255-201-0101 255-201-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	86,96	8142,00	--	708028	--	708028	--	764670
		СП - 8%			--	--	--	--		56642	
3	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,74	986,31	20,95	21442	456	12579	7893	31682
		НР - 95%; СП - 8%			386,69	3,71	8407	81		2347	
		Установка бортовых камней на бет. основании на кривых участках									
4	Е11-270201-1004 1127-0201-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые природные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	209,56	2755,97	36,35	577541	7617	261242	337199	987919
		НР - 108%; СП - 8%			1473,00	16,89	308682	3539		73179	
5	С1255-201-0101 255-201-0101 РСНБ РК 2015	Камень бортовой пиленый из гранита ГОСТ 32018-2012 марки 1ГП	м	209,56	8142,00	--	1706238	--	1706238	--	1842737

		СП - 8%			--	--	--	--		136499	
6	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	52,39	986,31	20,95	51673	1097	30317	19021	76350
		НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	20259	194		5656	
7	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	--	4034,48	1147,97	--	--	--	--	--
					197,71	319,97	--	--		--	
8	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	120,4	4034,48	1147,97	485751	138215	323732	67315	597311
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	23804	38524		44245	
9	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	874,3	61,20	23,83	53507	20835	26	44634	105993
		НР - 108%; СП - 8%			37,34	9,93	32646	8682		7851	
10	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	918,01	286,00	--	262551	--	262551	--	283555
		СП - 8%			--	--	--	--		21004	
11	Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 15 см. Устройство	м2 основания или покрытия	517,11	226,08	163,44	116908	84517	165	65543	197047
		НР - 108%; СП - 8%			62,32	55,04	32226	28462		14596	
12	калькуляция №1	Смесь С4	м3	77,5715	6148,20	--	476925	--	476925	--	515079
		СП - 8%			--	--	--	--		38154	
13	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 17 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6057,3978	40,00	--	242296	--		--	261680
		СП - 8%			--	--	--	--		19384	
14	Е11-270402-0105 1127-0402-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Основания из щебеночно-песчано-цементных смесей однослойные толщиной 10-27 см. Устройство	м2 дорожного основания	340,59	137,59	115,88	46862	39467	11	14585	66362
		НР - 108%; СП - 8%			21,68	17,97	7384	6120		4916	

15	калькуляция №2	Смесь ЩПЦС	м3	34,1	11450,11	--	390449	--	390449	--	421685
		СП - 8%			--	--	--	--		31236	
16	С3412-102-0116 412-102-0116 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 17 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1354,7599	40,00	--	54190	--		--	58525
		СП - 8%			--	--	--	--		4335	
17	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,27	2355,96	2355,96	636	636	--	374	1091
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	347		81	
18	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,2781	117963,34	--	32806	--	32806	--	35430
		СП - 8%			--	--	--	--		2624	
19	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,57	2355,96	2355,96	1343	1343	--	791	2304
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	732		171	
20	С1216-201-0801 216-201-0801 РСНБ РК 2015	Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная	т	0,5871	117963,34	--	69256	--	69256	--	74797
		СП - 8%			--	--	--	--		5541	
21	Е11-270602-0303 1127-0602-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных крупнозернистых АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1144,89	237,87	204,66	272335	234313	2313	80211	380749
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	35709	38560		28204	
22	Е11-270602-0403 1127-0602-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=12	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0303 /до 10 см/	м2 покрытия	1144,89	36,22	0,24	41468	275	3549	40656	88693
		НР - 108%; СП - 8%			32,88	--	37644	--		6570	
23	С1212-501-0101 212-501-0101 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные крупнозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки I	т	275,6948	20815,00	--	5738587	--	5738587	--	6197674
		СП - 8%			--	--	--	--		459087	
24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,48	2355,96	2355,96	5843	5843	--	3439	10025
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	3185		743	
25	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,5544	184597,95	--	471537	--	471537	--	509260
		СП - 8%			--	--	--	--		37723	

26	Е11-270602-1301 1127-0602-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие из горячих асфальтобетонных щебеночно-мастичных смесей, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 6 см. Устройство асфальтоукладчиками	м2 покрытия	8290	292,96	258,94	2428638	2146612	10363	648391	3323191
		НР - 108%, СП - 8%			32,77	39,65	271663	328698		246162	
27	С1212-503-0103 212-503-0103 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные щебеночно-мастичные ГОСТ 31015-2002 ПЩМА-20	т	1243,5	25735,00	--	32001472	--	32001472	--	34561590
		СП - 8%			--	--	--	--		2560118	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				46497941	2684387	42610552	1469978	51805350
							906516	458593	--	3837435	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				46497941				
	Материалы		Тенге				752702				
	Всего заработная плата		Тенге					1365109			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1703524				
	Местные материалы		Тенге				40154325				
	Транспортные расходы		Тенге				296486				
		Накладные расходы	Тенге				1469978				
		Сметная прибыль	Тенге				3837435				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				51805354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								776
		Сметная заработная плата	Тенге					1365109			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				51805354				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								776
		Сметная заработная плата	Тенге					1365109			
ОТДЕЛ 2. (ДО Тип2) На съездах											
29	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	196,32	4034,48	1147,97	792049	225370	527865	109761	973955
		НР - 108%; СП - 8%			197,71	319,97	38814	62817		72145	
30	Е11-270403-1204 1127-0403-1204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Прослойка из нетканого синтетического материала (НСМ) сплошная. Устройство в земляном полотне	м2 поверхности	579,47	61,20	23,83	35464	13809	18	29583	70251
		НР - 108%, СП - 8%			37,34	9,93	21637	5754		5204	
31	С1217-203-0304 217-203-0304 РСНБ РК 2015	Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м2, разрывная нагрузка 9,5 кН/м	м2	608,435	286,00	--	174012	--	174012	--	187933
		СП - 8%			--	--	--	--		13921	
32	Е11-270403-0101 1127-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	487,14	981,95	277,03	478347	134952	320519	77307	600106
		НР - 108%; СП - 8%			46,96	99,98	22876	48704		44452	

33	Е11-270403-0104 1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 /до 16 см/	м2 основания	487,14	49,98	10,95	24347	5335	19012	2141	28607
		НР - 108%; СП - 8%			--	4,07	--	1983		2119	
34	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	2,12	2355,96	2355,96	4995	4994	--	2940	8570
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	2722		635	
35	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	2,0573	184597,95	--	379773	--	379773	--	410155
		СП - 8%			--	--	--	--		30382	
36	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,419	2355,96	2355,96	987	987	--	581	1694
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	538		125	
37	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,4067	184597,95	--	75076	--	75076	--	81082
		СП - 8%			--	--	--	--		6006	
38	Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	932,1	237,87	204,66	221719	190763	1884	65303	309983
		НР - 108%; СП - 8%			31,19	33,68	29072	31393		22962	
39	Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=8	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 /до 8 см/	м2 покрытия	932,1	24,15	0,16	22510	149	1929	22066	48142
		НР - 108%; СП - 8%			21,92	--	20432	--		3566	
40	С1212-501-0402 212-501-0402 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II	т	175,88	19395,00	--	3411193	--	3411193	--	3684088
		СП - 8%			--	--	--	--		272895	
41	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,23	2355,96	2355,96	542	542	--	319	930
		НР - 108%; СП - 8%			--	1284,12	--	295		69	
42	С1216-201-0301 216-201-0301 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,2233	184597,95	--	41221	--	41221	--	44519
		СП - 8%			--	--	--	--		3298	

43	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	964,5	249,17	215,96	240324	208294	1947	66708	331594
		НР - 108%, СП - 8%			31,19	32,85	30083	31684		24563	
44	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 /до 5 см/	м2 покрытия	964,5	6,04	0,04	5826	39	502	5708	12457
		НР - 108%; СП - 8%			5,48	--	5285	--		923	
45	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	116,8449	21149,00	--	2471153	--	2471153	--	2668845
		СП - 8%			--	--	--	--		197692	
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				8379538	785234	7426104	382417	9462911
							168199	185890	--	700957	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				8379538				
	Материалы		Тенге				873676				
	Всего заработная плата		Тенге					354089			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				670082				
	Местные материалы		Тенге				5882346				
		Накладные расходы	Тенге				382417				
		Сметная прибыль	Тенге				700957				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				9462912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					354089			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				9462912				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								184
		Сметная заработная плата	Тенге					354089			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**61268266**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1074715				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3469621			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					644483			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						50036655		
		- Перевозка грузов	Тенге				296486				
		- Накладные расходы	Тенге							1852395	
		- Сметная прибыль	Тенге							4538392	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								796 487
		Итого	Тенге								62 064 753

	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								1 365 425
		Итого	Тенге								63 430 178
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								1 268 604
		Итого	Тенге								64 698 782
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**70 997 874**
		НДС 12%	Тенге								8 519 745
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**79 517 619**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-3 975 881
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**75 541 738**
		в том числе НДС:	Тенге								8 093 758

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДЭН-Ко» №16/К/Н от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Наружные сети электроснабжения. Кабельный канал /Локальная смета № 2.4-02./

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА НОЯБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Строительство переходов (30 п/э трубы D110мм) /0,132км/									
18	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	11,05	4330,52	191,76	47852,25	2118,94	29694,68	16587,78	69595,23
		НР - 99%, СП - 8%			1451,46	64,86	16038,63	716,70		5155,20	
19	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	2,5116	198900,80	--	499559,25	--	25238,57	360483,72	928846,41
		НР - 76%, СП - 8%			188852,00	--	474320,68	--		68803,44	
21	Е11-060101-0115 1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /саркофаг/	м3	103,85	23603,36	1856,50	2451208,94	192797,53	1970093,69	313502,13	2985888,00
		НР - 91%, СП - 8%			2776,29	541,07	288317,72	56190,12		221176,89	
22	С1214-401-0102 214-401-0102 РСНБ РК 2015	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 1,2 мм х 40 мм	м2	618,00729	738,00	--	456089,38	--	456089,38	--	492576,53
		СП - 8%			--	--	--	--		36487,15	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3454710	194916	2481116	690574	4476906
							778677	56907	--	331623	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3454710				
	Материалы		Тенге				2025027				
	Всего заработная плата		Тенге					835584			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				456089				
		Накладные расходы	Тенге				690574				
		Сметная прибыль	Тенге				331623				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4476906				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге					835584			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4476906				

		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								539
		Сметная заработная плата	Тенге					835584			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**4476907**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				778677				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194916			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56907			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2481116		
		- Накладные расходы	Тенге							690574	
		- Сметная прибыль	Тенге							331623	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								58 200
		Итого	Тенге								4 535 107
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								99 772
		Итого	Тенге								4 634 879
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								92 698
		Итого	Тенге								4 727 577
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	Тенге								5 187 855
		НДС 12%	Тенге								622 543
		ИТОГО С НДС	Тенге								5 810 398
		Скидка во договору 5%	Тенге								-290 520
		ИТОГО СО СКИДКОЙ	Тенге								5 519 878
		в том числе НДС	Тенге								591 415

ЗАКАЗЧИК:

ПОДРЯДЧИК:

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Ко» №16/К/П от 21.01.2021г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":