Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана",г. Астана, ул. Бейбитшилик,11**	**151140001473**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Казэнергоинвест",010000, Республика Казахстан, город Астана, район Нура, улица Кайым Мухамедханова, здание 5, н.п. 13**	**021040004800**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор 783 от 15.06.2022	

Номер документа	Дата составления
37	**06.12.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство улицы Т4 на участке от пр. Туран до улицы ЕN№51 в г. Нур-Султан			шт.	1	86 171 987,00	86 171 987,00	9 232 712,89
				Итого	1	x	86 171 987,00	9 232 712,89

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Абдурахманов Д.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 06.12.2023

М.П.

Заказчик (Застройщик) **ГУ "Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана"**
Подрядчик (Субподрядчик) ТОО "Казэнергоинвест"

Форма № 3-КС

Подрядные работы: "Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51 в г. Нур-Султан"

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 г.

	Код заказчика	Код подрядчика		Договор		источник финансирования		Организационно-правовая форма		
				номер	дата	наименование	код	наименование		код
				783	15.06.2022					
		Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
№ пп	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно	Из графы 1							
			В отчетный месяц	СМР в сметных базовых ценах 2001 года	Из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в СМР (в сметных базисных ценах 2001 г.	Дополнительные затраты		
					В отчетном месяце	По монтажу оборудо-вания		Приобретение строительных материалов	Другие дополнительные расходы	Налог на добавленную стоимость
1	Всего по стройке	755 494 149,00								
	в том числе 2023 г.	655 494 149,00	86 171 987,00							9 232 712,89

Заказчик
ГУ "УТИРДТИ"
БИН 151140001473

Руководитель

Сапарбаев Ж.Б.
(м.п.)

Генподрядчик
ТОО "Казэнергоинвест"
БИН 021040004800
Директор ТОО "Казэнергоинвест"

Абдурахманов Д.Б.
(м.п.)

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

Форма-2В

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Дорожная разметка /Локальная смета №1.2-03/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270903-0305 1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная	км линии	0,979	991904,24	14397,90	971074,25	14095,55	949411,79	12762,19	1062543,36
		НР - 108%, СП - 8%			7729,22	4341,10	7566,91	4249,94		78706,92	
2	Е11-270903-0305 1127-0903-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, сплошная /желтая/	км линии	0,033	1047421,24	14397,90	34564,90	475,13	33834,71	430,19	37794,69
		НР - 108%, СП - 8%			7729,22	4341,10	255,06	143,26		2799,61	
3	Е11-270903-0307 1127-0903-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 1:3	км линии	0,785	264630,04	14397,90	207734,58	11302,35	190364,79	10233,22	235405,22
		НР - 108%, СП - 8%			7729,22	4341,10	6067,44	3407,76		17437,42	
4	Е11-270903-0308 1127-0903-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проезжая часть. Разметка пластиком холодного формирования. Ширина линии 0,15 м, пунктирная, шаг 3:1	км линии	0,205	749535,54	14397,90	153654,79	2951,57	149118,73	2672,37	168833,33
		НР - 108%, СП - 8%			7729,22	4341,10	1584,49	889,93		12506,17	
5	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования	м2 разметки	68	6888,46	18,80	468415,28	1278,40	424196,92	46810,66	556444,01
		НР - 108%, СП - 8%			631,47	5,93	42939,96	403,24		41218,07	
6	Е11-270903-0401 1127-0903-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Проезжая часть. Нанесение поперечной дорожной разметки пластиком холодного формирования /желтая/	м2 разметки	36	7245,43	18,80	260835,48	676,80	237425,76	24782,11	308467,00
		НР - 108%, СП - 8%			631,47	5,93	22732,92	213,48		22849,41	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2369488**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				81147				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30780			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					9308			

		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1984353		
		- Накладные расходы	Тенге							97691	
		- Сметная прибыль	Тенге							175518	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								30 803
		Итого	Тенге								2 400 291
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								52 806
		Итого	Тенге								2 453 098
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								49 062
		Итого	Тенге								2 502 160
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**2 745 771**
		НДС 12%	Тенге								329 492
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**3 075 263**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-153 763
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**2 921 500**
		в том числе НДС:	Тенге								313 018

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эльбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00076959 от 20.10.2022 г.

_____ **МП**
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись)

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____ **МП**
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись)

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Форма-2В

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Дорожные знаки /Локальная смета №1.2-04/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Е11-270902-0101 1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	26	6357,76	911,56	165302	23701	12558	149718	340222
		НР - 108%; СП - 8%			4963,20	368,65	129043	9585		25202	
2	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	51	1173,97	--	59872	--	5292	58946	128324
		НР - 108%; СП - 8%			1070,19	--	54580	--		9505	
3	С1251-102-0714 251-102-0714 РСНБ РК 2015	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.35	шт.	26	9108,00	--	236808	--	236808	--	255753
		СП - 8%			--	--	--	--		18945	
4	С1251-101-0709 251-101-0709 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.31.1-1.31.3, размерами 500 мм х 2250 мм	шт.	1	53223,00	--	53223	--	53223	--	57481
		СП - 8%			--	--	--	--		4258	
5	С1251-101-0706 251-101-0706 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=700 мм	шт.	31	19001,00	--	589031	--	589031	--	636153
		СП - 8%			--	--	--	--		47122	

6	С1251-101-0701 251-101-0701 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт.	14	17224,00	--	241136	--	241136	--	260427
		СП - 8%			--	--	--	--		19291	
7	С1251-101-0704 251-101-0704 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	13	19000,00	--	247000	--	247000	--	266760
		СП - 8%			--	--	--	--		19760	
8	С1251-101-0718 251-101-0718 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 5.7.1, 5.7.2, 5.30.1-5.30.3, 5.33, 5.22, 5.23, размерами 350 мм х 1050 мм	шт.	2	16728,00	--	33456	--	33456	--	36132
		СП - 8%			--	--	--	--		2676	
9	С1251-101-0715 251-101-0715 РСНБ РК 2015	Знак дорожный закрытого типа со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размерами 350 мм х 700 мм	шт.	16	10156,00	--	162496	--	162496	--	175496
		СП - 8%			--	--	--	--		13000	
		Фундамент под стойку D=70мм									
10	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,06	2306,92	--	20901	--	--	15049	38825
		НР - 72%; СП - 8%			2306,92	--	20901	--		2876	
18	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10,1	257,91	247,49	2605	2499	4	495	3348
		НР - 72%; СП - 8%			10,05	57,97	102	585		248	
19	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	441,37	38,00	--	16772	--		--	18114
		СП - 8%			--	--	--	--		1342	
20	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	10,1	24,70	20,27	249	205	--	102	379
		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	44	98		28	
21	Е11-010203-0504 1101-0203-0504 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	яма	10	922,36	752,32	9224	7523	--	3950	14227
		НР - 72%; СП - 8%			170,04	378,52	1700	3785		1054	

22	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3	0,2	7513,93	2012,68	1503	403	858	416	2073
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	242	206		154	
23	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Омоноличивание стоек	м3	1,4	4686,26	1201,15	6561	1681	2427	2660	9959
		НР - 91%; СП - 8%			1752,30	335,95	2453	470		738	
24	С1212-101-0601 212-101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	1,421	18357,00	--	26085	--	26085	--	28172
		СП - 8%			--	--	--	--		2087	
25	Е11-270902-0201 1127-0902-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Щитки дополнительные. Установка. Добавлять к норме 1127-0902-0101	шт.	10	1173,97	--	11740	--	1038	11558	25162
		НР - 108%; СП - 8%			1070,19	--	10702	--		1864	
26	С1251-101-0310 251-101-0310 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 3 СТ РК 1125-2002 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт.	5	15452,00	--	77260	--	77260	--	83441
		СП - 8%			--	--	--	--		6181	
27	С1251-101-0403 251-101-0403 РСНБ РК 2015	Знак дорожный односторонний индивидуального проектирования СТ РК 1125-2002 со световозвращающей пленкой типа 3	м2	7,5	33922,00	--	254415	--	254415	--	274768
		СП - 8%			--	--	--	--		20353	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2655217**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				219767				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					36012			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14729			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1943088		
		- Перевозка грузов	Тенге				16772				
		- Накладные расходы	Тенге							242894	
		- Сметная прибыль	Тенге							196684	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								34 518
		Итого	Тенге								2 689 735
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								59 174
		Итого	Тенге								2 748 909
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								54 978
		Итого	Тенге								2 803 887

		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	Тенге								3 076 874
		НДС 12%	Тенге								369 225
		ИТОГО С НДС:	Тенге								3 446 099
		Скидка по договору 5%	Тенге								-172 305
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								3 273 794
		в том числе НДС:	Тенге								350 764

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VLE00016959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **МП**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **МП**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В
Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Земляные работы /Локальная смета № 1.2-01 доп.1/
Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ОТДЕЛ 1. Стабилизация основания земляного полотна									
		РАЗДЕЛ 1. Основная проезжая часть									
1	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	58,36	298,17	298,17	17401	17401	--	2532	21528
		НР - 72%; СП - 8%			--	60,27	--	3517		1595	
2	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	1576,96	42,00	--	66232	--		--	71531
		СП - 8%			--	--	--	--		5299	
3	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	2195,49	-24,70	-20,27	-54237	-44502	-272	-22146	-82494
		НР - 72%; СП - 8%			-4,31	-9,70	-9463	-21296		-6111	
4	С1211-701-0101 1-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	747,92	3276,00	--	2450186	--	2450186	--	2646201
		СП - 8%			--	--	--	--		196015	
5	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 45 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	54014	24,00	--	1296336	--		--	1400043
		СП - 8%			--	--	--	--		103707	

6	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.	м3 грунта	747,92	40,42	40,42	30231	30231	--	7011	40222
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	9738		2979	
7	Е11-010107-1318 1101-0107-1318 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении.	м3 грунта	747,92	23,91	23,91	17883	17883	--	4146	23792
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,70	--	5759		1762	
8	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1200 фракции 10-20 мм/расклинивающий слой/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	31,07	8038,09	1727,18	249743	53664	186697	26751	298613
		НР - 108%; СП - 8%			301,97	495,23	9382	15387		22120	
9	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	592,81	64,94	64,94	38497	38497	--	13287	55927
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,13	--	18454		4143	
10	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	592,81	62,39	62,39	36985	36985	--	12813	53782
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,02	--	17796		3984	
11	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	592,81	77,77	77,77	46103	46103	--	15575	66612
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	21632		4934	
12	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	592,81	51,69	51,69	30642	30643	--	8268	42022
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	11483		3113	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4226002	226905	2636611	68237	4637779
							-81	82470	--	343540	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4226002				
	Всего заработная плата		Тенге					82389			
	Местные материалы		Тенге				2636612				
	Транспортные расходы		Тенге				1362568				
		Накладные расходы	Тенге				68237				
		Сметная прибыль	Тенге				343540				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4637779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					82389			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4637779				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								35
		Сметная заработная плата	Тенге					82389			
РАЗДЕЛ 2. Парковки											

16	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	776,73	3276,00	--	2544567	--	2544567	--	2748132
		СП - 8%			--	--	--	--		203565	
17	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 45 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	64564	24,00	--	1549536	--		--	1673499
		СП - 8%			--	--	--	--		123963	
20	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1200 фракции 10-20 мм/расклинивающий слой/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	34,8	8038,09	1727,18	279726	60106	209111	29962	334463
		НР - 108%, СП - 8%			301,97	495,23	10509	17234		24775	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4373829	60106	2753678	29962	4756094
							10509	17234	--	352303	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4373829				
	Всего заработная плата		Тенге					27743			
	Местные материалы		Тенге				2753678				
	Транспортные расходы		Тенге				1549536				
		Накладные расходы	Тенге				29962				
		Сметная прибыль	Тенге				352303				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4756094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					27743			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4756094				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								15
		Сметная заработная плата	Тенге					27743			
		РАЗДЕЛ 3. Съезды									
25	Е11-010102-0343 1101-0102-0343 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.46 Кзтр=1,10, Кэм=1,10	Грунты 1 группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Вязкие грунты повышенной влажности, сильно налипающие на стенки и зубья ковша одноковшовых экскаваторов, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и нормам эксплуатации машин - 1,1	м3 грунта	392,22	298,17	298,17	116948	116948	--	17020	144686
		НР - 72%, СП - 8%			--	60,27	--	23639		10717	
26	С3412-102-0114 412-102-0114 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 14 км	т·км	10597,7862	42,00	--	445107	--		--	480716
		СП - 8%			--	--	--	--		35609	
27	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	392,22	24,70	20,27	9689	7951	48	3956	14737

		НР - 72%; СП - 8%			4,31	9,70	1690	3805		1092	
28	С1211-701-0101 211-701-0101 РСНБ РК 2015	Камень бутовый СТ РК EN 771-6-2017 марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	1136,86	3276,00	--	3724353	--	3724353	--	4022301
		СП - 8%			--	--	--	--		297948	
29	С3412-102-0218 412-102-0218 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 45 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 30 до 50 км	т·км	95422	24,00	--	2290128	--		--	2473338
		СП - 8%			--	--	--	--		183210	
30	Е11-010107-1309 1101-0107-1309 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении до 10 м.	м3 грунта	1136,86	40,42	40,42	45952	45952	--	10657	61138
		НР - 72%; СП - 8%			--	13,02	--	14802		4529	
31	Е11-010107-1318 1101-0107-1318 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении.	м3 грунта	1136,86	23,91	23,91	27182	27183	--	6303	36164
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,70	--	8754		2679	
32	Е11-270401-0104 1127-0401-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня М1200 фракции 10-20 мм/расклинивающий слой/. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	51,39	8038,09	1727,18	413077	88760	308799	44246	493908
		НР - 108%; СП - 8%			301,97	495,23	15518	25450		36586	
33	Е11-010201-0302 1101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	301,4	64,94	64,94	19573	19573	--	6755	28435
		НР - 72%; СП - 8%			--	31,13	--	9383		2106	
34	Е11-010201-0308 1101-0201-0308 РСНБ РК 2015 К=9	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	301,4	62,39	62,39	18804	18804	--	6515	27344
		НР - 72%; СП - 8%			--	30,02	--	9048		2026	
35	Е11-010201-0102 1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	301,4	77,77	77,77	23440	23440	--	7919	33867
		НР - 72%; СП - 8%			--	36,49	--	10998		2509	
36	Е11-010201-0108 1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=7	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	301,4	51,69	51,69	15579	15579	--	4203	21365
		НР - 72%; СП - 8%			--	19,37	--	5838		1583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7149832	364190	4033200	107574	7837999
							17208	111717	--	580594	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				7149832				
	Всего заработная плата		Тенге					128925			

	Местные материалы		Тенге				4033201				
	Транспортные расходы		Тенге				2735235				
		Накладные расходы	Тенге				107574				
		Сметная прибыль	Тенге				580594				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7838000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					128925			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				7838000				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								57
		Сметная заработная плата	Тенге					128925			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				15749663	651201	9423489	205773	17231872
							27636	211421	--	1276437	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				15749663				
	Всего заработная плата		Тенге					239057			
	Местные материалы		Тенге				9423491				
	Транспортные расходы		Тенге				5647339				
		Накладные расходы	Тенге				205773				
		Сметная прибыль	Тенге				1276437				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17231873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					239057			
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				17231873				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								107
		Сметная заработная плата	Тенге					239057			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**17231873**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27636				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					651201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					211421			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						9423491		
		- Перевозка грузов	Тенге				5647339				
		- Накладные расходы	Тенге							205773	
		- Сметная прибыль	Тенге							1276437	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								224 014
		Итого	Тенге								17 455 887
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								384 030
		Итого	Тенге								17 839 917
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								356 798
		Итого	Тенге								18 196 715
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**19 968 353**
		НДС 12%	Тенге								2 396 202
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**22 364 555**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-1 118 228

		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								21 246 327
		в том числе НДС:	Тенге								2 276 392

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Зобов Р.А.
ИИН 910627301126, аттестат № [illegible]0076959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Наружное освещение /Локальная смета №2.4-01/

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Освещение									
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	42,1679	400,31	400,31	16880	16880	--	2763	21214
		НР - 72%; СП - 8%			--	91,00	--	3837		1571	
2	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5,9711	419,79	419,79	2507	2507	--	410	3151
		НР - 72%; СП - 8%			--	95,42	--	570		233	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	5,355	2717,97	--	14555	--	--	10479	27037
		НР - 72%; СП - 8%			2717,97	--	14555	--		2003	
4	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	265,004169	38,00	--	10070	--		--	10876
		СП - 8%			--	--	--	--		806	
				==========							
5	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	5,36803	42,05	42,05	226	226	--	62	311
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	87		23	

6	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/	м3 грунта	30,57	42,05	42,05	1285	1286	--	355	1772
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	494		131	
7	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	35,93803	206,54	89,25	7423	3207	--	4294	12654
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	4215	1748		937	
8	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,30087	1203,34	--	2769	--	--	1993	5143
		НР - 72%; СП - 8%			1203,34	--	2769	--		381	
9	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	2,79	1095,63	--	3057	--	--	2201	5679
		НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	3057	--		421	
10	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	36,696	2443,00	--	89648	--	89648	--	96820
		СП - 8%			--	--	--	--		7172	
		Монтажные работы									
11	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,97	4330,52	191,76	12862	570	7981	4458	18706
		НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	4311	193		1386	
12	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	93	591,07	479,89	54970	44630	--	22480	83646
		НР - 72%; СП - 8%			111,18	224,55	10340	20883		6196	
13	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,98	2443,00	--	4837	--	4837	--	5224
		СП - 8%			--	--	--	--		387	
14	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,078	212607,80	--	16583	--	783	12008	30878
		НР - 76%; СП - 8%			202559,00	--	15800	--		2287	
15	С1241-207-0405 241-207-0405 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение, с усилением протяжки F1, тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 110	м	100	-6744,00	--	-674400	--	-674400	--	-728352
		СП - 8%			--	--	--	--		-53952	
16	Ц13-080201-0201 1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	93	447,61	179,80	41628	16722	5950	18168	64579
		НР - 72%; СП - 8%			203,83	67,49	18956	6277		4784	
18	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /завод и вывод кабеля в опору до автомата/	м кабеля	87	400,39	170,08	34834	14797	3916	15621	54492
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	16121	5575		4036	

19	С1243-125-2005 243-125-2005 РСНБ РК 2015	Кабель силовой с пластмассовой изоляцией, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АПвБбШв 5х16 (ок)-1	км	0,27688	803830,00	--	222564	--	222564	--	240369
		СП - 8%			--	--	--	--		17805	
20	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах /затяжка кабеля в ствол опоры/	м кабеля	806	400,39	170,08	322714	137084	36278	144720	504829
		НР - 72%; СП - 8%			185,30	64,08	149352	51648		37395	
21	С1243-801-0203 243-801-0203 РСНБ РК 2015	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 3, марки ПВС 3х1,5 мм2	км	0,88274	203613,00	--	179737	--	179737	--	194116
		СП - 8%			--	--	--	--		14379	
22	Ц13-080304-0401 1308-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Жилы кабелей или проводов сечением до 10 мм2. Разводка по устройствам и подключение	жила	117	310,34	0,96	36310	113	2431	24350	65512
		НР - 72%; СП - 8%			288,60	0,45	33766	53		4853	
24	Ц13-080103-3101 1308-0103-3101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования	шт.	156	769,10	10,94	119980	1706	2647	83808	220091
		НР - 72%; СП - 8%			741,20	4,95	115627	772		16303	
25	С1252-207-2610 252-207-2610 РСНБ РК 2015	Зажим прокалывающий типа SL9.21	шт.	156	3327,00	--	519012	--	519012	--	560533
		СП - 8%			--	--	--	--		41521	
28	Ц13-080304-0501 1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	84	1936,95	--	162704	--	1088	116364	301393
		НР - 72%; СП - 8%			1924,00	--	161616	--		22325	
30	С1247-204-0731 247-204-0731 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 2Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	84	1053,00	--	88452	--	88452	--	95528
		СП - 8%			--	--	--	--		7076	
		Опоры освещения									
31	Е11-330304-0402 1133-0304-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка	опора	22	11418,29	5850,03	251202	128701	--	144328	427172
		НР - 80%; СП - 8%			5568,26	2632,18	122502	57908		31642	
32	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,88	3728,00	--	3281	--	3281	--	3543
		СП - 8%			--	--	--	--		262	
33	С1212-101-2201 212-101-2201 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В22,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	6,272	19731,00	--	123753	--	123753	--	133653
		СП - 8%			--	--	--	--		9900	
34	Е11-060301-0403 1106-0301-0403 РСНБ РК 2015	Болты анкерные со связями из арматуры. Установка при бетонировании /Закладные детали фундамента ЗФ-300-М20-1625 в комплекте/	т	0,4664	467814,40	1577,46	218189	735	123729	85539	328027
		НР - 91%; СП - 8%			200954,00	588,08	93725	274		24298	

35	С1222-526-0106 222-526-0106 РСНБ РК 2015	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,4664	904740,00	--	421971	--	421971	--	455729
		СП - 8%			--	--	--	--		33758	
36	С1217-101-0101 217-101-0101 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 оцинкованный	кг	9,68	985,00	--	9535	--	9535	--	10298
		СП - 8%			--	--	--	--		763	
37	С1241-201-0611 241-201-0611 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 75х4,5 мм	м	44	745,00	--	32780	--	32780	--	35402
		СП - 8%			--	--	--	--		2622	
38	С1247-306-0107 247-306-0107 РСНБ РК 2015	Стойка стальная оцинкованная, граненная, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 10-3 70/180-Б высотой 10000 мм, диаметром 70/180 мм, тип фланца Б	шт.	26	97110,00	--	2524860	--	2524860	--	2726849
		СП - 8%			--	--	--	--		201989	
39	Е11-330207-0103 1133-0207-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	светильник	56	5244,46	1047,59	293690	58665	--	209272	543198
		НР - 80%; СП - 8%			4196,87	474,37	235025	26565		40237	
40	С1247-306-0301 247-306-0301 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	22	5514,00	--	121308	--	121308	--	131013
		СП - 8%			--	--	--	--		9705	
41	С1247-306-0302 247-306-0302 РСНБ РК 2015	Насадка для кронштейна типа Н 3 толщиной 3,5 мм	шт.	4	7026,00	--	28104	--	28104	--	30352
		СП - 8%			--	--	--	--		2248	
42	С1247-306-0314 247-306-0314 РСНБ РК 2015	Кронштейн гнутый типа КРГ2,0/25-1,42 высотой 1420 мм, длина вылета 2000 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 25°, толщиной 3,2 мм	шт.	56	9335,00	--	522760	--	522760	--	564581
		СП - 8%			--	--	--	--		41821	
43	С1247-103-0434 247-103-0434 РСНБ РК 2015	Светильник уличный светодиодный СТ РК 2942-2016, типа BNL 180W STR, мощность 180 Вт, IP 67	шт.	56	131462,00	--	7361872	--	7361872	--	7950822
		СП - 8%			--	--	--	--		588950	
		Заземление опор освещения									
57	Е11-330105-1101 1133-0105-1101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м	1 заземлитель	39	4171,09	1705,88	162673	66529	68397	40698	219640
		НР - 80%; СП - 8%			711,45	592,96	27747	23125		16270	
58	Ц13-080208-0202 1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 80 мм2. Монтаж оборудования	м	62,4	924,42	27,07	57684	1689	40323	11729	74966
		НР - 72%; СП - 8%			251,16	9,90	15672	618		5553	
59	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	20	759,70	4,55	15194	91	1110	10095	27312
		НР - 72%; СП - 8%			699,66	1,35	13993	27		2023	

60	С1243-602-0105 243-602-0105 РСНБ РК 2015	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 6 мм2	км	0,02	242101,00	--	4842	--	4842	--	5229
		СТ - 8%			--	--	--	--		387	
		Заземление шкафа АСУНО									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				13444905	496138	11879549	966195	15563987
							1059149	200654	--	1152887	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				11900517				
	Материалы		Тенге				93741				
	Всего заработная плата		Тенге					621296			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				11054499				
		Накладные расходы	Тенге				447335				
		Сметная прибыль	Тенге				987828				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				13335680				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								333
		Сметная заработная плата	Тенге					621296			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1764037				
	Материалы		Тенге				200890				
	Всего заработная плата		Тенге					638507			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				528547				
	Местные материалы		Тенге				221519				
	Транспортные расходы		Тенге				10070				
		Накладные расходы	Тенге				518860				
		Сметная прибыль	Тенге				182631				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2465528				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								366
		Сметная заработная плата	Тенге					638507			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				421971				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				421971				
		Сметная прибыль	Тенге				33758				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				455729				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				-641620				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				-641620				
		Сметная прибыль	Тенге				-51330				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				-692950				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				15563987				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								699
		Сметная заработная плата	Тенге					1259803			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**15563987**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1059149				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					496138			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					200654			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11879547		
		- Перевозка грузов	Тенге				10070				
		- Накладные расходы	Тенге							966195	
		- Сметная прибыль	Тенге							1152887	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								202 332
		Итого	Тенге								15 766 319

	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								346 859
		Итого	Тенге								16 113 178
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								322 264
		Итого	Тенге								16 435 441
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**18 035 601**
		НДС 12%	Тенге								2 164 272
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**20 199 873**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-1 009 994
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**19 189 879**
		в том числе НДС:	Тенге								2 056 059

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Ж.
ИИН 910627301126, аттестат №KZ25VJE00026959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана» Форма-2В

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Проезжая и бульварная часть. Тротуары /Локальная смета №1.7-01/

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Тротуары (транзитные и технические), полоса озеленения									
6	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	120,62	2306,92	--	278261	--	--	200348	516897
		НР - 72%; СП - 8%			2306,92	--	278261	--		38289	
7	Е11-010205-1302 1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	120,62	740,90	--	89367	--	--	64344	166008
		НР - 72%; СП - 8%			740,90	--	89367	--		12297	
8	С3412-102-0117 412-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	5271	38,00	--	200298	--		--	216322
		СП - 8%			--	--	--	--		16024	
9	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	26,32	7513,93	2012,68	197767	52973	112959	54807	272779
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	31835	27096		20206	
10	Е11-270201-1002 1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	877,23	2105,12	36,35	1846674	31887	882248	1023144	3099404
		НР - 108%; СП - 8%			1063,05	16,89	932539	14816		229585	
11	С1255-101-0101 255-101-0101 РСНБ РК 2015	Бортовой камень БР100.25.10	м3	33,35	-41894,00	--	-1397165	--	-1397165	--	-1508938
		СП - 8%			--	--	--	--		-111773	
12	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	1869,45	539,73	169,04	1008998	316012	1121	865931	2024924
		НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	691865	109924		149994	

13	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201 /до 15 см/	м2 покрытия	1869,45	41,10	16,44	76834	30734	--	61014	148876
		НР - 108%, СП - 8%			24,66	5,56	46101	10394		11028	
14	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	308,46	2443,00	--	753568	--	753568	--	813853
		СП - 8%			--	--	--	--		60285	
15	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	1869,45	539,73	169,04	1008998	316012	1121	865931	2024924
		НР - 108%; СП - 8%			370,09	58,80	691865	109924		149994	
17	С1211-201-0706 211-201-0706 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	269,95	3728,00	--	1006374	--	1006374	--	1086884
		СП - 8%			--	--	--	--		80510	
18	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары, толщиной 12 см	м2 покрытия	475,95	539,73	169,04	256884	80455	285	220461	515532
		НР - 108%, СП - 8%			370,09	58,80	176144	27986		38188	
19	Е11-010102-0332 1101-0102-0332 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	57,1	315,07	301,47	17990	17213	22	3679	23403
		НР - 72%; СП - 8%			13,23	76,26	755	4354		1734	
20	С3412-102-0201 412-102-0201 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	125,08	152,00	--	19012	--		--	20533
		СП - 8%			--	--	--	--		1521	
21	Е11-470301-0101 1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1869,45	2455,83	194,57	4591051	363739	7589	3866072	9133693
		НР - 88%; СП - 8%			2257,20	92,83	4219723	173541		676570	
22	С1255-102-0609 255-102-0609 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	м2	40	-4348,00	--	-173920	--	-173920	--	-187834
		СП - 8%			--	--	--	--		-13914	
23	С1255-102-0610 255-102-0610 РСНБ РК 2015	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм цветная ГОСТ 17608-2017	м2	2095,83	4689,00	--	9827347	--	9827347	--	10613535
		СП - 8%			--	--	--	--		786188	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				19608338	1209025	11021549	7225731	28980795
							7158455	478035	--	2146726	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				19608338				
	Материалы		Тенге				1005347				
	Всего заработная плата		Тенге					7636490			
	Местные материалы		Тенге				10016204				
	Транспортные расходы		Тенге				219310				
		Накладные расходы	Тенге				7225731				
		Сметная прибыль	Тенге				2146726				

Форма-2В

Заказчик : ГУ «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Астана»

Подрядчик : ТОО «Казэнергоинвест»

Наименование объекта - Строительство улицы Т4 от пр.Туран до ул. Е51

Подрядные работы - Инженерные сети. Наружные сети связи /Локальная смета №2.5-01/

Договор подряда №783 от 2022-06-15

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ ЗА ДЕКАБРЬ 2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы									
1	Е11-010101-0431 1101-0101-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	30,53	400,31	400,31	12221	12221	--	2000	15359
		НР - 72%; СП - 8%			--	91,00	--	2778		1138	
2	Е11-010102-0431 1101-0102-0431 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	9,36	419,79	419,79	3929	3929	--	643	4938
		НР - 72%; СП - 8%			--	95,42	--	893		366	
3	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2 ТЧ 01 табл. 11 п.3.184 Кзтр=0,8	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. Вертикальные стенки без креплений, применен коэффициент к затратам труда - 0,8	м3 грунта	4,05	2717,97	--	11008	--	--	7926	20448
		НР - 72%; СП - 8%			2717,97	--	11008	--		1515	
4	Е11-010101-0419 1101-0101-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	20,97	445,12	445,12	9334	9334	--	1528	11731
		НР - 72%; СП - 8%			--	101,18	--	2122		869	
5	Е11-010102-0419 1101-0102-0419 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 500 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	29,63	467,52	467,52	13853	13853	--	2267	17410
		НР - 72%; СП - 8%			--	106,27	--	3149		1290	
6	С3412-102-0117 [illegible]2-102-0117 РСНБ РК 2015 класс груза 1, k=1, на расст. 23 км.	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	1730,64	38,00	--	65764	--		--	71025
					--	--	--	--		5261	

8	Е11-010104-0502 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 /песок/	м3 грунта	19,6	42,05	42,05	824	825	--	228	1136
		НР - 72%; СП - 8%			--	16,15	--	317		84	
9	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	19,6	206,54	89,25	4048	1749	--	2342	6901
		НР - 72%; СП - 8%			117,29	48,64	2299	953		511	
11	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м3 грунта	8,5	1095,63	--	9313	--	--	6705	17300
		НР - 72%; СП - 8%			1095,63	--	9313	--		1281	
12	С1211-401-0101 211-401-0101 РСНБ РК 2015	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	30,9	2443,00	--	75489	--	75489	--	81528
		СП - 8%			--	--	--	--		6039	
		Монтажные работы									
13	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,97	4330,52	191,76	8531	378	5294	2957	12407
		НР - 99%; СП - 8%			1451,46	64,86	2859	128		919	
14	Е11-340201-0302 1134-0201-0302 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. Более 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,19	198900,80	--	37791	--	1909	27270	70266
		НР - 76%; СП - 8%			188852,00	--	35882	--		5205	
15	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	187,6	1590,00	--	298284	--	298284	--	322147
		СП - 8%			--	--	--	--		23863	
16	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,53	7513,93	2012,68	3982	1067	2274	1104	5493
		НР - 93%; СП - 8%			1209,55	1029,50	641	546		407	
17	Е11-340201-0507 1134-0201-0507 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	2	21504,00	3838,43	43008	7677	3271	27062	75675
		НР - 76%; СП - 8%			16030,25	1773,49	32060	3547		5606	
18	С1261-404-0520 261-404-0520 РСНБ РК 2015	Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 1300 мм, ККП-1-1300 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	56	1495,00	--	83720	--	83720	--	90418
		СП - 8%			--	--	--	--		6698	
19	С1225-201-0105 225-201-0105 РСНБ РК 2015	Колодец кабельной канализации и связи ГОСТ 13015-2012 марки ККС 3-10	шт.	2	79309,00	--	158618	--	158618	--	171307
		СП - 8%			--	--	--	--		12689	
20	С1244-202-0113 244-202-0113 РСНБ РК 2015	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тяжелый в квадратном корпусе с запорным устройством класс нагрузки С250	шт.	14	87572,00	--	1226008	--	1226008	--	1324089
		СП - 8%			--	--	--	--		98081	
21	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	14,4	986,31	20,95	14203	301	8334	5228	20986
		НР - 93%; СП - 8%			386,69	3,71	5568	53		1554	
22	Е11-340201-1201 1134-0201-1201 РСНБ РК 2015	Колодцы. Устройство ввода труб	канал	30	1460,13	--	43804	--	3800	30403	80143
		НР - 76%; СП - 8%			1333,45	--	40004	--		5937	

23	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	120	1716,44	1011,40	205973	121368	--	125516	358008
		НР - 29%; СП - 8%			705,04	351,49	84605	42179		26519	
24	С1241-213-0107 241-213-0107 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	120	2391,00	--	286920	--	286920	--	309874
		СП - 8%			--	--	--	--		22954	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**3088590**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				224239				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					172702			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					56665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2153921		
		- Перевозка грузов	Тенге				65764				
		- Накладные расходы	Тенге							243179	
		- Сметная прибыль	Тенге							228786	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								40 152
		Итого	Тенге								3 128 742
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. А.1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								68 832
		Итого	Тенге								3 197 574
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								63 951
		Итого	Тенге								3 261 525
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	Тенге								3 579 069
		НДС 12%	Тенге								429 488
		ИТОГО С НДС:	Тенге								4 008 557
		Скидка по договору 5%	Тенге								-200 428
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	Тенге								3 808 129
		в том числе НДС:	Тенге								408 014

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Зобов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VIE00076059 от 18.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28980795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4716
		Сметная заработная плата	Тенге					7636490			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				28980795				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4716
		Сметная заработная плата	Тенге					7636490			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**28980795**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7158455				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1209025			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					478035			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11021551		
		- Перевозка грузов	Тенге				219310				
		- Накладные расходы	Тенге							7225731	
		- Сметная прибыль	Тенге							2146726	
	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п.35в	Временные здания и сооружения 1,3 %	Тенге								376 750
		Итого	Тенге								29 357 545
	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл. 1 п. 1б, табл.3 VIII п. 1г	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 2,2.1%	Тенге								645 866
		Итого	Тенге								30 003 411
	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								600 068
		Итого	Тенге								30 603 480
		ИТОГО СТОИМОСТЬ В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ 2023 ГОДА К=1,0973603	**Тенге**								**33 583 044**
		НДС 12%	Тенге								4 029 965
		ИТОГО С НДС:	**Тенге**								**37 613 009**
		Скидка по договору 5%	Тенге								-1 880 650
		ИТОГО СО СКИДКОЙ:	**Тенге**								**35 732 358**
		в том числе НДС:	Тенге								3 828 467

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____

Эксперт технического надзора: Эюбов К.Я.,
ИИН 910627301126, аттестат № KZ25VJE00026959 от 20.10.2022 г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата, подпись) **мп**

ИНЖЕНЕР ПТО ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

ИНЖЕНЕР - СМЕТЧИК ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":

Эксперт авторского надзора: Чкалов К.С.
ИИН 850706350407, приказ директора ТОО «ДӘҢ-Қо» №16/К/П от 21.01.2021г.

_____
(должность, ФИО, ИИН, № аттестата /приказа/, подпись) **мп**

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА ТОО "КАЗЭНЕРГОИНВЕСТ":