Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта , автомобильны

Утверждена
приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан

Подрядчик : ТОО "Standart Stroy Invest"

Наименова на Строительство ямы Беккари (скотомогильника) расположенной в с Кумкудук Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за декабрь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансировния		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименова	код	наименование	код
		24	04.04.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1		**3616415,6 730**								**3616415,6 730**
За отчетный месяц										**3616415,6 730**

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-комм **Подрядчик: ТОО "Standart Stroy Invest"**

Руководитель **Рахметов Т.Б** **Директор** **Мухамеджанов Г.У**

Форма 4

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта,
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Standart Stroy Invest"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Строительство ямы Беккари (скотомогильника), расположенной в с Кумкудук Айтекебийского района Актюбинской области

Договор подряда (контракт) № 24 от 04.04.2023

Акт приемки выполненных работ №3
декабрь

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Установка монтажных изделий									
28	1107-0107-0103	**Установка скоб ходовых НР=118%**	**т стальных элементов**	**0,02416**	83153,15	7324,77	2009	177	201	1968	4295
					67508,7	1511,01	1631	37	–	318	
29	261-107-0626	**Скобы ходовые**	**шт**	**16**	595		9520		9520		10282
									–	762	
30	1114-0101-1301	**Крышки деревянные. Изготовление и установка НР=99%**	**м2 щитов**	**1,2**	7319,01	68,76	8783	83	8193	539	10068
					422,99	29,93	508	36	–	746	
31	1110-0116-0103	**Крышка. Антисептирование водными растворами НР=90%**	**м2 покрытия по фермам**	**1,2**	71,59	2,27	86	3	21	57	154
					51,42	1,01	62	1	–	11	

32	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0083	309715		2571		2571		2777
									–	206	
33	1120-1101-0101	Крыши герметические. Установка НР=98%	дверь	1	6314,97	349,5	6315	350	2803	3185	10260
					3162	88,02	3162	88	–	760	
34	222-525-0101	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатанных профилей средняя масса сборной единицы до 0,1 т	т	0,0886	594087		52636		52636		56847
									–	4211	
		Итого по разделу 3					94 683				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					5 363				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					613				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					162				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					75 945				
		- перевозка грузов, тенге									
		- накладные расходы, тенге					5 749				
		в т.ч. зарплата, тенге					517				
		- сметная прибыль (8 %), тенге					7 014				
		Раздел 4 Установка вентиляционной трубы									
35	1122-0101-0103	Трубы асбестоцементные, диаметр труб 200 мм Укладка НР=99%	км трубопровода	0,006	521065,11	94614,69	3126	568	114	2605	6190
					407484	31013,65	2445	186	–	459	
36	241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	6	3089		18534		18534	-	20017
					-		-		–	1483	
		Итого по разделу 4					26 207				
		в том числе									

	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 445				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					568				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					186				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					109 384				
	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге					4 918				
	в т.ч. зарплата, тенге					443				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					18 256				

Раздел 6 Отмостка

41 1108-0101-0202	**Основания щебеночное. Устройство НР=93%**	**м3 основания**	**4,08**	13166,37	1795,22	53719	7325	42489	6724	65278
				957,1	815,06	3905	3325	–	4835	
42 1106-0101-0114	**Отмостка. Устройство НР=91%**	**м3**	**4,08**	21364,2	1227,17	87166	5007	77299	5532	100114
				1191,16	298,69	4860	1219	–	7416	
	Итого по разделу 6					**165 392**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					8 765				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					12 332				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					4 544				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					119 788				
	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге					12 256				
	в т.ч. зарплата, тенге					1 103				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					12 251				

Локальная смета №7-1-1

1 1101-0104-0101	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного грунта) НР=72%**	**м3 грунта**	**125**	43,93	43,93	5491	5491		1552	7606
					17,25		2156	–	563	
2 1101-0104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) при перемещении грунта до 10 м НР=72%**	**м3 грунта**	**133**	51,34	51,34	6828	6828		1930	9459
					20,16		2681	–	701	

3 1101-0104-0110	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 лс) Добавлять на кажды последующие при перемещении грунта до 10 м НР=72% К=3 000	м3 грунта	399	49,93	43,93	17528	17528		4956	24283
					17,25		6883	–	1799	
4 1101-0201-0101	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72%	м3 уплотнение грунта	133	78,46	78,46	10435	10435		3100	14618
				–	32,37		4305		1083	
5 1101-0201-0107	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72% К=2 000	м3 уплотнение грунта	266	7,45	7,45	1982	1982		459	2636
				–	2,4		638		195	

Итого по смете **58 602**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 42 264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 16 663
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге
- материалы, изделия и конструкции, тенге
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге 11 997
  в т.ч. зарплата, тенге 1 080
- сметная прибыль (8 %), тенге 4 341

Локальная смета №7-1-2

Раздел 1 Покрытие из щебня

1 1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство НР=108%	м3 материала основания в плотном теле	4,2	3511,24	1078,81	14747	4531	9559	1859	17934

2 1127-0403-0301	Основание из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) НР=108%			156,53	253,36	657	1064	–	1328	
		м2 основания	42	2014,74	179,65	84619	7545	75513	4194	95918
				37,16	55,29	1561	2322	–	7105	
3 1127-0403-0304	Основание из щебня фракции 40-70 мм однослойные. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2) Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0301, 1127-0403-0302, 1127-0403-0303 НР=108% Кр=2,000	м2 основания	126	10,09	10,09	1271	1271		440	1848
					3,23		407	–	137	
	Итого по разделу 1					115 700				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					2 218				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					13 347				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					3 793				
	- материалы, изделия и конструкции, тенге					85 072				
	- перевозка грузов, тенге									
	- накладные расходы, тенге					6 493				
	в т.ч. зарплата, тенге					584				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					8 570				
	Раздел2 Устройство водопропускной трубы									
4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72%	м3 грунта	4,2	1826,44		7671			5523	14250
				1826,44		7671		–	1056	

5 1101-0205-0502	Траншеи,пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР=72%									
		м3 грунта	4,2	952,56		4001			2881	7433
				952,56		4001		–	551	
6 1123-0201-0102	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб , диаметр 200 мм Укладка НР=99%									
		км трубопровода	0,0035	752461,19	86845,01	2634	304	560	1839	4831
				505500	25493,51	1769	89	–	358	
7 241-701-0203	Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 200 мм с муфтами БНМ	м	3,5	3089		10812		10812		11677
								–	865	

Итого по разделу 2 **38 191**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 13 441
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 304
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 89
- материалы, изделия и конструкции, тенге 11 372
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге 10 243
  в т.ч. зарплата, тенге 922
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 830

Итого по смете **153 891**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 659
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 13 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 3 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге 96 444
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге 16 736
  в т.ч. зарплата, тенге 1 506
- сметная прибыль (8 %), тенге 11 400

Локальная смета №7-1-3

1 1109-0402-0102	Конструкции ограждающие из профилированного стального листа. Монтаж НР=69%	м2	194	2407,51	957,33	467057	185722	35514	208639	729752
				1267,12	291,52	245821	56555	–	54056	

2	1107-0111-0113	Ограждение из колючей проволоки. Установка НР=118%	м оград	194	2674,33	621,82	518820	120633	151283	349314	937585
					1272,7	253,22	246904	49125	–	69451	
3	1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР=118%	шт	1	32930,54	5217,22	32931	5217	1102	33878	72154
					26611	2099,17	26611	2099	–	5345	
4	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3.0 мм	м	108	1383		149364		149364		161313
									–	11949	
5	214-201-0102	Уголок стальной горячекатанный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,7454	309715		230862		230862	-	249331
					-		-		–	18469	
6	212-101-2001	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	2,52	20639		52010		52010		56171
									–	4161	
7	224-102-0203	Профиоированный настил оцинкованный высотой профиля 21 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0.5 мм	м2	200	2465		493000		493000	-	532440
					-		-		–	39440	
8	223-502-0201	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1.ПН2.ПН3	шт	4	520		2080		2080		2246
									–	165	

9	223-502-0401	Защелка ГОСТ 5089-2011 врезная ЗЩ	шт	1	1488		1488		1488	-	1607
					-		-		–	119	
10	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР=69%	м2	70,234	95,73	2,67	6724	188	3084	2396	9850
					49,15	0,3	3452	21	–	730	
11	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР=69% К=2.000	м2	140,468	81,67	1,89	11472	265	7174	2812	15427
					28,71	0,3	4033	42	–	1143	

Итого по смете **2767 876**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 526 821
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 312 025
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 107 842
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1126 961
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге 597 039
  в т.ч. зарплата, тенге 53 734
- сметная прибыль (8 %), тенге 205 029

Раздел 5 Установа иглофильтров

37	1101-0208-0101	Иглофильтры легкие, длина до 4 м. Погружение гидравлическое и установка в грунтах 2 группы с устройством обсыпки НР=72%	иглофильтр	2	4380,63	184,31	8761	369	1640	4918	14773
					3376,2	39,61	6752	79	–	1094	

38	241-102-0224	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х5,0 мм	м	8	5103	–	40824	–	40824		44090
						–		–	–	3266	
39	261-301-0331	Рукава резинотканевые напорно-всасывающие для воды давлением 1 МПа (10кгс/см2) d 32 мм ГОСТ 18698-79	м	40	1673	–	66920	–	66920		72274
						–		–	–	5354	
40	3205-0103-0102	Дизельный вакуумный агрегат НС 551/09 для перекачки грунтовых воды, 330 м3/ч	маш.-ч	24	4449	4449	106776	106776			115318
					–	1753		42072		8542	

Итого по разделу 5 **246 455**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 6 752
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 107 145
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 42 151
- материалы, изделия и конструкции, тенге 109 384
- перевозка грузов, тенге
- накладные расходы, тенге 4 918
  в т.ч. зарплата, тенге 443
- сметная прибыль (8 %), тенге 18 256

Итого по смете общая **3513 106**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 608 069
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 462 997
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 158 767
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1637 906

- перевозка грузов, тенге	653 613
- накладные расходы, тенге	58 826
в т.ч. зарплата, тенге	276 547
- сметная прибыль (8 %), тенге	

Итого прямые затраты ,тенге	**2582 946**
Накладные расходы , тенге	653613
Сметная прибыль (8 %), тенге	276547
ИТОГО	3513106
Временные здания и сооружения 2,9%	101880
Итого с временными	3614986
Зимние удорожание 3,24%	117126
Итого с временными	3732112
Непредвиденные 2%	74642
Итого с непредвиденными	3806754
ИТОГО	**3806 754**
Коэффициент договорной цены К=0,95	**3616415,67 3**

ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального **Подряд Подрядчик: ТОО "Standart Stroy Invest"**

Руководитель _____ **Рахметов Т. Б** **Директор** _____ **Мухамеджанов Г.У**

Тех. надзор: **Авторский надзор:**

Технический надзор _____ **ГИП** _____