Генподрядчик: ТОО "Наладочный центр Темиртау"
Субподрядчик: ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»
Наименование объекта Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к 18-ти квартирному жилому дому (без электрических сетей) п.Топар Абайского района Карагандинская область

АКТ №1
выполненых работ за август 2020 г.

Составлен(а) в текущих ценах четвертого квартала 2018г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. В1-ХОЗ-питьевой водопровод										
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ==========										
1	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.22 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.62 Кзтр=1.60, Кэм=1.60	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,6 и нормам эксплуатации машин - 1,6**	м3 грунта	150,099775		237,35	226,15	35626	33945	--	6898	45926
		НР - 72%; СП - 8%				11,20	52,63	1681	7900		3402	
2	1101-0102-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.26 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.62 Кзтр=1,60, Кэм=1.60	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта экскаваторами с грейферным ковшом из-под воды, при глубине воды от 0,2 до 0,5 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,6 и нормам эксплуатации машин - 1,6**	м3 грунта	19,535425		277,79	266,88	5427	5214	2	1400	7373
		НР - 72%; СП - 8%				10,81	88,76	211	1734		546	
3	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.176 прим. Кзтр=1,15 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Сильно налипающий на инструменты грунт 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,15. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	1,837		1933,93	--	3553	--	--	2558	6599
		НР - 72%; СП - 8%				1933,93	--	3553	--		489	
4	1101-0104-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	151,936775		33,24	33,24	5050	5050	--	1073	6613

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			--	9,81	--	1490		490	
5	1101-0104-0508 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	151,936775	16,02	16,02	2434	2434	--	517	3187
		НР - 72%; СП - 8%			--	4,73	--	718		236	
6	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	151,936775	134,91	63,63	20498	9668	--	11031	34051
		НР - 72%; СП - 8%			71,28	29,56	10830	4491		2522	
7	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	34,1869938	415,00	--	14188	--		--	15323
		СП - 8%			--	--	--	--		1135	
8	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	Грунты 1-2 группы. Работа на отвале	м3 грунта	19,535425	14,84	12,65	290	247	1	98	419
		НР - 72%; СП - 8%			2,14	4,84	42	95		31	
9	1101-0205-1201 РСНБ РК 2015	Траншеи. Водоотлив	м3 мокрого грунта	20,89	1141,14	1141,14	23838	23838	--	10152	36710
		НР - 72%; СП - 8%			--	674,96	--	14100		2719	
		В1-ХОЗЯЙСТВЕННО-ПИТЬЕВОЙ ВОДОПРОВОД									
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	1,837	2444,37	149,59	4490	275	2596	1674	6658
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	1619	72		493	
11	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	10,6863968	2444,37	149,59	26122	1599	15105	9740	38731
		НР - 99%; СП - 8%			881,28	39,41	9418	421		2869	
12	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0167	267643,61	73601,45	4470	1229	36	3505	8612
		НР - 99%; СП - 8%			191888,00	20091,95	3205	336		638	
13	2301-0501-1510 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 63x5,8 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	16,867	985,00	--	16614	--	16614	--	17943
		СП - 8%			--	--	--	--		1329	
14	1122-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,001	872068,06	24283,66	872	24	627	219	1179
		НР - 99%; СП - 8%			221270,00	112,60	221	--		87	
15	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1219,68	74,97	3659	225	54	3447	7674
		НР - 99%; СП - 8%			1126,71	33,78	3380	101		568	
16	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762-2002	шт.	3	7166,00	--	21498	--	21498	--	23218
		СП - 8%			--	--	--	--		1720	
17	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец и втулка под фланец	15	485,82	34,20	7287	513	318	6391	14773
		НР - 99%; СП - 8%			430,40	--	6456	--		1094	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0302-8206 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	798,00	--	5586	--	5586	--	6033
		СП - 8%			--	--	--	--		447	
19	2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80/1-50-10/	шт.	8	1748,00	--	13984	--	13984	--	15103
		СП - 8%			--	--	--	--		1119	
20	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0256	190291,00	--	4871	--	4871	--	5261
		СП - 8%			--	--	--	--		390	
		КОЛОДЦЫ									
21	1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,037	51497,04	8310,00	104899	16927	57619	36476	152686
		НР - 99%; СП - 8%			14900,80	3186,91	30353	6492		11310	
22	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	22391,00	--	22391	--	22391	--	24182
		СП - 8%			--	--	--	--		1791	
23	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	17542,00	--	17542	--	17542	--	18945
		СП - 8%			--	--	--	--		1403	
24	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	18733,00	--	56199	--	56199	--	60695
		СП - 8%			--	--	--	--		4496	
25	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	5375,00	--	16125	--	16125	--	17415
		СП - 8%			--	--	--	--		1290	
26	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4482,00	--	8964	--	8964	--	9681
		СП - 8%			--	--	--	--		717	
27	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Угол поворота. Устройство	м3	0,15	18535,73	1060,87	2780	159	2461	173	3190
		НР - 91%; СП - 8%			1063,80	204,14	160	31		236	
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ КОЛОДЦЕВ									
28	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены колодца. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25,434	828,67	20,09	21076	511	14591	5609	28821
		НР - 93%; СП - 8%			234,90	2,25	5974	57		2135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				470334	101859	277184	100961	617001
							77102	38038	--	45702	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				412652				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Материалы		Тенге				93412				
	Всего заработная плата		Тенге					115140			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4871				
	Местные материалы		Тенге				121221				
	Транспортные расходы		Тенге				14188				
		Накладные расходы	Тенге				100964				
		Сметная прибыль	Тенге				41089				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				554705				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					115140			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				57682				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				57682				
		Сметная прибыль	Тенге				4615				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				62297				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				617001				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								116
		Сметная заработная плата	Тенге					115140			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**617001**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				115140				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					101859			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38038			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						277184		
		- Перевозка грузов	Тенге				68673				
		- Накладные расходы	Тенге							100961	
		- Сметная прибыль	Тенге							45702	

Временные здания и сооружения 1,3%	Тенге	**8021**
Итого с временными	Тенге	**625022**
Итого по акту Ф-2 в текущих ценах 2-го кв. 2018г. К=1,0599383	Тенге	**662485**
НДС-12%	Тенге	**79498**
Итого с НДС-12%	Тенге	**741982,94**
Генподрядные - 15%	Тенге	**111297,44**
Всего по акту в текущих ценах	Тенге	**630685,50**

Генподрядчик:
Директор ТОО "Налаточный центр Темиртау"

Ахмаджанова Г.Н.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Construction Training Resources» «Констракшн Трэйнинг Ресурсес»

Джанаев У.Х.