Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

«28» сентября 2022г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Prof-Facade» г.Шымкент, д.м. БОЗ-АРЫК-2, уч.218

наимснование организации, юридический адрес

в лице **Жаимбетов Турсинбай Зейдуллаевич**

фамилия, имя, отчество (прп ншіиии) руководителя организации

по объекту:

«Строительство электрических сетей 10/0,4 кВт в селе Айнатас, сельского округа Кызылкия, Казыгуртского района Туркестанской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является

Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казыгуртского района»

наименование организацпи, j›амилия, имя, отчество (при наличии) руководитеіш

удостоверяет, что:

1. Строительно—монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно—сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «TABS QURYLYS», ТОО «Adilet AS», ТОО «BI Style» ТОО «SAN REAL GROUP»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)

2.

ТОО «ДИАС-проект» №02-2021 ПЗ, ЭСН, АС, ГП, ПОС, СД

налменование лроектной организации, номер проекта утверпtден (а)

утвержден(а) ТОО «ТАУН-ГРАД» №ТАУН-0020/21 от 12.07.2021г

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

19-289-113-177

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Количество КТПН-10/0,4 кВ	компл.	1	1	1	1
Количество точек подключения	жилые дома	43	43	43	43
Протяженность ВЛЗ-10кВ (3 провода)	км	0,1105	0,1105	0,0185	0,0185
Протяженность ВЛИ-0.4кВ (1 провод)	км	2,098	2,098	2,228	2,228
Стойка СВ110-5А	шт	7	7	7	7
Стойка СВ105-5А	шт	8	8	8	8
Стойка СВ95-2А	шт	83	83	83	83

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир,$м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с заданием на проектирование электроснабжения предусмотрено выполнение следующих работ:

1) Монтаж КТПН-10/0,4 кВ – 1 компл.;

2) Количество точек подключения – 43 жилых домов;

3) Протяженность ВЛЗ-10кВ (3 провода) - 0,0185 км;

4) Протяженность ВЛЗ-0.4кВ (1 провод) - 2,228 км;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июль 2022 г.**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2022 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц 3:

по норме или по проекту организации строительства **3** месяца;

фактически **3** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100%

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО Оңтүстік Жарық Транзит Казахстанским РК Сарыбасов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата,

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата _____М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Строительство электрических сетей 10/0,4 кВт в селе Айнатас,сельского округа Кызылкия,Казыгуртского района Туркестанской области **готовым к приемке в эксплуатацию,**

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Prof-Facade» директор Жаимбетов Т.З.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись _____ М.П.