Заказчик: ГУ "Отдел строительства г.Аксу"

Подрядчик: ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"

Форма 2В

Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры микрорайонов №14,15 индивидуального жилищного строительства города Аксу Павлодарской области"

Наименование объекта: Теплотрасса

Договор №39 от 15 сентября 2016 года

Акт №9-1

приемки выполненных работ от 21 июля 2017г

(локальная смета 6-1-1)

Тепловые сети

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 19.12.14)

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Земляные работы								
1	Е1-25-1	Снятие ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м								
		м3 грунта	1032	9,85	9,85	10165	10165	2693	–	–
				–	2,69	–	2776	97	0,0088	9
2	Е1-17-7	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	1032	26,22	25,03	27059	25831	7938	0,008	8
				1,15	6,78	1187	6997	97	0,0232	24
3	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;								
		т	1238,4	21,67	21,67	26836	26836	5362	–	–
				–	4,33	–	5362	100	0,00909	11
4	Е1-17-7	Погрузка ПСП грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы								
		м3 грунта	1032	26,22	25,03	27059	25831	7938	0,008	8
				1,15	6,78	1187	6997	97	0,0232	24
5	П8-1-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 1 км, 1 класс грузаК=1,200;								
		т	1238,4	21,67	21,67	26836	26836	5362	–	–

6	Е1-25-1	Восстновление ПСП грунта 1 группы бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) с перемещением до 10 м		–	4,33	–	5362	100	0,00909	11
		м3 грунта	1032	9,85	9,85	10165	10165	2693	–	–
7	Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы- лишний т.ч. п.3.37: ктрр1=1,2; ктрм1=1,2; кзпр1=1,2; кэкс1=1,2; кзпм1=1,2;		–	2,69	–	2776	97	0,0088	9
		м3 грунта	1193	31,45	30,03	37520	35826	11016	0,0096	11
8	П8-12-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 12 км, 1 класс грузаК=1,700;		1,38	8,14	1646	9711	97	0,02784	33
		т	2028,1	98,12	98,12	198997	198997	39791	–	–
9	Е1-20-1	Работа на отвале грунтов 1 группы		–	19,62	–	39791	100	0,0412	84
		м3 грунта	1193	3,07	2,66	3663	3173	1527	0,00272	3
11	Е1-164-1	Доработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 1 группы т.ч. п.3.180: ктрр1=1,2; кзпр1=1,2;		0,39	0,93	465	1109	97	0,00305	4
		м3 грунта	162,8	200,88	–	32703	–	36954	1,416	231
12	Е1-164-1	Разработка вручную грунта в приямках		200,88	–	32703	–	113	–	–
		м3 грунта	54	167,4	–	9040	–	10215	1,18	64
16	Е1-166-1	Засыпка песком труб при бестраншейной прокладке		167,4	–	9040	–	113	–	–
		м3 грунта	50	122,18	–	6109	–	6903	0,885	44
18	30-8-92	Песок природный		122,18	–	6109	–	113	–	–
		м3	485	838		406430				

Раздел 2 Подземная теплосеть Т1, Т2

2.1 трубопроводы

30	Е24-9-8	Бесканальная прокладка подающих и обратных стальных трубопроводов диаметром 250 мм в армопенобетонной изоляции при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С								
		км трубопровода	0,419	459860,49	192173,99	192682	80521	162344	1360	570
31	8-6-481	Труба стальная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006		254250	43791,5	106531	18349	130	197,36	83
		м	419	9162		3838878				

	18348609	**989875**	**4729**
В том числе стоимость: материалов, тенге	**852796**	**270212**	**1119**
	16505936		
Накладные расходы, тенге			
- заработная плата, тенге	1437162		
- трудоемкость, чел-ч	215574		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	719		
Всего	1187146		
	20972917		
Временные здания и сооружения (1,5 %)			
- сметная заработная плата, тенге	314594		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	44358		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,96 %)	252		
- сметная заработная плата, тенге	842985		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	387773		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	2360		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	212875		
	85150		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**22428521**		
Итого по акту в текущих ценах 2015-2016г года, (Имрп = 2,6524)	**59489409**		
Налог (2 %)	1189788		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**60679197**		
с понижающим коэффициентом 0,98			
НДС (12 %)	59 465 613		
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	7135874		
	66 601 487		

Технадзор:

ТОО " DS&V"

Бопебаев Е.

Подрядчик:

ТОО "ПТСФ ДАНиЕР"
Директор

Нурмагамбетов Н.Е.