Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«21» сентября 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ПТСФ«ДАНиЕР» Павлодарская обл., г. Аксу , ул. Донентаева 8** ;

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерно-коммуникационной ифраструктуры микрарайонов №14, 15 индивидуального жмилищного строительства города Аксу Павлодарской области. Раздел Тепловая сеть»** ;

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства города Аксу» в лице руководителя отдела Муздыбаева Т.У.** ;

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **нет** ;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «ES-Проект» 35-14** ;

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства города Аксу» №1-18/12 от 10.02.2015г**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объём, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Установленная тепловая мощность ПНС	Гкал/ч МВт/ч	17,109 19,84		17,109 19,84	
Протяженность теплосети	км	8,807		8,854145	

Протяженность ГВС	км	14,157		13,4754	
Тепловые камеры	шт	130		130	
Повысительная насосная станция	шт	1		1	
Центральный тепловой пункт	шт	2		2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство ПНС-1шт.Строительство ЦТП1 и ЦТП2 Строительство тепловых камер -130шт. Прокладка теплосети протяженностью Ø530*7-817,51м, Ø325*7-4276,18м, Ø273*7-335,6м, Ø219*6-968,2м, Ø159*4,5-632,2м, Ø133*4-3809,4м Ø108*4-3340,8м, Ø89*4,2-2445,8м, Ø57*3-1234,6м,. Прокладка ГВС протяженостью Ø108*4-76м, Ø89*4-341м, Ø76*3-604,5м, Ø57*3-762,9м, Ø45*3-2534,8м, Ø38*3-3740,9м, Ø32*3-5415,3м,;**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **Сентябрь, 2016 г.**;
месяц, год
окончание работ **Сентябрь, 2017 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: 13
по норме или по проекту организации строительства 19 месяц;
фактически 13 месяц;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерно-коммуникационной ифраструктуры микрарайонов №14, 15 индивидуального жмилищного строительства города Аксу Павлодарской области. Раздел Тепловая сеть»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ПТСФ«ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
М.П.