Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №1
за май месяц 2024 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	02.02.2024 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда	101 218 193,65	90 373 387,19	131 153 226,11	101 218 193,65					10 844 806,46	101 218 193,65

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
БИН 190140008898

Автор. надзор:
ТОО "Ремпроект"
БИН 970940003621

Технадзор:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда

Договор: №9 от 02.02.2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за май месяц 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда	70 708 267,00		--	70 708 267,00
		Всего по главе	**70 708 267,00**	**0,00**	**--**	**70 708 267,00**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1,43	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	4 737 453,89			4 737 453,89
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8,13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			4 177 250,00	4 177 250,00
		Всего по главе	**4 737 453,89**		**4 177 250,00**	**8 914 703,89**
		ИТОГО по главам 1-8	**75 445 720,89**	**0,00**	**4 177 250,00**	**79 622 970,89**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п. 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	3 772 286,04			3 772 286,04
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п. 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	2 263 371,63	-	125 317,50	2 388 689,13
		Всего по главе	**6 035 657,67**	**-**	**125 317,50**	**6 160 975,17**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**81 481 378,56**	**-**	**4 302 567,50**	**85 783 946,06**

		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	87 592 481,95	-	4 625 260,06	92 217 742,01
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98000000011	85 840 632,32	-	4 532 754,86	90 373 387,18
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	10 844 806,46	10 844 806,46
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**85 840 632,32**	--	**15 377 561,32**	**101 218 193,65**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Технадзор:
ТОО "KBG City"

Автор. надзор:
ТОО "Ремпроект"

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда

Договор: №9 от 02.02.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №1

за май месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство гравийной дороги по ул пер Жаркынбаева										
1	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	**Восстановление и закрепление трассы**	км	0,149		46 323	--	6902	--	6902	--	6902
						--	--	--	--		--	
		Земляные работы										
2	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)**	$м^2$	596		4	4	2384	2384	--	--	2384
						--	1	--	596		--	
3	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	83,44		431	400	35963	33376	84	--	35963
						30	84	2503	7009		--	
4	412-101-0116 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км**	т·км	2 814,4		74	--	208266	--		--	208266
						--	--	--	--		--	
5	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см**	$м^3$	417,2		249	249	103883	103883	--	--	103883
						--	59	--	24615		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	417,2	86 –	86 22	35879 –	35879 9178	–	– –	35879
7	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	417,2	199 40	156 33	83023 16688	65084 13768	1251	– –	83023
8	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	536,4	155 105	50 10	83142 56322	26820 5364	–	– –	83142
		Устройство дорожной одежды									
9	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	214,56	128 –	128 31	27464 –	27463 6651	–	– –	27464
10	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	536,4	18 –	18 3	9655 –	9655 1609	–	– –	9655
11	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	104,992	10 403 583	2 405 462	1092232 61210	252505 48506	778517	– –	1092232
12	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	85,92	9 562 583	2 495 481	821567 50091	214371 41328	557105	– –	821567
13	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	124,8	426 106	320 72	53165 13229	39936 8986	–	– –	53165
14	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	12,48	5 313 –	– –	66306 –	– –	66306	– –	66306
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2629831 200043	811356 167610	1410165 –	– –	2629831
		РАЗДЕЛ 2.Строительство гравийной дороги по ул №53-№36 Абылай хан дангылы									
15	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,105	46 323 –	– –	4864 –	– –	4864	– –	4864
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	756	4	4	3024	3024	–	–	3024
					–	1	–	756		–	
17	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	100,8	431	400	43445	40320	101	–	43445
					30	84	3024	8467		–	
18	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 400	74	–	251600	–		–	251600
					–	–	–	–		–	
19	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	630	249	249	156870	156870	–	–	156870
					–	59	–	37170		–	
20	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	630	86	86	54180	54180	–	–	54180
					–	22	–	13860		–	
21	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	630	199	156	125370	98280	1890	–	125370
					40	33	25200	20790		–	
22	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	588	155	50	91140	29400	–	–	91140
					105	10	61740	5880		–	
		Устройство дорожной одежды									
23	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	236,8	128	128	30310	30311	–	–	30310
					–	31	–	7341		–	
24	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	592	18	18	10656	10656	–	–	10656
					–	3	–	1776		–	
25	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	118,4	10 403	2 405	1231715	284752	877936	–	1231715
					583	462	69027	54701		–	
26	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	103,28	9 562	2 495	987563	257684	669667	–	987563
					583	481	60212	49678		–	
27	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	88,8	426	320	37829	28416	–	–	37829

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					106	72	9413	6394		--	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	8,88	5 313	--	47179	--	47179	--	47179
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3075745	993893	1601637	--	3075745
							228616	206813	--	--	
		РАЗДЕЛ 3.Строительство гравийной дороги по ул №40-№45 Абылай хан дангылы									
29	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,089	46 323	--	4123	--	4123	--	4123
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
30	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	640,8	4	4	2563	2563	--	--	2563
					--	1	--	641		--	
31	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	85,44	431	400	36825	34176	86	--	36825
					30	84	2563	7177		--	
32	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	2 881,6	74	--	213238	--		--	213238
					--	--	--	--		--	
33	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	534	249	249	132966	132966	--	--	132966
					--	59	--	31506		--	
34	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	534	86	86	45924	45924	--	--	45924
					--	22	--	11748		--	
35	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	534	199	156	106266	83304	1602	--	106266
					40	33	21360	17622		--	
36	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	498,4	155	50	77252	24920	--	--	77252
					105	10	52332	4984		--	
		Устройство дорожной одежды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	201,472	128	128	25788	25789	--	--	25788
					--	31	--	6246		--	
38	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	503,68	18	18	9066	9066	--	--	9066
					--	3	--	1511		--	
39	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	100,736	10 403	2 405	1047957	242270	746958	--	1047957
					583	462	58729	46540		--	
40	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	87,92	9 562	2 495	840691	219361	570073	--	840691
					583	481	51257	42290		--	
41	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	76	426	320	32376	24320	--	--	32376
					106	72	8056	5472		--	
42	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,6	5 313	--	40379	--	40379	--	40379
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2615414	844659	1363221	--	2615414
							194297	175737	--	--	
		РАЗДЕЛ 4.Строительство гравийной дороги по ул №49 Абылай хан дангылы									
43	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,06	46 323	--	2779	--	2779	--	2779
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
44	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	432	4	4	1728	1728	--	--	1728
					--	1	--	432		--	
45	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	57,6	431	400	24826	23040	58	--	24826
					30	84	1728	4838		--	
46	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	1 942,4	74	--	143738	--		--	143738
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	360	249	249	89640	89640	–	–	89640
					–	59	–	21240		–	
48	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	360	86	86	30960	30960	–	–	30960
					–	22	–	7920		–	
49	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	360	199	156	71640	56160	1080	–	71640
					40	33	14400	11880		–	
50	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	336	155	50	52080	16800	–	–	52080
					105	10	35280	3360		–	
		Устройство дорожной одежды									
51	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	132,48	128	128	16957	16958	–	–	16957
					–	31	–	4107		–	
52	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	331,2	18	18	5962	5962	–	–	5962
					–	3	–	994		–	
53	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	66,24	10 403	2 405	689095	159307	491170	–	689095
					583	462	38618	30603		–	
54	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	57,6	9 562	2 495	550771	143712	373478	–	550771
					583	481	33581	27706		–	
55	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	52,8	426	320	22493	16896	–	–	22493
					106	72	5597	3802		–	
56	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,28	5 313	–	28053	–	28053	–	28053
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1730722	561163	896618	–	1730722
							129204	116882	–	–	

РАЗДЕЛ 5.Строительство гравийной дороги по ул №1(ул Орынбор)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,0177	46 323	–	820	–	820	–	820
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
58	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	1 274,4	4	4	5098	5097	–	–	5098
					–	1	–	1274		–	
59	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 442,88	431	400	621881	577152	1443	–	621881
					30	84	43286	121202		–	
60	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	48 673,6	74	–	3601846	–		–	3601846
					–	–	–	–		–	
61	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	991,2	249	249	246809	246809	–	–	246809
					–	59	–	58481		–	
62	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	991,2	86	86	85243	85243	–	–	85243
					–	22	–	21806		–	
63	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	991,2	199	156	197249	154628	2973	–	197249
					40	33	39648	32710		–	
64	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 132,8	155	50	175584	56640	–	–	175584
					105	10	118944	11328		–	
		Устройство дорожной одежды									
65	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	400,736	128	128	51294	51294	–	–	51294
					–	31	–	12423		–	
66	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 001,84	18	18	18033	18034	–	–	18033
					–	3	–	3006		–	
67	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	200,368	10 403	2 405	2084428	481885	1485728	–	2084428

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					583	462	116815	92570		–	
68	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м³	174,88	9 562	2 495	1672203	436325	1133923	–	1672203
					583	481	101955	84117		–	
69	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м²	292,8	426	320	124733	93696	–	–	124733
					106	72	31037	21082		–	
70	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	29,28	5 313	–	155565	–	155565	–	155565
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9040786	2206803	2780452	–	9040786
							451685	459999	–	–	
		РАЗДЕЛ 6.Строительство гравийной дороги по ул №2(ул Тараз)									
71	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,184	46 323	–	8523	–	8523	–	8523
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
72	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м²	1 324,8	4	4	5299	5299	–	–	5299
					–	1	–	1325		–	
73	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м³, группа грунта 2	м³	2 606,88	431	400	1123565	1042752	2607	–	1123565
					30	84	78206	218978		–	
74	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	87 940,8	74	–	6507619	–		–	6507619
					–	–	–	–		–	
75	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м³	1 104	249	249	274896	274896	–	–	274896
					–	59	–	65136		–	
76	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³	1 104	86	86	94944	94944	–	–	94944
					–	22	–	24288		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 104	199	156	219696	172224	3312	–	219696
					40	33	44160	36432		–	
78	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 177,6	155	50	182528	58880	–	–	182528
					105	10	123648	11776		–	
		Устройство дорожной одежды									
79	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	406,272	128	128	52003	52002	–	–	52003
					–	31	–	12594		–	
80	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 015,68	18	18	18282	18282	–	–	18282
					–	3	–	3047		–	
81	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	203,136	10 403	2 405	2113224	488542	1506254	–	2113224
					583	462	118428	93849		–	
82	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	1,816	9 562	2 495	17365	4530	11776	–	17365
					583	481	1059	873		–	
83	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	304	426	320	129504	97280	–	–	129504
					106	72	32224	21888		–	
84	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	30,4	5 313	–	161515	–	161515	–	161515
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				10908963	2309631	1693987	–	10908963
							397725	490186	–	–	
		РАЗДЕЛ 7.Строительство гравийной дороги по ул №3(Байтерек)									
85	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,05	46 323	–	2316	–	2316	–	2316
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
86	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	360	4	4	1440	1440	–	–	1440
					–	1	–	360		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
87	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	417,76	431	400	180055	167104	418	–	180055
					30	84	12533	35092		–	
88	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	14 092,8	74	–	1042867	–		–	1042867
					–	–	–	–		–	
89	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	300	249	249	74700	74700	–	–	74700
					–	59	–	17700		–	
90	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	300	86	86	25800	25800	–	–	25800
					–	22	–	6600		–	
91	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	3	199	156	597	468	9	–	597
					40	33	120	99		–	
92	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	320	155	50	49600	16000	–	–	49600
					105	10	33600	3200		–	
		Устройство дорожной одежды									
93	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	110,4	128	128	14131	14131	–	–	14131
					–	31	–	3422		–	
94	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	276	18	18	4968	4968	–	–	4968
					–	3	–	828		–	
95	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	55,2	10 403	2 405	574246	132756	409308	–	574246
					583	462	32182	25502		–	
96	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	50,48	9 562	2 495	482690	125948	327312	–	482690
					583	481	29430	24281		–	
97	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	84,8	426	320	36125	27136	–	–	36125
					106	72	8989	6106		–	
98	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	8,48	5 313	–	45054	–	45054	–	45054

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге		–	–	–	–		–	
							2534589	590451	784417	–	2534589
							116854	123190	–	–	
		РАЗДЕЛ 8.Строительство гравийной дороги по Дорога 2(Байтерек-43)									
99	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закреплениетрассы	км	0,332	46 323	–	15379	–	15379	–	15379
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
100	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	2 390,4	4	4	9562	9561	–	–	9562
					–	1	–	2390		–	
101	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	239,04	431	400	103026	95616	239	–	103026
					30	84	7171	20079		–	
102	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	7 982,4	74	–	590698	–		–	590698
					–	–	–	–		–	
103	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 593,6	249	249	396806	396806	–	–	396806
					–	59	–	94022		–	
104	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	1 593,6	86	86	137050	137049	–	–	137050
					–	22	–	35059		–	
105	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	1 593,6	199	156	317126	248602	4780	–	317126
					40	33	63744	52589		–	
106	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	2 124,8	155	50	329344	106240	–	–	329344
					105	10	223104	21248		–	
		Устройство дорожной одежды									
107	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	741,856	128	128	94958	94958	–	–	94958
					–	31	–	22998		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	1 854,64	18	18	33384	33384	--	--	33384
					--	3	--	5564		--	
109	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	370,928	10 403	2 405	3858764	892082	2750431	--	3858764
					583	462	216251	171369		--	
110	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	323,12	9 562	2 495	3089673	806185	2095109	--	3089673
					583	481	188379	155421		--	
111	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	544	426	320	231744	174080	--	--	231744
					106	72	57664	39168		--	
112	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	54,4	5 313	--	289027	--	289027	--	289027
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				9496541	2994563	5154965	--	9496541
							756313	619907	--	--	
		РАЗДЕЛ 9.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 3(Арай-6)									
113	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,138	46 323	--	6393	--	6393	--	6393
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
114	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	828	4	4	3312	3312	--	--	3312
					--	1	--	828		--	
115	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	121,44	431	400	52341	48576	122	--	52341
					30	84	3643	10201		--	
116	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	4 096	74	--	303104	--		--	303104
					--	--	--	--		--	
117	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	607,2	249	249	151193	151193	--	--	151193
					--	59	--	35825		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
118	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	607,2	86	86	52219	52219	–	–	52219
					–	22	–	13358		–	
119	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	607,2	199	156	120833	94724	1821	–	120833
					40	33	24288	20038		–	
120	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	717,6	155	50	111228	35880	–	–	111228
					105	10	75348	7176		–	
		Устройство дорожной одежды									
121	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	287,584	128	128	36811	36811	–	–	36811
					–	31	–	8915		–	
122	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	718,96	18	18	12941	12941	–	–	12941
					–	3	–	2157		–	
123	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	143,792	10 403	2 405	1495868	345820	1066217	–	1495868
					583	462	83831	66432		–	
124	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	123,92	9 562	2 495	1184923	309181	803497	–	1184923
					583	481	72245	59606		–	
125	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	116	426	320	49416	37120	–	–	49416
					106	72	12296	8352		–	
126	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,6	5 313	–	61631	–	61631	–	61631
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				3642213	1127777	1939681	–	3642213
							271651	232888	–	–	
		РАЗДЕЛ 10.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 4(Арай-3)									
127	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,274	46 323	–	12693	–	12693	–	12693
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	1 753,6	4	4	7014	7015	--	--	7014
					--	1	--	1754		--	
129	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2	м^3	197,28	431	400	85028	78912	198	--	85028
					30	84	5918	16572		--	
130	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	6 654,4	74	--	492426	--		--	492426
					--	--	--	--		--	
131	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	1 315,2	249	249	327485	327485	--	--	327485
					--	59	--	77597		--	
132	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	1 315,2	86	86	113107	113107	--	--	113107
					--	22	--	28934		--	
133	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	1 315,2	199	156	261725	205172	3945	--	261725
					40	33	52608	43402		--	
134	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 534,4	155	50	237832	76720	--	--	237832
					105	10	161112	15344		--	
		Устройство дорожной одежды									
135	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	604,992	128	128	77439	77439	--	--	77439
					--	31	--	18755		--	
136	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	1 512,48	18	18	27225	27224	--	--	27225
					--	3	--	4537		--	
137	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	302,496	10 403	2 405	3146866	727503	2243008	--	3146866
					583	462	176355	139753		--	
138	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	265,52	9 562	2 495	2538902	662472	1721632	--	2538902
					583	481	154798	127715		--	
139	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	225,6	426	320	96106	72192	--	--	96106

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					106	72	23914	16243		–	
140	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	22,56	5 313	–	119861	–	119861	–	119861
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				7543709	2375241	4101337	–	7543709
							574705	490606	–	–	
		РАЗДЕЛ 11.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 5(Кумыскор)									
141	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,121	46 323	–	5605	–	5605	–	5605
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
142	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	871,2	4	4	3485	3485	–	–	3485
					–	1	–	871		–	
143	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	87,12	431	400	37549	34848	87	–	37549
					30	84	2614	7318		–	
144	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	2 939,2	74	–	217501	–		–	217501
					–	–	–	–		–	
145	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	677,6	249	249	168722	168722	–	–	168722
					–	59	–	39978		–	
146	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	677,6	86	86	58274	58273	–	–	58274
					–	22	–	14907		–	
147	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	677,6	199	156	134842	105706	2032	–	134842
					40	33	27104	22361		–	
148	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	774,4	155	50	120032	38720	–	–	120032
					105	10	81312	7744		–	
		Устройство дорожной одежды									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	275,968	128	128	35324	35324	--	--	35324
					--	31	--	8555		--	
150	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	689,92	18	18	12419	12419	--	--	12419
					--	3	--	2070		--	
151	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	137,984	10 403	2 405	1435448	331852	1023151	--	1435448
					583	462	80445	63749		--	
152	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	120,56	9 562	2 495	1152795	300797	781712	--	1152795
					583	481	70286	57989		--	
153	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	200	426	320	85200	64000	--	--	85200
					106	72	21200	14400		--	
154	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	20	5 313	--	106260	--	106260	--	106260
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				3573456	1154146	1918847	--	3573456
							282961	239942	--	--	
		РАЗДЕЛ 12.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 6(пер Каржаубаева 2)									
155	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,133	46 323	--	6161	--	6161	--	6161
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
156	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	851,2	4	4	3405	3405	--	--	3405
					--	1	--	851		--	
157	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	111,68	431	400	48134	44672	112	--	48134
					30	84	3350	9381		--	
158	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 768	74	--	278832	--		--	278832
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	691,6	249 --	249 59	172208 --	172208 40804	--	-- --	172208
160	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	691,6	86 --	86 22	59478 --	59477 15215	--	-- --	59478
161	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	691,6	199 40	156 33	137628 27664	107890 22823	2074	-- --	137628
162	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	744,8	155 105	50 10	115444 78204	37240 7448	--	-- --	115444
		Устройство дорожной одежды									
163	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	298,624	128 --	128 31	38224 --	38224 9257	--	-- --	38224
164	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	746,56	18 --	18 3	13438 --	13438 2240	--	-- --	13438
165	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	149,312	10 403 583	2 405 462	1553293 87049	359095 68982	1107149	-- --	1553293
166	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	130,16	9 562 583	2 495 481	1244590 75883	324749 62607	843958	-- --	1244590
167	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	111,2	426 106	320 72	47371 11787	35584 8006	--	-- --	47371
168	211-6011-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,12	5 313 --	-- --	59081 --	-- --	59081	-- --	59081
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				3777287 283937	1195982 247614	2018535 --	-- --	3777287

РАЗДЕЛ 13.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 7(пер Сералиева)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,125	46 323	--	5790	--	5790	--	5790
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
170	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	450	4	4	1800	1800	--	--	1800
					--	1	--	450		--	
171	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	40	431	400	17240	16000	40	--	17240
					30	84	1200	3360		--	
172	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	1 348,8	74	--	99811	--		--	99811
					--	--	--	--		--	
173	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	374,96	249	249	93365	93365	--	--	93365
					--	59	--	22123		--	
174	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	374,96	86	86	32247	32246	--	--	32247
					--	22	--	8249		--	
175	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	694,96	199	156	138297	108414	2085	--	138297
					40	33	27798	22934		--	
176	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	450	155	50	69750	22500	--	--	69750
					105	10	47250	4500		--	
		Устройство дорожной одежды									
177	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	185,92	128	128	23798	23798	--	--	23798
					--	31	--	5764		--	
178	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	464,8	18	18	8366	8366	--	--	8366
					--	3	--	1394		--	
179	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	92,96	10 403	2 405	967063	223569	689298	--	967063

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	74,96	583 9 562	462 2 495	54196 716768	42948 187025	486041	– –	716768
181	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	104,8	583 426	481 320	43702 44645	36056 33536	–	– –	44645
182	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	10,48	106 5 313	72 –	11109 55680	7546 –	55680	– –	55680
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге		– –	– –	– 2274620	– 750619	1238934	– –	2274620
							185255	155324	–	–	
		РАЗДЕЛ 14.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 8(пер Саламатова)									
183	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,135	46 323 –	– –	6254 –	– –	6254	– –	6254
		Земляные работы									
184	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	756	4 –	4 1	3024 –	3024 756	–	– –	3024
185	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	105,28	431 30	400 84	45376 3158	42112 8844	106	– –	45376
186	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 552	74 –	– –	262848 –	– –	–	– –	262848
187	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	620,96	249 –	249 59	154619 –	154619 36637	–	– –	154619
188	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	620,96	86 –	86 22	53403 –	53402 13661	–	– –	53403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	620,96	199	156	123571	96870	1863	–	123571
					40	33	24838	20492		–	
190	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	702	155	50	108810	35100	–	–	108810
					105	10	73710	7020		–	
		Устройство дорожной одежды									
191	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	281,44	128	128	36024	36025	–	–	36024
					–	31	–	8725		–	
192	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	703,6	18	18	12665	12665	–	–	12665
					–	3	–	2111		–	
193	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	140,72	10 403	2 405	1463910	338432	1043438	–	1463910
					583	462	82040	65013		–	
194	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	121,28	9 562	2 495	1159679	302594	786379	–	1159679
					583	481	70706	58336		–	
195	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	112,8	426	320	48053	36096	–	–	48053
					106	72	11957	8122		–	
196	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	11,28	5 313	–	59931	–	59931	–	59931
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				3538167	1110939	1897971	–	3538167
							266409	229717	–	–	
		РАЗДЕЛ 15.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 9(Алтын Орда)									
197	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,161	46 323	–	7458	–	7458	–	7458
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
198	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	837,2	4	4	3349	3349	–	–	3349
					–	1	–	837		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	115,92	431	400	49962	46368	116	–	49962
					30	84	3478	9737		–	
200	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	3 910,4	74	–	289370	–		–	289370
					–	–	–	–		–	
201	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м^3	740,56	249	249	184399	184399	–	–	184399
					–	59	–	43693		–	
202	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	740,56	86	86	63688	63688	–	–	63688
					–	22	–	16292		–	
203	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	740,56	199	156	147371	115527	2222	–	147371
					40	33	29622	24438		–	
204	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	772,8	155	50	119784	38640	–	–	119784
					105	10	81144	7728		–	
		Устройство дорожной одежды									
205	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	349,568	128	128	44745	44745	–	–	44745
					–	31	–	10837		–	
206	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	873,92	18	18	15731	15731	–	–	15731
					–	3	–	2622		–	
207	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	174,784	10 403	2 405	1818278	420355	1296024	–	1818278
					583	462	101899	80750		–	
208	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	151,6	9 562	2 495	1449599	378242	982974	–	1449599
					583	481	88383	72920		–	
209	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	138,4	426	320	58958	44288	–	–	58958
					106	72	14670	9965		–	
210	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	13,84	5 313	–	73532	–	73532	–	73532

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				**4326224**	**1355332**	**2362326**	--	**432622**
							319196	**279819**	--	--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**70 708 267,0**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге								**4 737 453,8**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								**4 177 250,0**
		Сметная прибыль 5%	Тенге								**3 772 286,0**
		Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								**2 388 689,1**
		Итого	Тенге								**85 783 946,0**
		в том числе текущих ценах на 2024 год-100%, К=1,075									**92 217 742,0**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98000000011	Тенге								**90 373 387,1**
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								**10 844 806,4**
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								**101 218 193,6**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Автор. надзор:
ТОО "Ремпроект"

Технадзор:
ТОО "KBG City"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"