Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» декабрь 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Подрядчик ТОО «ConstructionGroup"SAMRUK"»,** БИН 140240015677, Туркестанская обл., Жетысайский р-он, п.Асыката, ул.Жана Курылыс 2, стр.18
наименование организации, юридический адрес
в лице **директора Байысбаев Е. К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту:
«Капитальный ремонт зданий сельской больницы Боралдай ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления Здравоохранения Туркестанской области Туркестанская область район Байдибек Шардарбекова Г. А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

а) ТОО «Aiya Trade» БИН 131240025487 Туркестанская обл., Ордабасинский р-н., Бадамский с/о., с.Бадам, 172 кв-л, зд.50, ГСЛ №24012916 от 06.03.2024г. Директор Алтыбаев А.Қ.

б) ТОО «TUNAY STROY PROJECT» БИН 180640002409 г.Шымкент, ул. Куаныш Тулеметов, 69/41, оф. 36, ГСЛ №20006762 от 13.05.2020г. Директор Санатбай П.А.

в) ТОО «AKB Stroy» БИН 230640040196 г. Алматы, район Бостандыкский, улица Сатпаева, дом 90/30, ГСЛ №24027032 от 28.08.2024г. Директор Қозыкеев Б.А.

г) ТОО «БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН» БИН 230640016014Республика Казахстан, г. Астана ул. Проспект БОГЕНБАЙ БАТЫР д. 56а кв. (офис) 64, ГСЛ №23019177 от 31.08.2023г. Директор Әбубәкір Ж.М.

д) ТОО "ТөлебиҚұрылыс Монтаж" ГСЛ №23013125 от 08.06.2023 г. Директор_Караров Б.Ш.

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Асад-ЛТД», №№11-2023**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Центральная районная больница Байдибек" управления Здравоохранения Туркестанской области Туркестанская область район Байдибек**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единицаизмерения**	**Попроекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Объект имеет следующие показатели:

№ поз	Наименование	Ед. измерения	Литер А.
1	Общаяплощадь	м2	1750,93
2	Площадьзастройки	м2	1090,88
3	Строительныйобъем:	м3	7354,95
4	Числоэтажей		2

№	Наименование	Ед.изм	Количество	% к общейплощади
1	Площадиотведенногоучастка	М2	2.2092	100.00%
	Площадь застройки в т.ч. Хоз зоны	М2	2001.06	9.0%
	Площадь покрытий (Тип 1, Тип 2 а/б отмостка)	М2	5077.05	23.0%
	Площадьпроектируемогоозеленения	М2	1516.25	7.0%
	Свободная площадь территории от застройки	М2	13497.64	61.0%
2	Площадь покрытий за пределами территории	М2	12.65	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Согласно технического заключения по обследованию состояния несущих конструкций здания и согласно задания на проектирование проектом предусматривается следующие виды работ:

Литер А:

-наружная отделка стен - утепление наружных стен минераловатными плитами, с последующей отделкой металлосайдингом по металлическим направляющим;

-отделка цоколя - отбивка штукатурки, утепление наружных стен минераловатными плитами, с последующей отделкой металлосайдингом по металлическим направляющим;

-замена наружных дверных блоков;

-замена внутренних дверных блоков;

-замена оконных блоков;

-замена наружных витражей;

-замена оконных сливов из оцинкованной стали;

-замена полов из керамической плитки, линолеума и бетонных полов;

-зачистка внутренних стен и потолков от водоэмульсионной и масляной окраски, выравнивание шпатлевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной и акриловой окраской, облицовка керамической плиткой;

-замена бетонных крылец и устройство металлического ограждения;

-демонтаж козырьков, и устройство металлических козырьков с покрытием поликорбоната;

-замена кровли;

-устройство организованного водостока с крыши;

-устройство пароизоляции кровли;

-устройство асфальтобетонной отмостки шириной 1500 мм;

- Закладка дверного и оконного проема.

3.4. Тепловые сети (Архитектурно-строительные решения).

1. Рабочие чертежи ж/б конструкций внутриплощадочных тепловых сетей разработаны на основании листов марки ТС, разработанных к данному проекту. Сборные ж/б каналы запроектированы из лотковых элементов, перекрываемых плоскими съемными плитами по серии 3.006.1-8. Швы между сборными железобетонными элементами каналов тщательно заполняются цементным раствором М100. Монолитные участки лотков выполняются бетоном кл.В 12,5 на сульфатостойком цементе с водонепроницаемостью W4.

2. Под сборные лотковые элементы и под монолитные участки выполняется подготовка из щебня, пропитанного битумом.

3. Монтаж конструкции каналов должен производится в соответствии с требованиями глав СН РК 5.03-07-2013 " Несущие и ограждающие конструкции". К монтажу конструкции допускается приступать после устройства подготовки и инструментальной проверки соответствия проекту отметок подготовки. Антикоррозийное покрытие неметаллических конструкции выполнить в соответствии с требованиями СН РК 2.01-01-2013 "Защита строительных конструкции от коррозии".

4. Обратную засыпку пазух выполнить местным грунтом с послойным уплотнением, при толщине уплотняемого слоя не более 20см. При этом плотность уплотняемого грунта довести до плотности 1,65г/см3 в сухом состоянии.

5.Боковые поверхности бетонных и железобетонных элементов, соприкасающихся с грунтом, обмазать горячим битумом за 2 раза.

4. Генеральный план.

Общие сведения.

Рабочий проект разработан на основании:

- задание на проектирование утвержденное заказчиком;

- акт на право постоянного землепользования №2860571109 от 17.01.2012года.

- Топографической съемки, выполненной ТОО «Береке Строй Сервис» в мае 2023 года. М1:500. Система высот условная.система координат - условная.

Генеральный план разработан в соответствии с требованиями СН РК 3.01-101-2013

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СанПиН «Санитарно-эпидемиологические требования» утвержденных приказом Министра здравоохранения РК от 13 января 2010 года №13.

Демонтажные работы:

-Демонтаж существующего асфальтобетонного покрытия тип 1

-Разборка существующего бортового камня БР 100 30.15.

-Демонтаж существ.глухого ограждения h3.0м

-Демонтаж существ.металл. ограждения 2.0х3.0

-Демонтаж существующего котельного

-Демонтаж существующего дымовой трубы

-Демонтаж существ.металлической вороты

-Демонтаж существ.беседки

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ**10.05.2024г.;**

месяц, год

окончание работ**декабрь 2024 г.**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:__;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:__;
фактически, месяц:__;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация,теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "ОЯЕТ" Байдибекский РЭС Главный инженер. Ерназаров

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Мекпібеков Нарман Ж.;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект**«Капитальный ремонт зданий сельской больницы Боралдай ГКП на ПХВ "Центральная районная больница Байдибек" управления общественного здоровья Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Байысбаев Е. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, датаМесто печати (при наличии)