Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656 Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществлениях функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"
Наименование строительства и его адрес: «Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда»

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу) №2
за май месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		9	02.02.2024 г.			Коммунальное государственное учреждение	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за) без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 2020 г.	дополнительные затраты			
				в отчет-ном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда	131 153 226,11	26 727 707,55	131 153 226,11	29 935 032,46					3 207 324,91	29 935 032,46

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда
БИН 190140008898

Автор. надзор:
ТОО "Ремпроект"
БИН 970940003621

Технадзор:
ТОО "KBG City"
БИН 150240013991

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"
БИН 050940009331

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур-Авто"

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда

Договор: №9 от 02.02.2024 г.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ

за май месяц 2024 года

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	акт	Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда	20 900 230,00		--	20 900 230,00
		Всего по главе	**20 900 230,00**	**0,00**	--	**20 900 230,00**
		Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством				
2	НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1,43	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	1 400 315,41			1 400 315,41
	НДЦС РК 8.01-08-2022, прил. А, п. 8,13	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска			1 248 352,00	1 248 352,00
		Всего по главе	**1 400 315,41**		**1 248 352,00**	**2 648 667,41**
		ИТОГО по главам 1-8	**22 300 545,41**	**0,00**	**1 248 352,00**	**23 548 897,41**
3	НДЦС РК 8.01-08-2022 п. 8.2.65.2	Сметная прибыль 5%	1 115 027,27			1 115 027,27
4	НДЦС РК 8.01-08-2022 п. 8.2.66.4 а)	Непредвиденные работы и затраты - 3%	669 016,36	-	37 450,56	706 466,92
		Всего по главе	**1 784 043,63**	**-**	**37 450,56**	**1 821 494,19**
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**24 084 589,04**	**-**	**1 285 802,56**	**25 370 391,60**

		в том числе в текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075	25 890 933,22	-	1 382 237,75	27 273 170,97
6		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98000000011	25 373 114,56	-	1 354 593,00	26 727 707,56
7	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3 207 324,91	3 207 324,91
		ВСЕГО ПО ВЕДОМОСТИ	**25 373 114,56**	--	**4 561 917,90**	**29 935 032,46**

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

_____

Технадзор:
ТОО "KBG City"

_____

Автор надзор:
ТОО "Ремпроект"

_____

Подрядчик:
ТОО "Акнур-Авто"

_____

Форма 4

Заказчик: КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Акнур Авто"

Наименование объекта: Строительство гравийной дороги на улицах города Кызылорда

Договор: №9 от 02.02.2024 г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за май месяц 2024 года

Составлен(а) 2023.11

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительство гравийной дороги по ул пер Жаркынбаева										
		Переустройство коммуникаций										
1	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	2		9 752	5 681	19504	11362	--	--	19504
						4 071	1 789	8142	3578		--	
2	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные. Установка**	опора	2		25 333	9 857	50666	19714	1850	--	50666
						14 551	3 107	29102	6214		--	
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ										
3	7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	**Демонтаж покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 м^2**	м^3	0,9625		13 900	6 064	13379	5837	2326	--	13379
						5 419	1 502	5216	1446		--	
4	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	**Люки чугунные. Демонтаж**	люк	1		5 791	--	5791	--	--	--	5791
						5 791	--	5791	--		--	
5	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	**Колодцы железобетонные сборные типовые КЦО1.Демонтаж**	колодец	1		18 941	6 198	18941	6198	--	--	18941
						12 743	1 804	12743	1804		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые КЦО1. Устройство	колодец	2	23 677	7 748	47354	15496	--	--	47354
					15 929	2 255	31858	4510		--	
7	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки КЦО3	шт.	1	50 748	--	50748	--	50748	--	50748
					--	--	--	--		--	
8	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 861	--	13722	--	13722	--	13722
					--	--	--	--		--	
9	7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 м^2	м^3	0,9625	17 375	7 580	16723	7296	2907	--	16723
					6 774	1 876	6520	1806		--	
10	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	1	8 743	1 182	8743	1182	1268	--	8743
					6 293	352	6293	352		--	
11	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	--	36711	--	36711	--	36711
					--	--	--	--		--	
12	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, гравийное	м^3	0,09	8 470	4 955	762	446	--	--	762
					3 510	1 487	316	134		--	
13	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м^3	0,1035	5 313	--	550	--	550	--	550
					--	--	--	--		--	
14	1146-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34	Фундаменты железобетонные . Наращивание при объеме в одном месте до 10 м^3	м^3	0,26	47 880	6 712	12449	1745	2048	--	12449
					33 294	2 015	8656	524		--	
15	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м^3	0,2652	19 075	--	5059	--	5059	--	5059
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
16	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	м^2	149	4	4	596	596	--	--	596
					--	1	--	149		--	
17	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	20,86	431	400	8991	8344	21	--	8991
					30	84	626	1752		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	703,6	74	--	52066	--		--	52066
					--	--	--	--		--	
19	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	104,3	249	249	25971	25971	--	--	25971
					--	59	--	6154		--	
20	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	104,3	86	86	8970	8970	--	--	8970
					--	22	--	2295		--	
21	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	104,3	199	156	20756	16271	313	--	20756
					40	33	4172	3442		--	
22	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	134,1	155	50	20786	6705	--	--	20786
					105	10	14080	1341		--	
		Устройство дорожной одежды									
23	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	53,64	128	128	6866	6866	--	--	6866
					--	31	--	1663		--	
24	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	134,1	18	18	2414	2414	--	--	2414
					--	3	--	402		--	
25	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	26,248	10 403	2 405	273058	63127	194628	--	273058
					583	462	15303	12127		--	
26	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	21,48	9 562	2 495	205392	53593	139276	--	205392
					583	481	12523	10332		--	
27	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	31,2	426	320	13291	9984	--	--	13291
					106	72	3307	2246		--	
28	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,12	5 313	--	16577	--	16577	--	16577
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
29	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14 640	532	29280	1064		--	
30	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	
31	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
32	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	--	7484	--	7484	--	7484
					--	--	--	--		--	
33	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
34	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
35	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1033062	276767	506436	--	1033062
							197792	63453	--	--	
		РАЗДЕЛ 2.Строительство гравийной дороги по ул №53-№36 Абылай хан дангылы									
		Земляные работы									
36	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	189	4	4	756	756	--	--	756
					--	1	--	189		--	
37	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	25,2	431	400	10861	10080	25	--	10861
					30	84	756	2117		--	
38	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	850	74	--	62900	--		--	62900
					--	--	--	--		--	
39	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	157,5	249	249	39218	39218	--	--	39218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	59	–	9293		–	
40	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	157,5	86	86	13545	13545	–	–	13545
					–	22	–	3465		–	
41	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	157,5	199	156	31342	24570	472	–	31342
					40	33	6300	5198		–	
42	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	147	155	50	22785	7350	–	–	22785
					105	10	15435	1470		–	
		Устройство дорожной одежды									
43	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	59,2	128	128	7578	7577	–	–	7578
					–	31	–	1835		–	
44	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	148	18	18	2664	2664	–	–	2664
					–	3	–	444		–	
45	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	29,6	10 403	2 405	307929	71188	219484	–	307929
					583	462	17257	13675		–	
46	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	25,82	9 562	2 495	246891	64420	167418	–	246891
					583	481	15053	12419		–	
47	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	22,2	426	320	9457	7104	–	–	9457
					106	72	2353	1598		–	
48	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,22	5 313	–	11795	–	11795	–	11795
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
49	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	2 041	17667	2041	986	–	17667
					14 640	532	14640	532		–	
50	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	8 449	–	8449	–	8449	–	8449
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
52	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,16	4 302	408	688	65	454	--	688
					1 054	99	169	16		--	
53	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	30 034	2 726	2403	218	421	--	2403
					22 046	535	1764	43		--	
54	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	22 017	--	1797	--	1797	--	1797
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				805460	250796	418036	--	805460
							73727	52294	--	--	
		РАЗДЕЛ 3.Строительство гравийной дороги по ул №40-№45 Абылай хан дангылы									
		Земляные работы									
55	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	160,2	4	4	641	641	--	--	641
					--	1	--	160		--	
56	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,36	431	400	9206	8544	21	--	9206
					30	84	641	1794		--	
57	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	720,4	74	--	53310	--		--	53310
					--	--	--	--		--	
58	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	133,5	249	249	33242	33242	--	--	33242
					--	59	--	7877		--	
59	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	133,5	86	86	11481	11481	--	--	11481
					--	22	--	2937		--	
60	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	133,5	199	156	26566	20826	400	--	26566
					40	33	5340	4406		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	124,6	155	50	19313	6230	--	--	19313
					105	10	13083	1246		--	
		Устройство дорожной одежды									
62	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	50,368	128	128	6447	6447	--	--	6447
					--	31	--	1561		--	
63	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	125,92	18	18	2267	2267	--	--	2267
					--	3	--	378		--	
64	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	25,184	10 403	2 405	261989	60568	186739	--	261989
					583	462	14682	11635		--	
65	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	21,98	9 562	2 495	210173	54840	142519	--	210173
					583	481	12814	10572		--	
66	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	19	426	320	8094	6080	--	--	8094
					106	72	2014	1368		--	
67	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,9	5 313	--	10095	--	10095	--	10095
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
68	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	2 041	17667	2041	986	--	17667
					14 640	532	14640	532		--	
69	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	8 449	--	8449	--	8449	--	8449
					--	--	--	--		--	
70	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
71	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,16	4 302	408	688	65	454	--	688
					1 054	99	169	16		--	
72	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	30 034	2 726	2403	218	421	--	2403

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					22 046	535	1764	43		--	
73	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	22 017	--	1797	--	1797	--	1797
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				690563	213490	358616	--	690563
							65147	44525	--	--	
		РАЗДЕЛ 4.Строительство гравийной дороги по ул №49 Абылай хан дангылы									
		Земляные работы									
74	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	108	4	4	432	432	--	--	432
					--	1	--	108		--	
75	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	14,4	431	400	6206	5760	14	--	6206
					30	84	432	1210		--	
76	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	485,6	74	--	35934	--		--	35934
					--	--	--	--		--	
77	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	90	249	249	22410	22410	--	--	22410
					--	59	--	5310		--	
78	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	90	86	86	7740	7740	--	--	7740
					--	22	--	1980		--	
79	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	90	199	156	17910	14040	270	--	17910
					40	33	3600	2970		--	
80	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	84	155	50	13020	4200	--	--	13020
					105	10	8820	840		--	
		Устройство дорожной одежды									
81	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	33,12	128	128	4239	4240	--	--	4239
					--	31	--	1027		--	
82	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	82,8	18	18	1490	1490	--	--	1490
					--	3	--	248		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	16,56	10 403	2 405	172274	39827	122793	--	172274
					583	462	9654	7651		--	
84	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	14,4	9 562	2 495	137693	35928	93370	--	137693
					583	481	8395	6926		--	
85	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	13,2	426	320	5623	4224	--	--	5623
					106	72	1399	950		--	
86	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	1,32	5 313	--	7013	--	7013	--	7013
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
87	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	2 041	17667	2041	986	--	17667
					14 640	532	14640	532		--	
88	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	8 449	--	8449	--	8449	--	8449
					--	--	--	--		--	
89	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
90	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,16	4 302	408	688	65	454	--	688
					1 054	99	169	16		--	
91	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	30 034	2 726	2403	218	421	--	2403
					22 046	535	1764	43		--	
92	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	22 017	--	1797	--	1797	--	1797
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				469723	142615	242302	--	469723
							48873	29811	--	--	

РАЗДЕЛ 5.Строительство гравийной дороги по ул №1(ул Орынбор)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	СЦИ РК 8.03-04-2017 раздел 1 Инженерно-геодезические изыскания, таблица 1601-0204-20, стр 84	Восстановление и закрепление трассы	км	0,1593	46 323	--	7379	--	7379	--	7379
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
94	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	318,6	4	4	1274	1275	--	--	1274
					--	1	--	319		--	
95	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	360,72	431	400	155470	144288	360	--	155470
					30	84	10822	30300		--	
96	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	12 168,4	74	--	900462	--		--	900462
					--	--	--	--		--	
97	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	247,8	249	249	61702	61702	--	--	61702
					--	59	--	14620		--	
98	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	247,8	86	86	21311	21311	--	--	21311
					--	22	--	5452		--	
99	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	247,8	199	156	49312	38656	744	--	49312
					40	33	9912	8177		--	
100	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	283,2	155	50	43896	14160	--	--	43896
					105	10	29736	2832		--	
		Устройство дорожной одежды									
101	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	100,184	128	128	12824	12824	--	--	12824
					--	31	--	3106		--	
102	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	250,46	18	18	4508	4508	--	--	4508
					--	3	--	751		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	50,092	10 403	2 405	521107	120472	371431	--	521107
					583	462	29204	23143		--	
104	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	43,72	9 562	2 495	418051	109081	283481	--	418051
					583	481	25489	21029		--	
105	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	73,2	426	320	31183	23424	--	--	31183
					106	72	7759	5270		--	
106	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,32	5 313	--	38891	--	38891	--	38891
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
107	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334
					14 640	532	29280	1064		--	
108	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	
109	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	--	13470	--	13470	--	13470
					--	--	--	--		--	
110	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
111	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
112	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2342847	556351	739969	--	2342847
							146066	116181	--	--	
		РАЗДЕЛ 6.Строительство гравийной дороги по ул №2(ул Тараз)									
		Земляные работы									
113	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	331,2	4	4	1325	1325	--	--	1325

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	1	–	331		–	
114	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	651,72	431	400	280891	260688	651	–	280891
					30	84	19552	54744		–	
115	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	21 985,2	74	–	1626905	–		–	1626905
					–	–	–	–		–	
116	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м^3	276	249	249	68724	68724	–	–	68724
					–	59	–	16284		–	
117	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	276	86	86	23736	23736	–	–	23736
					–	22	–	6072		–	
118	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	276	199	156	54924	43056	828	–	54924
					40	33	11040	9108		–	
119	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	294,4	155	50	45632	14720	–	–	45632
					105	10	30912	2944		–	
		Устройство дорожной одежды									
120	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	101,568	128	128	13001	13001	–	–	13001
					–	31	–	3149		–	
121	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	253,92	18	18	4571	4571	–	–	4571
					–	3	–	762		–	
122	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	50,784	10 403	2 405	528306	122135	376564	–	528306
					583	462	29607	23462		–	
123	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,454	9 562	2 495	4341	1132	2944	–	4341
					583	481	265	218		–	
124	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	76	426	320	32376	24320	–	–	32376
					106	72	8056	5472		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	1	–	331		–	
114	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	651,72	431	400	280891	260688	651	–	280891
					30	84	19552	54744		–	
115	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	21 985,2	74	–	1626905	–		–	1626905
					–	–	–	–		–	
116	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м^3	276	249	249	68724	68724	–	–	68724
					–	59	–	16284		–	
117	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	276	86	86	23736	23736	–	–	23736
					–	22	–	6072		–	
118	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	276	199	156	54924	43056	828	–	54924
					40	33	11040	9108		–	
119	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	294,4	155	50	45632	14720	–	–	45632
					105	10	30912	2944		–	
		Устройство дорожной одежды									
120	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	101,568	128	128	13001	13001	–	–	13001
					–	31	–	3149		–	
121	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	253,92	18	18	4571	4571	–	–	4571
					–	3	–	762		–	
122	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	50,784	10 403	2 405	528306	122135	376564	–	528306
					583	462	29607	23462		–	
123	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	0,454	9 562	2 495	4341	1132	2944	–	4341
					583	481	265	218		–	
124	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	76	426	320	32376	24320	–	–	32376
					106	72	8056	5472		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	7,6	5 313	--	40379	--	40379	--	40379
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
126	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334
					14 640	532	29280	1064		--	
127	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	
128	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	--	13470	--	13470	--	13470
					--	--	--	--		--	
129	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
130	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
131	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2800588	582058	459049	--	2800588
							132576	123728	--	--	
		РАЗДЕЛ 7.Строительство гравийной дороги по ул №3(Байтерек)									
		Земляные работы									
132	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	90	4	4	360	360	--	--	360
					--	1	--	90		--	
133	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	104,44	431	400	45014	41776	105	--	45014
					30	84	3133	8773		--	
134	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	3 523,2	74	--	260717	--		--	260717
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	75	249	249	18675	18675	--	--	18675
					--	59	--	4425		--	
136	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	75	86	86	6450	6450	--	--	6450
					--	22	--	1650		--	
137	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	0,75	199	156	149	117	2	--	149
					40	33	30	25		--	
138	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	80	155	50	12400	4000	--	--	12400
					105	10	8400	800		--	
		Устройство дорожной одежды									
139	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	27,6	128	128	3533	3533	--	--	3533
					--	31	--	856		--	
140	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	69	18	18	1242	1242	--	--	1242
					--	3	--	207		--	
141	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	13,8	10 403	2 405	143561	33189	102327	--	143561
					583	462	8045	6376		--	
142	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	12,62	9 562	2 495	120672	31487	81828	--	120672
					583	481	7357	6070		--	
143	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	21,2	426	320	9031	6784	--	--	9031
					106	72	2247	1526		--	
144	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,12	5 313	--	11264	--	11264	--	11264
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
145	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334
					14 640	532	29280	1064		--	
146	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
148	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	--	7484	--	7484	--	7484
					--	--	--	--		--	
149	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
150	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
151	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				709294	152263	233958	--	709293
							62356	31980	--	--	
		РАЗДЕЛ 8.Строительство гравийной дороги по Дорога 2(Байтерек-43)									
		Земляные работы									
152	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	597,6	4	4	2390	2391	--	--	2390
					--	1	--	598		--	
153	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	59,76	431	400	25757	23904	60	--	25757
					30	84	1793	5020		--	
154	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 995,6	74	--	147674	--		--	147674
					--	--	--	--		--	
155	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	398,4	249	249	99202	99202	--	--	99202
					--	59	--	23506		--	
156	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	398,4	86	86	34262	34263	--	--	34262

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	22	–	8765		–	
157	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	398,4	199	156	79282	62150	1196	–	79282
					40	33	15936	13147		–	
158	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	531,2	155	50	82336	26560	–	–	82336
					105	10	55776	5312		–	
		Устройство дорожной одежды									
159	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	185,464	128	128	23739	23739	–	–	23739
					–	31	–	5749		–	
160	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	463,66	18	18	8346	8346	–	–	8346
					–	3	–	1391		–	
161	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	92,732	10 403	2 405	964691	223020	687608	–	964691
					583	462	54063	42842		–	
162	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	80,78	9 562	2 495	772418	201546	523777	–	772418
					583	481	47095	38855		–	
163	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	136	426	320	57936	43520	–	–	57936
					106	72	14416	9792		–	
164	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	13,6	5 313	–	72257	–	72257	–	72257
					–	–	–	–		–	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
165	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	–	35334
					14 640	532	29280	1064		–	
166	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	–	16898	–	16898	–	16898
					–	–	–	–		–	
167	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	–	6735	–	6735	–	6735
					–	–	–	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	--	7484	--	7484	--	7484
					--	--	--	--		--	
169	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
170	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
171	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2446516	753291	1323330	--	2446515
							222223	156159	--	--	
		РАЗДЕЛ 9.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 3(Арай-6)									
		Переустройство коммуникаций									
172	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	8	9 752	5 681	78016	45448	--	--	78016
					4 071	1 789	32568	14312		--	
173	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	8	25 333	9 857	202664	78856	7400	--	202664
					14 551	3 107	116408	24856		--	
		Земляные работы									
174	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	207	4	4	828	828	--	--	828
					--	1	--	207		--	
175	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	30,36	431	400	13085	12144	30	--	13085
					30	84	911	2550		--	
176	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 024	74	--	75776	--		--	75776
					--	--	--	--		--	
177	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	151,8	249	249	37798	37798	--	--	37798

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	59	--	8956		--	
178	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	151,8	86	86	13055	13055	--	--	13055
					--	22	--	3340		--	
179	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	151,8	199	156	30208	23680	456	--	30208
					40	33	6072	5009		--	
180	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	179,4	155	50	27807	8970	--	--	27807
					105	10	18837	1794		--	
		Устройство дорожной одежды									
181	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	71,896	128	128	9203	9203	--	--	9203
					--	31	--	2229		--	
182	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	179,74	18	18	3235	3235	--	--	3235
					--	3	--	539		--	
183	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	35,948	10 403	2 405	373967	86455	266554	--	373967
					583	462	20958	16608		--	
184	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	30,98	9 562	2 495	296231	77295	200875	--	296231
					583	481	18061	14901		--	
185	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	29	426	320	12354	9280	--	--	12354
					106	72	3074	2088		--	
186	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,9	5 313	--	15408	--	15408	--	15408
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
187	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334
					14 640	532	29280	1064		--	
188	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
190	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	--	7484	--	7484	--	7484
					--	--	--	--		--	
191	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
192	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
193	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1265861	410897	529155	--	1265860
							250033	98571	--	--	
		РАЗДЕЛ 10.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 4(Арай-3)									
		Переустройство коммуникаций									
194	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	1	9 752	5 681	9752	5681	--	--	9752
					4 071	1 789	4071	1789		--	
195	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	1	25 333	9 857	25333	9857	925	--	25333
					14 551	3 107	14551	3107		--	
		Земляные работы									
196	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	438,4	4	4	1754	1753	--	--	1754
					--	1	--	438		--	
197	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	49,32	431	400	21257	19728	49	--	21257
					30	84	1480	4143		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 663,6	74	--	123106	--		--	123106
					--	--	--	--		--	
199	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	328,8	249	249	81871	81871	--	--	81871
					--	59	--	19399		--	
200	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	328,8	86	86	28277	28277	--	--	28277
					--	22	--	7234		--	
201	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	328,8	199	156	65431	51292	987	--	65431
					40	33	13152	10850		--	
202	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка-откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	383,6	155	50	59458	19180	--	--	59458
					105	10	40278	3836		--	
		Устройство дорожной одежды									
203	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	151,248	128	128	19360	19360	--	--	19360
					--	31	--	4689		--	
204	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	378,12	18	18	6806	6806	--	--	6806
					--	3	--	1134		--	
205	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	75,624	10 403	2 405	786716	181875	560752	--	786716
					583	462	44089	34938		--	
206	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	66,38	9 562	2 495	634726	165618	430408	--	634726
					583	481	38700	31929		--	
207	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	56,4	426	320	24026	18048	--	--	24026
					106	72	5978	4061		--	
208	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5,64	5 313	--	29965	--	29965	--	29965
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
209	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14 640	532	29280	1064		--	
210	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	
211	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
212	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	--	7484	--	7484	--	7484
					--	--	--	--		--	
213	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
214	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
215	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1994064	613996	1061518	--	1994063
							195443	128729	--	--	
		РАЗДЕЛ 11.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 5(Кумыскор)									
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ									
216	7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Демонтаж покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$	$м^3$	4,8125	13 900	6 064	66894	29183	11632	--	66894
					5 419	1 502	26079	7228		--	
217	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж	люк	5	5 791	--	28955	--	--	--	28955
					5 791	--	28955	--		--	
218	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 К=0,8	Колодцы железобетонные сборные типовые КЦО1.Демонтаж	колодец	5	18 941	6 198	94705	30990	--	--	94705
					12 743	1 804	63715	9020		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые КЦО1. Устройство	колодец	10	23 677	7 748	236770	77480	--	--	236770
					15 929	2 255	159290	22550		--	
220	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки КЦО3	шт.	5	50 748	--	253740	--	253740	--	253740
					--	--	--	--		--	
221	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	10	6 861	--	68610	--	68610	--	68610
					--	--	--	--		--	
222	7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$	$м^3$	4,8125	17 375	7 580	83617	36478	14539	--	83617
					6 774	1 876	32600	9028		--	
223	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	5	8 743	1 182	43715	5910	6340	--	43715
					6 293	352	31465	1760		--	
224	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	5	36 711	--	183555	--	183555	--	183555
					--	--	--	--		--	
225	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	0,45	8 470	4 955	3812	2230	2	--	3812
					3 510	1 487	1580	669		--	
226	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,5175	5 313	--	2749	--	2749	--	2749
					--	--	--	--		--	
227	1146-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34	Фундаменты железобетонные . Наращивание при объеме в одном месте до 10 $м^3$	$м^3$	1,3	47 880	6 712	62244	8726	10236	--	62244
					33 294	2 015	43282	2620		--	
228	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	1,326	19 075	--	25293	--	25293	--	25293
					--	--	--	--		--	
		Земляные работы									
229	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	217,8	4	4	871	871	--	--	871
					--	1	--	218		--	
230	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	21,78	431	400	9387	8712	22	--	9387
					30	84	653	1830		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
231	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	734,8	74	--	54375	--		--	54375
					--	--	--	--		--	
232	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	169,4	249	249	42181	42181	--	--	42181
					--	59	--	9995		--	
233	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	169,4	86	86	14568	14569	--	--	14568
					--	22	--	3727		--	
234	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	169,4	199	156	33711	26426	509	--	33711
					40	33	6776	5590		--	
235	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	193,6	155	50	30008	9680	--	--	30008
					105	10	20328	1936		--	
		Устройство дорожной одежды									
236	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	68,992	128	128	8831	8831	--	--	8831
					--	31	--	2139		--	
237	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	172,48	18	18	3105	3104	--	--	3105
					--	3	--	517		--	
238	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	34,496	10 403	2 405	358862	82963	255788	--	358862
					583	462	20111	15937		--	
239	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	30,14	9 562	2 495	288199	75199	195428	--	288199
					583	481	17572	14497		--	
240	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	50	426	320	21300	16000	--	--	21300
					106	72	5300	3600		--	
241	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	5	5 313	--	26565	--	26565	--	26565
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
242	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	1	17 667	2 041	17667	2041	986	--	17667

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					14 640	532	14640	532		–	
243	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	1	8 449	–	8449	–	8449	–	8449
					–	–	–	–		–	
244	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	–	6735	–	6735	–	6735
					–	–	–	–		–	
245	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,16	4 302	408	688	65	454	–	688
					1 054	99	169	16		–	
246	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,08	30 034	2 726	2403	218	421	–	2403
					22 046	535	1764	43		–	
247	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,0816	22 017	–	1797	–	1797	–	1797
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				2084361	481857	1073850	–	2084360
							474279	113452	–	–	
		РАЗДЕЛ 12.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 6(пер Каржаубаева 2)									
248	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	3	9 752	5 681	29256	17043	–	–	29256
					4 071	1 789	12213	5367		–	
249	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (траверсами) одностоечные. Установка	опора	3	25 333	9 857	75999	29571	2775	–	75999
					14 551	3 107	43653	9321		–	
		НАРАЩИВАНИЕ КОЛОДЦЕВ									
250	7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Демонтаж покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$	$м^3$	0,9625	13 900	6 064	13379	5837	2326	–	13379
					5 419	1 502	5216	1446		–	
251	1216-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 31	Люки чугунные. Демонтаж	люк	1	5 791	–	5791	–	–	–	5791
					5 791	–	5791	–		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=0,8	Колодцы железобетонные сборные типовые КЦО1.Демонтаж	колодец	1	18 941	6 198	18941	6198	–	–	18941
					12 743	1 804	12743	1804		–	
253	1134-0201-0604 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые КЦО1. Устройство	колодец	2	23 677	7 748	47354	15496	–	–	47354
					15 929	2 255	31858	4510		–	
254	7101-0601-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий дорожных из сборных железобетонных плит, плиты прямоугольные площадью до 10,5 $м^2$	$м^3$	0,9625	17 375	7 580	16723	7296	2907	–	16723
					6 774	1 876	6520	1806		–	
255	225-202-0103 РСНБ РК 2022	Плита перекрытия каналов с отверстиями под люк ПО ГОСТ 13015-2012 марки КЦО3	шт.	1	50 748	–	50748	–	50748	–	50748
					–	–	–	–		–	
256	225-101-0208 РСНБ РК 2022	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КЦО 1	шт.	2	6 861	–	13722	–	13722	–	13722
					–	–	–	–		–	
257	6122-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка люка	шт.	1	8 743	1 182	8743	1182	1268	–	8743
					6 293	352	6293	352		–	
258	244-202-0102 РСНБ РК 2022	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Т (С250)	комплект	1	36 711	–	36711	–	36711	–	36711
					–	–	–	–		–	
259	6101-0108-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство основания под фундаменты, гравийное	$м^3$	0,09	8 470	4 955	762	446	–	–	762
					3 510	1 487	316	134		–	
260	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	0,1035	5 313	–	550	–	550	–	550
					–	–	–	–		–	
261	1146-0101-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 34	Фундаменты железобетонные . Наращивание при объеме в одном месте до 10 $м^3$	$м^3$	0,26	47 880	6 712	12449	1745	2048	–	12449
					33 294	2 015	8656	524		–	
262	212-101-1701 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,2652	19 075	–	5059	–	5059	–	5059
					–	–	–	–		–	
		Земляные работы									
263	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	212,8	4	4	851	851	–	–	851
					–	1	–	213		–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65м^3, группа грунта 2	м^3	27,92	431	400	12034	11168	28	--	12034
					30	84	838	2345		--	
265	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	942	74	--	69708	--		--	69708
					--	--	--	--		--	
266	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	м^3	172,9	249	249	43052	43052	--	--	43052
					--	59	--	10201		--	
267	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м^3	172,9	86	86	14869	14870	--	--	14869
					--	22	--	3804		--	
268	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	м^3	172,9	199	156	34407	26973	518	--	34407
					40	33	6916	5706		--	
269	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	186,2	155	50	28861	9310	--	--	28861
					105	10	19551	1862		--	
		Устройство дорожной одежды									
270	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	м^3	74,656	128	128	9556	9556	--	--	9556
					--	31	--	2314		--	
271	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	м^2	186,64	18	18	3360	3360	--	--	3360
					--	3	--	560		--	
272	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	м^3	37,328	10 403	2 405	388323	89774	276787	--	388323
					583	462	21762	17246		--	
273	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	м^3	32,54	9 562	2 495	311147	81188	210988	--	311147
					583	481	18971	15652		--	
274	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	м^2	27,8	426	320	11843	8896	--	--	11843
					106	72	2947	2002		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
275	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,78	5 313	--	14770	--	14770	--	14770
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
276	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334
					14 640	532	29280	1064		--	
277	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	
278	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	2	6 735	--	13470	--	13470	--	13470
					--	--	--	--		--	
279	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
280	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
281	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				1354445	388462	658888	--	1354444
							237388	88351	--	--	
		РАЗДЕЛ 13.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 7(пер Сералиева)									
		Земляные работы									
282	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	112,5	4	4	450	451	--	--	450
					--	1	--	113		--	
283	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	10	431	400	4310	4000	10	--	4310
					30	84	300	840		--	
284	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	337,2	74	--	24953	--		--	24953
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	93,74	249	249	23341	23342	--	--	23341
					--	59	--	5531		--	
286	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	93,74	86	86	8062	8061	--	--	8062
					--	22	--	2062		--	
287	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	173,74	199	156	34574	27103	521	--	34574
					40	33	6950	5733		--	
288	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	112,5	155	50	17438	5625	--	--	17438
					105	10	11812	1125		--	
		Устройство дорожной одежды									
289	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	46,48	128	128	5949	5950	--	--	5949
					--	31	--	1441		--	
290	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	116,2	18	18	2092	2092	--	--	2092
					--	3	--	349		--	
291	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	23,24	10 403	2 405	241766	55892	172325	--	241766
					583	462	13549	10737		--	
292	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	18,74	9 562	2 495	179192	46756	121511	--	179192
					583	481	10925	9014		--	
293	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	26,2	426	320	11161	8384	--	--	11161
					106	72	2777	1886		--	
294	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,62	5 313	--	13920	--	13920	--	13920
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
295	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334
					14 640	532	29280	1064		--	
296	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	
298	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	--	7484	--	7484	--	7484
					--	--	--	--		--	
299	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
300	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
301	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				643434	192306	346719	--	643433
							79457	40013	--	--	
		РАЗДЕЛ 14.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 8(пер Саламатова)									
		Земляные работы									
302	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	189	4	4	756	756	--	--	756
					--	1	--	189		--	
303	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	26,32	431	400	11344	10528	26	--	11344
					30	84	790	2211		--	
304	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	888	74	--	65712	--		--	65712
					--	--	--	--		--	
305	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	155,24	249	249	38655	38655	--	--	38655
					--	59	--	9159		--	
306	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	155,24	86	86	13351	13350	--	--	13351

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	22	--	3415		--	
307	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	155,24	199	156	30893	24218	465	--	30893
					40	33	6210	5123		--	
308	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	175,5	155	50	27202	8775	--	--	27202
					105	10	18428	1755		--	
		Устройство дорожной одежды									
309	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	70,36	128	128	9006	9006	--	--	9006
					--	31	--	2181		--	
310	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	175,9	18	18	3166	3167	--	--	3166
					--	3	--	528		--	
311	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	35,18	10 403	2 405	365978	84608	260860	--	365978
					583	462	20510	16253		--	
312	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	30,32	9 562	2 495	289920	75648	196595	--	289920
					583	481	17677	14584		--	
313	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	28,2	426	320	12013	9024	--	--	12013
					106	72	2989	2030		--	
314	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	2,82	5 313	--	14983	--	14983	--	14983
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
315	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	2	17 667	2 041	35334	4082	1972	--	35334
					14 640	532	29280	1064		--	
316	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	2	8 449	--	16898	--	16898	--	16898
					--	--	--	--		--	
317	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	1	6 735	--	6735	--	6735	--	6735
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
318	251-101-0112 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм	шт.	1	7 484	--	7484	--	7484	--	7484
					--	--	--	--		--	
319	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	0,32	4 302	408	1377	131	909	--	1377
					1 054	99	337	32		--	
320	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство фундамента бетонного столба	$м^3$	0,16	30 034	2 726	4805	437	841	--	4805
					22 046	535	3527	86		--	
321	212-101-2001 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,1632	22 017	--	3593	--	3593	--	3593
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14	Тенге				959205	282385	511361	--	959204
							99748	58610	--	--	
		РАЗДЕЛ 15.Строительство гравийной дороги по ул Дорога 9(Алтын Орда)									
322	1133-0210-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных	шт.	2	9 752	5 681	19504	11362	--	--	19504
					4 071	1 789	8142	3578		--	
323	1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (страверсами) одностоечные. Установка	опора	2	25 333	9 857	50666	19714	1850	--	50666
					14 551	3 107	29102	6214		--	
		Земляные работы									
324	6101-0109-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Предварительная планировка площадей бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с)	$м^2$	209,3	4	4	837	837	--	--	837
					--	1	--	209		--	
325	6101-0103-0216 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в карьерах с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65$м^3$, группа грунта 2	$м^3$	28,98	431	400	12490	11592	29	--	12490
					30	84	869	2434		--	
326	412-101-0116 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозкисвыше 15 до 20 км	т·км	977,6	74	--	72342	--		--	72342
					--	--	--	--		--	
327	6101-0107-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 25см	$м^3$	185,14	249	249	46100	46100	--	--	46100
					--	59	--	10923		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
328	6101-0107-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=5	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	$м^3$	185,14	86	86	15922	15922	--	--	15922
					--	22	--	4073		--	
329	6101-0107-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Полив водой уплотняемого грунта насыпей	$м^3$	185,14	199	156	36843	28882	555	--	36843
					40	33	7406	6110		--	
330	6101-0109-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка откосов, полотна насыпей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	193,2	155	50	29946	9660	--	--	29946
					105	10	20286	1932		--	
		Устройство дорожной одежды									
331	6101-0104-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2	$м^3$	87,392	128	128	11186	11186	--	--	11186
					--	31	--	2709		--	
332	6101-0109-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Планировка площадей механизированным способом, группа грунта 2	$м^2$	218,48	18	18	3933	3932	--	--	3933
					--	3	--	655		--	
333	7101-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	43,696	10 403	2 405	454569	105089	324005	--	454569
					583	462	25475	20188		--	
334	7101-0401-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	37,9	9 562	2 495	362400	94561	245743	--	362400
					583	481	22096	18230		--	
335	7101-0701-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,8	Укрепление обочин из гпс, толщина 8 см	$м^2$	34,6	426	320	14740	11072	--	--	14740
					106	72	3668	2491		--	
336	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	3,46	5 313	--	18383	--	18383	--	18383
					--	--	--	--		--	
		ОБУСТРОЙСТВО УЛИЦЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ									
337	7101-0802-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка знаков дорожных на металлических стойках	шт.	4	17 667	2 041	70668	8164	3944	--	70668
					14 640	532	58560	2128		--	
338	251-102-0703 РСНБ РК 2022	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30	шт.	4	8 449	--	33796	--	33796	--	33796
					--	--	--	--		--	
339	251-101-0103 РСНБ РК 2022	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16,1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=700 мм	шт.	4	6 735	--	26940	--	26940	--	26940

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					–	–	–	–		–	
340	6109-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	0,64	4 302	408	2753	261	1817	–	2753
					1 054	99	675	63		–	
341	6103-0101-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	**Устройство фундамента бетонного столба**	$м^3$	0,32	30 034	2 726	9611	872	1684	–	9611
					22 046	535	7055	171		–	
342	212-101-2001 РСНБ РК 2022	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	0,3264	22 017	–	7186	–	7186	–	7186
					–	–	–	–		–	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15	**Тенге**				1300815	379206	665932	–	1300815
							183334	82108	–	–	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								20900230
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,7%	Тенге								1 400 315,41
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	Тенге								1 248 352,00
		Сметная прибыль 5%	Тенге								1 115 027,27
		Непредвиденные работы и затраты-3%	Тенге								706 466,92
		Итого	Тенге								25 370 391,60
		в том числе текущих ценах на 2024 год-100%, К=1,075	Тенге								27 273 170,97
		ИТОГО с понижающим коэффициентом 0,98000000011	Тенге								26 727 707,56
		Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге								3 207 324,91
		ВСЕГО ПО ФОРМЕ 2	Тенге								29 935 032,46

Заказчик:
КГУ "Кызылординский городской отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" акимата города Кызылорда

Автор надзор:
ТОО "Ремпроект"

Технадзор:
ТОО "KBG City"

Подрядчик:
ТОО "Акнур Авто"