Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«28» сентября 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Сәт-Сервис», БИН 020140003665;***
наименование организации, юридический адрес
влице ***директор Иманова Р.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***«Строительства внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО»***
наименование, местонахождения объекта
Уровень ответственности –второй нормальный (технический не сложный)
Уровень ответственности,техническая сложность обьекта
заказчиком которого является ***ГУ «Отдел архитектуры , градостроительства и строительства Каратобинского района »-Руководитель Омарова С Ш Западно Казахстская область Каратобинский район с Каратобе ул Курмангалиева, 14***
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «Стройком Лимитед» ТОО «Р и А Сервис ЛТД» ТОО «Зәулім-Шың»***
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «STROYCONSALTING» №KZ63VJE00030394***
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***Шукеев Айбар Нурланович.***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность,производительность,производственнаяплощадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провознаяспособность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее приняты)	в том числе пускового комплекса или очереди
Насосная станция 1-го подьема Q-8м3 час SQE 8-75	шт	2		2	
Насосная станция 2-го подьема из четырех насосов AkvaE 4 CM 25-3	комп	1		1	

Обьект (***Строительства внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО***) имеет следующие показатели:

Scanned with CamScanner

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее– $м^2$)		
Число этажей	Этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее –$м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

выполнимшим ***Насосной станция 1-го подъема: скважина глубиной 40 м-2шт; ограждение территории с воротами-275м; Насосная станция II-го подъема: резервуары для воды V=150м3-2шт; водонапорную башню V=50м3-1шт; КТПН 10/0,4кВ-1шт; сборный канализационный колодец V=3м3-1шт; ДВУ-1,6 установка очистки воды комбинированная-1 шт; уборная на 1 очко-1шт; внутриплощадочные сети водопровода-292м и канализации 133м; ограждение территории с воротами-380м; внутрипоселковая водопроводная сеть 13140 метр: ПГ-38шт. краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию***

211,3 х 296,7 мм»

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***20 г;***

месяц, год

окончание работ ***20 г;***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____;

фактически, месяц:_____;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Scanned with CamScanner

10.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Сэт-Сервис»,***
считает объект: ***««Строительства внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО*** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «ТОО «Сэт-Сервис»,» директор Иманова Р..
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ «28» 09 2021г.
Подпись дата М.П.

ТОО «Сэт-Сервис» ЖШС

Scanned with CamScanner