Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

"28" 12 2021 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания ГазСтрой»Кызылординская область.г. Кызылорда, Проспект Абай Кунанбаев дом 33, офис 12** наименование организации, юридический адрес

в лице**Директор – Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**

по объекту **«Строительство сетей газоснабжения поселка Жана Коныс-3 г. Актобе»**

заказчиком которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе», в лице И.о. руководителя Таңкиева Әділбек Қәдірғалиұлы**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации**«ТОО «GoldenCityDS» ГСЛ №20005797 02.04.2020 года.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **Директор – Куанбаев Т.С.** фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)**ТОО «Инженерное проектирования»1/2019/ГСН**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Инженерное проектирования» 318002597 от 08.02.2018г, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Актобе» №245 от 18.05.2020г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность	п.м.	43632		44902	
Труба ст.Ø159*4,0	п.м.	17		17	
Труба ст.Ø159*4,0	п.м.	5		5	
Труба ПЭ.Ø315*28,6	п.м.	9006		9006	
Труба ПЭ.Ø160*14,6	п.м.	25		25	
Труба ст.Ø159*4,0 (сред.давл.надземный)	п.м.	7		7	
Труба ст.Ø57*3,5 (сред.давл.надземный)	п.м.	48		48	
Труба ПЭ.Ø315*28,6 (переход через реку в футлярах)	п.м.	177		177	
Труба ПЭ.Ø315*28,6 (переход через автодорогу М-32 в футлярах)	п.м.	58		58	
Труба ПЭ.Ø315*28,6 (перех.через автодорогу М-32 в футлярах)	п.м.	59		59	
Труба ПЭ.Ø160*9,5 (сред.давл.подземный)	п.м.	1730		1730	
Труба ПЭ.Ø110*6,6 (сред.давл.подземный)	п.м.	3000		3000	
Труба ПЭ.Ø63*3,8 (сред.давл.подземный)	п.м.	5500		5500	
Труба ПЭ.Ø32*2 (сред.давл.подземный)	п.м.	24000		25270	

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Предусмотрен подводящий газопровод высокого и среднего давления, прокладка высокого давления подземным способом из стальных труб, прокладка надземного газопровода выполнена из стальных труб. Прокладка среднего давления подземным способом из полиэтиленовых труб, защита от коррозии по проекту предусмотрено лакокрасочным покрытием в 2 слоя. Газопровод в траншею укладывается на песчаное основание и присыпается просеянным грунтом без твердых включений с послойной трамбовкой. Обозначение трассы газопровода предусматривается путем установки опознавательных знаков, укладкой сигнальной ленты по всей длине трассы и изолированного медного провода сечением 2,5 мм2 с выходом концов его на поверхность под ковер контрольных пунктов. Предусмотрена сигнальная лента с несмываемой надписью «Осторожно ГАЗ». Предусмотрен по проекту установка ГРПШ, молниезащита и заземление. А также на выход газопровода из земли предусмотрено стальным футляром, переходы через авто-дорогу предусмотрены методом прокола, газопровод прокладывается в защитном футляре из полиэтиленовой трубы, сварка полиэтиленового газопровода осуществляется муфтами с закладными нагревателями. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно сметы.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **август2021г.** ;
месяц, год

окончание работ **декабрь 2021год** ;
месяц, год

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **10,5месяцев** ;

фактически, месяц: **4 месяцев** ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 95% и фактически применено 90% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному икоммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. АПФ АО «КазТрансГазАймак» _____

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Компания ГазСтрой»**

считает объект: «**Строительство сетей газоснабжения поселка Жана Коныс-3 г. Актобе»**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Компания ГазСтрой»директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись руководителя , дата

Место печати (при наличии)