Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
Подрядчик: ТОО «Сэт-Сервис»
Объект: "Строительство внутрипоселкового водопровода с. Жусандыой Каратобинского района ЗКО"

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ месяц 2021 года

	код заказчика		код подрядчика		Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
					номер	дата	наименов.	код	наименование	код
					№22	**03.06.2019 г**				
					дополнительное соглашение					
					№2	**19.02.2021 г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге								налог на добавленную стоимость (по графе 2)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство внутрипоселкового водопровода с. Жусандыой Каратобинского района ЗКО	**62 646 566**	**19 570 692**							**2 348 483**	**21 919 175**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства
и строительства Каратобинского района"

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Технадзор:
ТОО "Актау СтройЭксперт"

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING"

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Подрядчик: ТОО "Сэт-Сервис"

Наименование объекта: "Строительство внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО"

Договор: Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2021 года к договору №22 от 03 июня 2019 года

Акт выполненных работ

за июль месяц 2021 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Водонапорная насосная станция. Электроосвещение									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на	шт.	1	10897,50	936,04	10897	936	7675	1838	13755
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267		1019	
2	2307-0201-0103 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-36з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	15783,00	--	15783	--	15783	--	17046
		СП - 8%			--	--	--	--		1263	
3	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	1096,34	80,36	1096	80	22	735	1978
		НР - 72%; СП - 8%			994,41	26,73	994	27		147	
4	2307-0501-0206 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные учета активной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные типа Меркурий 231 АТ-01I, 3х230/400 В, 5(60) А, ЖКИ, класс точности	шт.	1	14094,00	--	14094	--	14094	--	15222
		СП - 8%			--	--	--	--		1128	
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	16	2435,58	22,88	38969	366	21259	12488	55573
		НР - 72%; СП - 8%			1084,00	--	17344	--		4117	
6	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1446,00	--	2892	--	2892	--	3123
		СП - 8%			--	--	--	--		231	
7	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	705,00	--	3525	--	3525	--	3807
		СП - 8%			--	--	--	--		282	
8	2307-0204-1302 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 10А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	705,00	--	2115	--	2115	--	2284
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
9	2307-0204-1301 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 6А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	705,00	--	2115	--	2115	--	2284

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		169	
10	2307-0204-1404 РСНБ РК 2015	Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р 16А 100 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	6546,00	--	19638	--	19638	--	21209
		СП - 8%			--	--	--	--		1571	
11	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4264,94	108,04	4265	108	1989	1580	6313
		НР - 72%; СП - 8%			2168,00	26,73	2168	27		468	
12	2307-0204-1323 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 40А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1519,00	--	1519	--	1519	--	1641
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
13	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на	шт.	1	10897,50	936,04	10897	936	7675	1838	13755
		НР - 72%; СП - 8%			2286,00	267,30	2286	267		1019	
14	5108-0401-0213 РСНБ РК 2015	Устройства (ящики) управления РУС М 5111-3074У1 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 12,5 А, тепловое реле 10 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	57605,00	--	57605	--		--	57605
15	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	1	4528,55	3,28	4529	3	2358	1561	6577
		НР - 72%; СП - 8%			2168,00	--	2168	--		487	
16	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	1	1520,00	--	1520	--	1520	--	1642
		СП - 8%			--	--	--	--		122	
17	1308-0303-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Контактор постоянного тока на ток до 160 А. Установка на конструкции	шт.	1	9133,14	110,80	9133	111	5593	2488	12551
		НР - 72%; СП - 8%			3429,00	26,73	3429	27		930	
18	2307-0216-0104 РСНБ РК 2015	Реле электротепловое модели РТИ-1316, от 9 до 13 А, типа ИЭК	шт.	1	2599,00	--	2599	--	2599	--	2807
		СП - 8%			--	--	--	--		208	
		Светотехнические устойства									
19	1308-0305-0401 РСНБ РК 2015	Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на штырях	шт.	13	1610,95	537,21	20942	6984	2665	11234	34751
		НР - 72%; СП - 8%			868,68	331,55	11293	4310		2574	
20	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	6	347,63	3,21	2086	19	78	1437	3804
		НР - 72%; СП - 8%			331,47	1,07	1989	6		282	
21	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	5	413,61	3,21	2068	16	109	1403	3749
		НР - 72%; СП - 8%			388,62	1,07	1943	5		278	
22	1308-0206-1303 РСНБ РК 2015	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный. Прокладка под штукатурку по стенам или в бороздах	м	207	327,87	2,41	67869	499	32064	25540	100881
		НР - 72%; СП - 8%			170,56	0,80	35306	166		7473	
23	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5	370,65	14,35	1853	72	608	855	2925

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			234,52	2,94	1173	15		217	
24	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Рукав металлический наружным диаметром до 48 мм. Прокладка	м	3	573,69	49,27	1721	148	646	680	2594
		НР - 72%; СП - 8%			309,14	5,88	927	18		192	
25	1308-0206-2301 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 6 мм2. Затягивание в резинобитумные трубки до 2 проводов	м трубок	8	283,44	17,68	2267	141	591	1139	3679
		НР - 72%; СП - 8%			191,88	5,88	1535	47		273	
				Материалы							
26	2307-0106-0107 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 1х22 LPO LED ГОСТ 55705-2013	шт.	13	1508,00	--	19604	--	19604	--	21172
		СП - 8%			--	--	--	--		1568	
27	2307-0104-0501 РСНБ РК 2015	Лампы светодиодные, модели КОСМОС LED GL 45, напряжение электрической сети 220 В, цоколь Е27, мощность 5 Вт	шт.	13	738,00	--	9594	--	9594	--	10362
		СП - 8%			--	--	--	--		768	
28	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	4200,00	--	8400	--	8400	--	9072
		СП - 8%			--	--	--	--		672	
29	2307-0220-0801 РСНБ РК 2015	Розетки промышленные стационарные, количество полюсов 2Р+РЕ, номинальный ток от 16 А до 32 А, напряжение 220 В, степень защиты IP44 ГОСТ 30849.1-2002	шт.	5	1241,00	--	6205	--	6205	--	6701
		СП - 8%			--	--	--	--		496	
30	2307-0218-1501 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	6	306,00	--	1836	--	1836	--	1983
		СП - 8%			--	--	--	--		147	
31	2307-0202-0503 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для открытой установки с повышенной степенью защиты модели КМ41206-04, с контактной группой, размерами 50 мм х 50 мм х 20 мм, типа ИЭК	шт.	14	272,00	--	3808	--	3808	--	4113
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
32	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,13	256011,00	--	33281	--	33281	--	35944
		СП - 8%			--	--	--	--		2663	
33	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,085	933909,00	--	79382	--	79382	--	85733
		СП - 8%			--	--	--	--		6351	
34	2301-0504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	м	5	44,00	--	220	--	220	--	238
		СП - 8%			--	--	--	--		18	
35	2306-1705-0106 РСНБ РК 2015	Металлорукав РЗ-ЦХ 25	м	3	235,00	--	705	--	705	--	761
		СП - 8%			--	--	--	--		56	
				Перевозка, расстояние 250 (-30) км							
36	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200	т	0,078	2971,00	--	232	--		--	250
		СП - 8%			--	--	--	--		19	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км СП - 8%	т·км	1,56	13,00 --	-- --	20 --	-- --		-- 2	22
38	4102-0103-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 СП - 8%	т	0,085	3495,00 --	-- --	297 --	-- --		-- 24	321
39	4102-0103-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км СП - 8%	т·км	1,7	15,00 --	-- --	26 --	-- --		-- 2	28
40	4102-0103-3902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 СП - 8%	т	0,11	4870,00 --	-- --	536 --	-- --		-- 43	579
41	4102-0103-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км СП - 8%	т·км	2,2	21,00 --	-- --	46 --	-- --		-- 4	50
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**568884**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				84841				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					10420			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5182			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						312167		
		- Перевозка грузов	Тенге				1157				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						57605		
		- Накладные расходы	Тенге							64816	
		- Сметная прибыль	Тенге							37879	

Внутрипоселковая водопроводная сеть(вычеть)

1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1158,24	139,73 6,85	132,88 30,34	161837,38 7929,87	153907,51 35140,54	--	31010,69 15427,85	208275,91
2	Е11-010205-0102 1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	4,56	2018,52 2018,52	-- --	9204,45 9204,45	-- --	--	6627,20 1266,53	17098,19
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1089,84	30,76 --	30,76 10,61	33520,17 --	33520,17 11559,89	--	8323,12 3347,46	45190,75
4	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,4	715,39	--	48932,81	--	--	35231,63	90897,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	48932,81	--		6733,15	
5	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	45,6	139,73	132,88	6371,55	6059,35	--	1220,89	8199,84
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	312,20	1383,49		607,40	
6	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	31,92	30,76	30,76	981,76	981,76	--	243,77	1323,58
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	338,57		98,04	
7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,56	715,39	--	3262,19	--	--	2348,78	6059,84
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	3262,19	--		448,88	
8	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты. применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	0,456	25893,92	18554,42	11807,63	8460,82	--	3594,16	16633,94
		НР - 72%; СП - 8%			7339,50	3607,63	3346,81	1645,08		1232,14	
9	С121-050301-3501 2105-0301-3501 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,0234	212850,00	--	4980,69	--	4980,69	--	5379,15
		СП - 8%			--	--	--	--		398,46	
10	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,447	301237,40	92929,08	134653,12	41539,30	2233,36	101114,84	254629,40
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	90880,46	11255,74		18861,44	
11	С123-010501-1207 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	456	1397,00	--	637032,00	--	637032,00	--	687994,56
		СП - 8%			--	--	--	--		50962,56	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**-1341683**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				163868,79				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					244468,90			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					61323,31			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						644246,05		
		- Накладные расходы	Тенге							189715,09	
		- Сметная прибыль	Тенге							99383,91	

Водонапорная насосная станция. Септик 3 м3

1	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработкав отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	144	190,12	181,72	27378	26168	--	7666	37848
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	1210	9437		2804	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	43,2	30,76	30,76	1329	1329	--	330	1791
		НР - 72%, СП - 8%			--	10,61	--	458		133	
3	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,68	30280,80	6259,59	171995	35554	90099	59317	249817
		НР - 99%; СП - 8%			8158,74	2389,83	46342	13574		18505	
4	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,02	504755,00	--	10095	--	10095	--	10903
		СП - 8%			--	--	--	--		808	
5	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	21245,00	--	42490	--	42490	--	45889
		СП - 8%			--	--	--	--		3399	
6	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29975,00	--	119900	--	119900	--	129492
		СП - 8%			--	--	--	--		9592	
7	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35021,00	--	70042	--	70042	--	75645
		СП - 8%			--	--	--	--		5603	
8	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	41612,00	--	83224	--	83224	--	89882
		СП - 8%			--	--	--	--		6658	
9	2104-0301-0103 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	9962,00	--	19924	--	19924	--	21518
		СП - 8%			--	--	--	--		1594	
10	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4586,00	--	9172	--	9172	--	9906
		СП - 8%			--	--	--	--		734	
11	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816	--	38816	--	41921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
		Крышка деревянная									
12	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,034	126252,15	1185,51	4293	40	2765	1353	6097
		НР - 90%, СП - 8%			43758,00	451,29	1488	15		452	
13	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0.8 мм	т	0,0088	136076,00	--	1197	--	1197	--	1293
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
14	2113-0201-0301 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М6 ГОСТ 1759.0-87	кг	6,2	228,00	--	1414	--	1414	--	1527
		СП - 8%			--	--	--	--		113	
		Компановка септика									
15	1123-0201-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из асбестоцементных безнапорных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровод	0,0066	504006,10	3157,35	3326	21	894	2395	6180
		НР - 72%, СП - 8%			365332,00	1262,67	2411	8		458	
16	2301-1201-1102 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 150 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	4,2	1435,00	--	6027	--	6027	--	6509

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		482	
17	2301-1201-1101 РСНБ РК 2015	Трубы хризотилцементные безнапорные БНТ DN 50 с муфтами БНМ без уплотнительных резиновых колец ГОСТ 31416-2009	м	2,4	960,00	--	2304	--	2304	--	2488
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
18	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,0042	301237,40	92929,08	1265	390	21	950	2392
		НР - 99%; СП - 8%			203312,00	25180,63	854	106		177	
19	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	4,2	916,00	--	3847	--	3847	--	4155
		СП - 8%			--	--	--	--		308	
20	2110-0105-0102 РСНБ РК 2015	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной 0,8 мм	т	0,00216	136076,00	--	294	--	294	--	317
		СП - 8%			--	--	--	--		24	
				Перевозка, расстояние 250 (-30) км							
21	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200	т	15,8	2971,00	--	46942	--		--	50697
		СП - 8%			--	--	--	--		3755	
22	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	316	13,00	--	4108	--		--	4437
		СП - 8%			--	--	--	--		329	
23	4102-0103-3902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200	т	0,794	4870,00	--	3867	--		--	4176
		СП - 8%			--	--	--	--		309	
24	4102-0103-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	15,88	21,00	--	333	--		--	360
		СП - 8%			--	--	--	--		27	
25	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	8,687	1378,00	--	11971	--		--	12928
		СП - 8%			--	--	--	--		958	
26	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	1650,53	27,00	--	44564	--		--	48129
		СП - 8%			--	--	--	--		3565	
27	4108-0201-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30	т	0,059	1507,00	--	89	--		--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
28	4108-0201-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	11,21	36,00	--	404	--		--	436
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**866829**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				52305				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					63502			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					23599			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						502525		
		- Перевозка грузов	Тенге				112278				
		- Накладные расходы	Тенге							72011	
		- Сметная прибыль	Тенге							64211	
		Водонапорная насосная станция. Уборная на 1 очко									
		Земляные работы									
1	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3	м3 грунта	11	186,84	177,98	2055	1958	--	381	2632
		НР - 72%; СП - 8%			8,87	39,30	98	432		195	
2	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	6,5	1682,10	--	10934	--	--	7872	20310
		НР - 72%; СП - 8%			1682,10	--	10934	--		1504	
3	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,3	9585,77	1461,62	2876	438	2223	371	3507
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	215	184		260	
4	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	26119,99	1049,56	15672	630	14417	677	17657
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	625	120		1308	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00592	195133,00	--	1155	--	1155	--	1248
		СП - 8%			--	--	--	--		92	
		Устройство выгребной ямы									
6	1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	1,18	45339,06	6634,70	53500	7829	32344	16132	75203
		НР - 99%; СП - 8%			11293,92	2515,27	13327	2968		5571	
7	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	20358,00	--	40716	--	40716	--	43973
		СП - 8%			--	--	--	--		3257	
8	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	23862,00	--	23862	--	23862	--	25771
		СП - 8%			--	--	--	--		1909	
9	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	25	826,44	19,07	20661	477	14439	5394	28140
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	5745	55		2084	
		Уборная									
10	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в	0,2985	90405,62	942,92	26986	281	20728	5486	35070
		НР - 90%; СП - 8%			20025,00	396,36	5977	118		2598	
11	1110-0116-0101 РСНБ РК 2015	Стены. Антисептирование водными растворами	м2 стен (за вычетом проемов)	0,2985	82,11	3,04	25	1	8	15	43
		НР - 90%; СП - 8%			54,93	1,24	16	--		3	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1112-0101-0716 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Покрытия кровельные изпрофилированного оцинкованного листа. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	1,7	661,35 562,90	18,87 6,56	1124 957	32 11	135	891 161	2176
13	2110-0103-0708 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 44 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 *СП - 8%*	м2	1,7	2072,00 --	-- --	3522 --	-- --	3522	-- 282	3804
14	2105-0204-0701 РСНБ РК 2015	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 5У-10У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380- *СП - 8%*	т	0,028	269497,00 --	-- --	7546 --	-- --	7546	-- 604	8150
15	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка *НР - 98%; СП - 8%*	м2 поверхности воздуховодов	1,41	5971,38 1547,47	47,50 17,60	8420 2182	67 25	6171	2163 847	11429
16	1120-0701-0101 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения. диаметр 200 мм. Установка над шахтами *НР - 98%; СП - 8%*	зонт	1	2446,34 389,34	39,87 11,56	2446 389	40 12	2017	393 227	3066
17	2109-0404-0201 РСНБ РК 2015	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005 *СП - 8%*	шт.	2	401,00 --	-- --	802 --	-- --	802	-- 64	866
18	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба *СП - 8%*	шт.	2	835,00 --	-- --	1670 --	-- --	1670	-- 134	1804
		Крышка деревянная									
19	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка *НР - 90%; СП - 8%*	м3	0,039	126252,15 43758,00	1185,51 451,29	4924 1707	46 18	3171	1552 518	6994
				Перевозка, расстояние 250 (-30) км							
20	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 *СП - 8%*	т	3,546	2971,00 --	-- --	10535 --	-- --		-- 843	11378
21	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	70,92	13,00 --	-- --	922 --	-- --		-- 74	996
22	4102-0103-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 *СП - 8%*	т	0,3	3495,00 --	-- --	1049 --	-- --		-- 84	1132
23	4102-0103-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	6	15,00 --	-- --	90 --	-- --		-- 7	97
24	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	3,441	1378,00 --	-- --	4742 --	-- --		-- 379	5121
25	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	653,79	27,00	--	17652	--		--	19065

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1412	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**329632**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				42172				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					11799			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3942			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						174926		
		- Перевозка грузов	Тенге				34990				
		- Накладные расходы	Тенге							41327	
		- Сметная прибыль	Тенге							24417	

Наружные сети. Головной водозабор, подводящий водовод, скважины

РАЗДЕЛ 1. Земляные работы

Срезка ПРС

1	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	113	43,88	43,88	4959	4959	--	1231	6685
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,13	--	1710		495	
2	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения	м3 грунта	113	37,55	37,55	4243	4243	--	1054	5720
		НР - 72%; СП - 8%			--	12,95	--	1463		424	

Разработка грунта под траншею, основание

3	1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3	м3 грунта	460,75	139,73	132,88	64379	61225	--	12336	82853
		НР - 72%; СП - 8%			6,85	30,34	3155	13979		6137	
4	1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1.2	м3 грунта	14,25	2018,52	--	28764	--	--	20710	53432
		НР - 72%; СП - 8%			2018,52	--	28764	--		3958	
5	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	490	30,76	30,76	15071	15071	--	3742	20318
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	5197		1505	
6	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	102	715,39	--	72970	--	--	52538	135549
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	72970	--		10041	

Разработка грунта под Колодцы

7	1101-0101-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн". "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет	м3 грунта	131,4	190,12	181,72	24982	23878	--	6995	34536
		НР - 72%; СП - 8%			8,40	65,54	1104	8612		2558	
8	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	14,6	30,76	30,76	449	449	--	112	605
		НР - 72%; СП - 8%			--	10,61	--	155		45	
9	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	8	715,39	--	5723	--	--	4121	10631
		НР - 72%; СП - 8%			715,39	--	5723	--		788	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы мягкий грунт. Устройство НР - 99%, СП - 8%	м3 основания	0,115	1011,07 861,90	149,17 38,54	116 99	17 4	--	103 18	236
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				221657 111815	109842 31121	-- --	102942 25969	350565
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				221657				
	Всего заработная плата		Тенге					142936			
		Накладные расходы	Тенге				102942				
		Сметная прибыль	Тенге				25968				
	.ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				350566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					142936			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				350566				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								167
		Сметная заработная плата	Тенге					142936			
		РАЗДЕЛ 2. Водопровод В9									
11	1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,085	301237,40 203312,00	92929,08 25180,63	25605 17282	7899 2140	424	19228 3587	48419
12	2301-0501-1207 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110x6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 СП - 8%	м	85,85	1397,00 --	-- --	119932 --	-- --	119932	-- 9595	129527
13	1122-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	м трубопровода	0,046	247569,64 181304,00	64869,16 17407,30	11388 8340	2984 801	64	9049 1635	22073
14	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	46	922,00 --	-- --	42412 --	-- --	42412	-- 3393	45805
15	1122-0601-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,046	559275,70 136584,00	127,86 33,03	25727 6283	6 2	19438	6222 2556	34504
16	1122-1201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка НР - 99%; СП - 8%	фланец	3	913,07 789,60	61,92 --	2739 2369	186 --	184	2345 407	5491
17	2302-0303-7506 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 СП - 8%	шт.	1	1696,00 --	-- --	1696 --	-- --	1696	-- 136	1832
18	2302-0103-0110 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	3	2169,00 --	-- --	6507 --	-- --	6507	-- 521	7028
19	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	4	473,30	30,96	1893	124	85	1668	3846

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			421,12	--	1684	--		285	
20	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1080,00	--	4320	--	4320	--	4666
		СП - 8%			--	--	--	--		346	
21	2301-0201-0188 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	2935,00	--	1174	--	1174	--	1268
		СП - 8%			--	--	--	--		94	
22	2301-0201-0145 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	0,4	1065,00	--	426	--	426	--	460
		СП - 8%			--	--	--	--		34	
23	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0051	881930,32	451607,66	4498	2303	96	2702	7776
		НР - 99%; СП - 8%			411513,20	123627,95	2099	631		576	
24	2302-0101-1032 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ	шт.	2	1053,00	--	2106	--	2106	--	2274
		СП - 8%			--	--	--	--		168	
25	2302-0101-0622 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-	шт.	1	3810,00	--	3810	--	3810	--	4115
		СП - 8%			--	--	--	--		305	
26	1122-0901-0103 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	задвижка или клапан	3	1771,17	74,34	5314	223	992	4156	10227
		НР - 99%; СП - 8%			1366,40	33,03	4099	99		758	
27	2304-0102-0105 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ	шт.	3	57842,00	--	173526	--	173526	--	187408
		СП - 8%			--	--	--	--		13882	
28	1122-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм. Установка	т фасонных частей	0,015	73291,95	2601,90	1099	39	478	593	1828
		НР - 99%; СП - 8%			38774,10	1156,05	582	17		135	
29	2304-1011-0602 РСНБ РК 2015	Вантуз воздушный комбинированный фланцевый модели С70-С, корпус из ВЧШГ, выпуск вниз, для водоснабжения, PN 16, DN 50, типа BERMAD	шт.	1	255430,00	--	255430	--	255430	--	275864
		СП - 8%			--	--	--	--		20434	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				689603	13764	633100	45963	794411
							42737	3690	--	58847	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				78263				
	Материалы		Тенге				21762				
	Всего заработная плата		Тенге					46427			
		Накладные расходы	Тенге				45962				
		Сметная прибыль	Тенге				9938				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				134164				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					46427			
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				611339				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				611339				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				48907				
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ		Тенге				660247				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				794410				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	Тенге					46427			
		РАЗДЕЛ 3. Регулирующий колодец Ф2000									
30	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих *НР - 99%; СП - 8%*	м3 конструкций колодца	2,35	34069,44 8479,02	8147,80 3101,42	80063 19926	19147 7288	40990	26942 8560	115565
31	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012 *СП - 8%*	т	0,0161	504755,00 --	-- --	8127 --	-- --	8127	-- 650	8777
32	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	2	29975,00 --	-- --	59950 --	-- --	59950	-- 4796	64746
33	2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	41612,00 --	-- --	41612 --	-- --	41612	-- 3329	44941
34	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 *СП - 8%*	шт.	1	35021,00 --	-- --	35021 --	-- --	35021	-- 2802	37823
35	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3 *СП - 8%*	шт.	1	4639,00 --	-- --	4639 --	-- --	4639	-- 371	5010
36	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6 *СП - 8%*	шт.	1	4586,00 --	-- --	4586 --	-- --	4586	-- 367	4953
37	2303-0101-0308 РСНБ РК 2015	Люк чугунный. тип С (В125) ГОСТ 3634-99 *СП - 8%*	комплект	1	14841,00 --	-- --	14841 --	-- --	14841	-- 1187	16028
38	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93%; СП - 8%*	м2 поверхности	19,2	826,44 229,81	19,07 2,20	15868 4412	366 42	11090	4143 1601	21611
39	1111-0101-1901 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные литые толщиной 25 мм. Устройство *НР - 94%; СП - 8%*	м2 покрытия	5,2	305,96 245,92	4,07 1,10	1591 1279	21 6	291	1207 224	3022
40	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство *НР - 91%; СП - 8%*	м3	0,55	26496,37 1040,85	1049,56 199,61	14573 572	577 110	13424	621 1216	16409
41	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт *НР - 99%; СП - 8%*	км трубопровода	0,0012	999141,66 278100,00	6313,44 3011,73	1199 334	8 4	857	334 123	1656

Крышка деревянная

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,00279	126252,15	1185,51	352	3	227	111	500
		ПР - 90%, СП - 8%			43758,00	451,29	122	1		37	
43	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0925	344,00	--	32	--	32	--	34
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				282453	20123	235687	33358	341075
							26645	7451	--	25266	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				259486				
		Материалы	Тенге				66878				
		Всего заработная плата	Тенге					34096			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				32				
		Местные материалы	Тенге				145808				
		Накладные расходы	Тенге				33358				
		Сметная прибыль	Тенге				23428				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				316271				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					34096			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8127				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				8127				
		Сметная прибыль	Тенге				650				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				8777				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				14841				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				14841				
		Сметная прибыль	Тенге				1187				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				16028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				341076				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								33
		Сметная заработная плата	Тенге					34096			
		РАЗДЕЛ 4. Скважина подземная (2 шт)									
44	1104-0101-0102 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы	м бурения	40	2712,89	1737,69	108516	69507	10119	43057	163698
		ПР - 85%, СП - 8%			722,26	544,13	28890	21765		12126	
45	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм. толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	40	922,00	--	36880	--	36880	--	39830
		СП - 8%			--	--	--	--		2950	
		ТХ									
46	1307-0401-0402 РСНБ РК 2015	Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный. масса 1,06 т. Монтаж оборудования	комплект	2	351998,43	218014,01	703997	436028	19	225914	1004304
		ПР - 63%, СП - 8%			133975,00	51200,58	267950	102401		74393	
47		Насос скважинный Grundfoss SQE 3-55	компл.	2	187074,83	--	374150	--	374150	--	374150
					--	--	--	--		--	
48	СТ	Щит защиты и управления CU 301	шт	1	93239,80	--	93240	--	93240	--	100699
		СП - 8%			--	--	--	--		7459	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	СТ	Кабель водонепроницаемый Droup coble RD TML-B 3G1,5мм2	м	165	68,03	--	11224	--	11224	--	12122
		СП - 8%			--	--	--	--		898	
50	СТ	Муфта термоусадочная Cable termination 3x1,5-2,5	шт	3	5493,20	--	16480	--	16480	--	17798
		СП - 8%			--	--	--	--		1318	
		Оголовок герметизирующий									
51	2113-0201-0508 РСНБ РК 2015	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0008	190286,00	--	152	--	152	--	164
		СП - 8%			--	--	--	--		12	
52	2302-1103-0701 РСНБ РК 2015	Кольца полиэтиленовые с уплотняющими поясками наружным диаметром 52 мм	комплект	2	67,00	--	134	--	134	--	145
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
53	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-	шт.	2	1255,00	--	2510	--	2510	--	2711
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
54	2302-1199-9907 РСНБ РК 2015	Сальник, d 50 мм	шт.	6	135,00	--	810	--	810	--	875
		СП - 8%			--	--	--	--		65	
55	2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	403,00	--	806	--	806	--	870
		СП - 8%			--	--	--	--		64	
56	2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	1102,00	--	2204	--	2204	--	2380
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		Обвязка									
57	1122-1001-0101 РСНБ РК 2015	Вантузы одинарные. Установка	шт.	2	1905,06	49,56	3810	99	432	3290	7668
		НР - 99%, СП - 8%			1639,44	22,02	3279	44		568	
58	2304-1011-0202 РСНБ РК 2015	Вантуз фланцевый с двумя отверстиями для чистой воды BV-05-60, серия V 200, PN 25, DN 50, типа Belgicast ГОСТ 12815-80	шт.	2	114242,00	--	228484	--	228484	--	246763
		СП - 8%			--	--	--	--		18279	
59	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	2	2476,34	--	4953	--	4435	508	5897
		НР - 98%; СП - 8%			259,00	--	518	--		437	
60	1116-0901-0502 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры), диаметр до 50 мм. Установка	счетчик (водомер)	2	3917,62	109,76	7835	220	5014	2592	11262
		НР - 98%; СП - 8%			1300,52	22,02	2601	44		834	
61	2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	2	35143,00	--	70286	--	70286	--	75909
		СП - 8%			--	--	--	--		5623	
62	2304-0905-1807 РСНБ РК 2015	Краны регулирующие трехходовые КРТПп латунные, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	2612,00	--	5224	--	5224	--	5642
		СП - 8%			--	--	--	--		418	
63	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм.	шт.	8	1897,98	109,76	15184	878	2405	11836	29181
		НР - 98%; СП - 8%			1487,64	22,02	11901	176		2162	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	2304-0101-1001 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые 30ч6бр, СЛМЗ, клиновые, параллельные с выдвижным шпинделем фланцевые, PN 16, DN 50 ГОСТ 5762- СП - 8%	шт.	6	9643,00 --	-- --	57858 --	-- --	57858	-- 4629	62487
65	2304-1001-1201 РСНБ РК 2015	Клапан обратный поворотный фланцевый 19ч21р (бр) вода, пар, нефть Т 225°С PN 16, DN 50 ГОСТ 11823-91 СП - 8%	шт.	2	4997,00 --	-- --	9994 --	-- --	9994	-- 800	10794
66	1116-0301-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР - 98%; СП - 8%	м трубопровода	6	2499,66 409,57	30,48 11,34	14998 2457	183 68	12358	2475 1398	18871
67	2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 СП - 8%	м	6	922,00 --	-- --	5532 --	-- --	5532	-- 443	5975
68	2302-0101-1406 РСНБ РК 2015	Муфты прямые стальные с цилиндрической резьбой без покрытия для соединения водогазопроводных труб DN 50 ГОСТ 8965-75 (ГОСТ 8966-75) СП - 8%	шт.	2	507,00 --	-- --	1014 --	-- --	1014	-- 81	1095
69	2302-0101-2501 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из коррозионно-стойкой стали марки 10Х17Н13М2Т, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 30753-2001 СП - 8%	шт.	2	5758,00 --	-- --	11516 --	-- --	11516	-- 921	12437
70	2303-0103-0801 РСНБ РК 2015	Головка соединительная ГЦ-50 ГОСТ Р 53279-2009 СП - 8%	шт.	2	724,00 --	-- --	1448 --	-- --	1448	-- 116	1564
71	2302-0101-0607 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376- СП - 8%	шт.	4	633,00 --	-- --	2532 --	-- --	2532	-- 203	2735
72	2302-0101-1007 РСНБ РК 2015	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 40 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ СП - 8%	шт.	2	299,00 --	-- --	598 --	-- --	598	-- 48	646
73	2302-0103-0106 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 40 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	12	904,00 --	-- --	10848 --	-- --	10848	-- 868	11716
74	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 12816-80 СП - 8%	шт.	20	1080,00 --	-- --	21600 --	-- --	21600	-- 1728	23328
				КЖ							
75	1101-0101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР - 23%; СП - 8%	м3 грунта	43,5786	186,84 8,87	177,98 39,30	8142 386	7756 1713	--	1511 772	10426
76	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство НР - 48%; СП - 8%	м3	7,24	24720,55 1040,85	1049,56 199,61	178977 7536	7599 1445	163842	8173 14972	202121
77	1123-0601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	5,522	31854,22	6259,59	175899	34565	96281	57667	252251

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			8158,74	2389,83	45053	13197		18685	
78	2106-0405-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Стремянки /Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,0054	504755,00	--	2726	--	2726	--	2944
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
79	2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	29975,00	--	119900	--	119900	--	129492
		СП - 8%			--	--	--	--		9592	
80	2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	21245,00	--	84980	--	84980	--	91778
		СП - 8%			--	--	--	--		6798	
81	2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	35021,00	--	70042	--	70042	--	75645
		СП - 8%			--	--	--	--		5603	
82	2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	шт.	2	4639,00	--	9278	--	9278	--	10020
		СП - 8%			--	--	--	--		742	
83	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	4	4586,00	--	18344	--	18344	--	19812
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
84	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2	19408,00	--	38816	--	38816	--	41921
		СП - 8%			--	--	--	--		3105	
85	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,6	26119,99	1049,56	15672	630	14417	677	17657
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	625	120		1308	
86	1122-0101-0101 РСНБ РК 2015	Трубы водопроводные асбестоцементные, диаметр труб 100 мм. Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0024	999141,66	6313,44	2398	15	1716	668	3311
		НР - 99%; СП - 8%			278100,00	3011,73	667	7		245	
87	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,9	9585,77	1461,62	8627	1315	6666	1113	10520
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	646	551		779	
88	1111-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6	2462,40	130,60	14774	784	12633	1513	17590
		НР - 94%; СП - 8%			226,18	42,08	1357	252		1303	
		Крышка деревянная									
89	1110-0110-0101 РСНБ РК 2015	Каркас из брусьев. Установка	м3	0,00558	126252,15	1185,51	704	7	453	222	1001
		НР - 90%; СП - 8%			43758,00	451,29	244	3		74	
90	2113-0209-0102 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 2,5 мм х 50 мм до 3,5 мм х 90 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,185	344,00	--	64	--	64	--	69
		СП - 8%			--	--	--	--		5	
				ОВ							
91	1120-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,44	5971,38	47,50	44427	353	32561	11411	60305
		НР - 98%; СП - 8%			1547,47	17,60	11513	131		4467	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	1120-0801-0101 РСНБ РК 2015	Дефлекторы, диаметр патрубка 280 мм. Установка *НР - 98%, СП - 8%*	дефлектор	2	7634,68 2562,68	61,36 11,56	15269 5125	123 23	10021	5046 1625	21940
93	1120-0501-0101 РСНБ РК 2015	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка *НР - 98%; СП - 8%*	заслонка	2	1479,74 1106,32	40,48 11,56	2959 2213	81 23	665	2191 412	5563
94	2305-0302-1301 РСНБ РК 2015	Заслонка воздушная унифицированная АЗД 133 круглого сечения с ручным управлением диаметр 200 мм *СП - 8%*	шт.	2	4362,00 --	-- --	8724 --	-- --	8724	-- 698	9422
				Перевозка, расстояние 250 (-30) км							
95	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 *СП - 8%*	т	34,363	2971,00 --	-- --	102092 --	-- --		-- 8167	110260
96	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	687,26	13,00 --	-- --	8934 --	-- --		-- 715	9649
97	4102-0103-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 *СП - 8%*	т	0,256	3495,00 --	-- --	895 --	-- --		-- 72	966
98	4102-0103-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	5,12	15,00 --	-- --	77 --	-- --		-- 6	83
99	4102-0103-3902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 *СП - 8%*	т	0,107	4870,00 --	-- --	521 --	-- --		-- 42	563
100	4102-0103-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	2,14	21,00 --	-- --	45 --	-- --		-- 4	49
101	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	29,786	1378,00 --	-- --	41045 --	-- --		-- 3284	44329
102	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км *СП - 8%*	т·км	5659,34	27,00 --	-- --	152802 --	-- --		-- 12224	165026
103	4108-0201-3030 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 30 *СП - 8%*	т	1,47	1507,00 --	-- --	2215 --	-- --		-- 177	2393
104	4108-0201-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка автомобилями трубовозами вне населенных пунктов. Грузоподъемность 13 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 30 км *СП - 8%*	т·км	279,3	36,00 --	-- --	10055 --	-- --		-- 804	10859
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2964221 392962	560143 141963	1318285 374150	379864 237595	3581681
	Стоимость оборудования		Тенге				374150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				374150				
	Стоимость монтажных работ		Тенге				824941				
	Материалы		Тенге				19				
	Всего заработная плата		Тенге					370351			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				120944				
		Накладные расходы	Тенге				225914				
		Сметная прибыль	Тенге				84068				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1134923				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								297
		Сметная заработная плата	Тенге					370351			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1138962				
	Материалы		Тенге				306559				
	Всего заработная плата		Тенге					127780			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				216				
	Местные материалы		Тенге				302544				
	Транспортные расходы		Тенге				318682				
		Накладные расходы	Тенге				117891				
		Сметная прибыль	Тенге				100548				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1357400				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								117
		Сметная заработная плата	Тенге					127780			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2726				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2726				
		Сметная прибыль	Тенге				218				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				2944				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				623444				
	Материалы		Тенге				67459				
	Всего заработная плата		Тенге					36794			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				517818				
	Сдача и испытание		Тенге				939				
		Накладные расходы	Тенге				36058				
		Сметная прибыль	Тенге				52760				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				712262				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								37
		Сметная заработная плата	Тенге					36794			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				3581679				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								450
		Сметная заработная плата	Тенге					534925			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5067732**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				574159				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					703871			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					184224			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2187072		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Перевозка грузов	Тенге				318681				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						374150		
		- Накладные расходы	Тенге							562127	
		- Сметная прибыль	Тенге							347677	
		Водонапорная насосная станция. Фундамент под контейнер для системы подготовки воды									
		Фундамент монолитный Ф1									
1	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	4,002	327,69	320,78	1311	1284	--	170	1600
		НР - 72%; СП - 8%			6,91	52,01	28	208		118	
2	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,726	9585,77	1461,62	6959	1061	5377	898	8486
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	521	444		629	
3	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,726	26119,99	1049,56	18963	762	17445	820	21365
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	756	145		1583	
4	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	2,016	35375,35	1907,18	71317	3845	60389	7076	84664
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	7083	692		6271	
5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,176088	195133,00	--	34361	--	34361	--	37109
		СП - 8%			--	--	--	--		2749	
		Фундамент монолитный Ф2									
6	1101-0101-0411 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	0,966	327,69	320,78	317	310	--	41	386
		НР - 72%; СП - 8%			6,91	52,01	7	50		29	
7	1106-0101-0120 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство	м3	0,84	35375,35	1907,18	29715	1602	25162	2948	35277
		НР - 91%; СП - 8%			3513,60	343,23	2951	288		2613	
8	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,013104	195133,00	--	2557	--	2557	--	2762
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
9	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08131	187578,00	--	15252	--	15252	--	16472
		СП - 8%			--	--	--	--		1220	
10	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00616	200647,00	--	1236	--	1236	--	1335
		СП - 8%			--	--	--	--		99	
		Гидроизоляция									
11	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и Доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	26,64	826,44	19,07	22016	508	15386	5748	29986
		НР - 93%; СП - 8%			229,81	2,20	6122	59		2221	
12	1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и Доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя	м2 поверхности	11,58	2013,11	42,03	23312	487	20681	2077	27420
		НР - 93%; СП - 8%			185,12	7,71	2144	89		2031	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка									
13	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	8,333	9585,77	1461,62	79878	12180	61713	10307	97400
		НР - 93%; СП - 8%			718,25	611,74	5985	5098		7215	
14	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,612	29946,01	1049,56	48273	1692	44903	1820	54100
		НР - 91%; СП - 8%			1040,85	199,61	1678	322		4007	
15	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08436	195133,00	--	16461	--	16461	--	17778
		СП - 8%			--	--	--	--		1317	
		Перевозка, расстояние 250 (-30) км									
16	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200	т	16,344	2971,00	--	48558	--		--	52443
		СП - 8%			--	--	--	--		3885	
17	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	326,88	13,00	--	4249	--		--	4589
		СП - 8%			--	--	--	--		340	
18	4102-0103-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200	т	0,252	3495,00	--	881	--		--	951
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
19	4102-0103-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км	т·км	5,04	15,00	--	76	--		--	82
		СП - 8%			--	--	--	--		6	
20	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,317	1378,00	--	18351	--		--	19819
		СП - 8%			--	--	--	--		1468	
21	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км	т·км	2530,23	27,00	--	68316	--		--	73782
		СП - 8%			--	--	--	--		5465	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**587806**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				27275				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					23730			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7395			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						320923		
		- Перевозка грузов	Тенге				140431				
		- Накладные расходы	Тенге							31905	
		- Сметная прибыль	Тенге							43541	
		Благоустройство насосная 1-го подъема									
		Покрытие асфальтобетонное									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог. добавлен песок - 1,10 м3	м3 материала основания в плотном теле	27,813	2675,66	956,00	74418	26589	44561	9238	90349

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			117,50	190,05	3268	5286		6693	
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	278,13	1402,53	208,80	390086	58075	324255	27533	451028
					27,89	63,78	7756	17738		33409	
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101. 1127-0403-0102. 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	278,13	81,97	10,74	22799	2988	19811	1002	25705
					--	3,33	--	927		1904	
4	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	129	2206,97	27,51	284699	3549	199662	89404	404031
					631,69	10,03	81488	1294		29928	
5	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	6,966	49241,00	--	343013	--	343013	--	370454
					--	--	--	--		27441	
		Перевозка, расстояние 250 (-30) км									
6	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км *СП - 8%*	т	842,062	2971,00	--	2501766	--		--	2701907
					--	--	--	--		200141	
7	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	16841,24	13,00	--	218936	--		--	236451
					--	--	--	--		17515	
8	4102-0103-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км *СП - 8%*	т	0,251	3495,00	--	877	--		--	947
					--	--	--	--		70	
9	4102-0103-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	5,02	15,00	--	75	--		--	81
					--	--	--	--		6	
10	4102-0103-3902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 км *СП - 8%*	т	2,325	4870,00	--	11323	--		--	12229
					--	--	--	--		906	
	4102-0103-3991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	46,5	21,00	--	977	--		--	1055
					--	--	--	--		78	
	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	18,436	1378,00	--	25405	--		--	27437
					--	--	--	--		2032	
	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км *СП - 8%*	т·км	3502,84	27,00	--	94577	--		--	102143
					--	--	--	--		7566	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**4423817**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				92512				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					91201			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					25245			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						931302		
		- Перевозка грузов	Тенге				2853936				
		- Накладные расходы	Тенге							127177	
		- Сметная прибыль	Тенге							327689	
		Благоустройство насосная 2-го подъема									
		Покрытие тротуарное									
1	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	36,288	2675,66 117,50	956,00 190,05	97094 4264	34691 6897	58139	12053 8732	117879
2	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	453,6	1402,53 27,89	208,80 63,78	636188 12649	94713 28928	528826	44903 54487	735578
3	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=5	Вычитается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	453,6	-409,86 --	-53,72 -16,67	-185914 --	-24369 -7563	-161545	-8168 -15527	-209608
4	1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса в15, применен коэффициент к норме расхода бетона в15 (м200) - 0,8 *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	905,4	1495,42 631,69	27,51 10,03	1353958 571932	24906 9081	757120	627494 158516	2139968
5	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	14,4864	44259,00 --	-- --	641154 --	-- --	641154	-- 51292	692446
		Покрытие асфальтобетонное									
6	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27 п.1.39, таблица 1	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок - 1,10 м3 *НР - 108%; СП - 8%*	м3 материала основания в плотном теле	50,78	2675,66 117,50	956,00 190,05	135870 5967	48546 9651	81357	16867 12219	164956
7	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	507,8	1402,53 27,89	208,80 63,78	712205 14160	106030 32385	592015	50269 60998	823472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127- *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	507,8	81,97	10,74	41626	5456	36170	1829	46931
					--	3,33	--	1693		3476	
9	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортового камня	135,6	2206,97	27,51	299265	3730	209878	93979	424703
					631,69	10,03	85657	1360		31459	
10	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	5,8308	49241,00	--	287114	--	287114	--	310084
					--	--	--	--		22969	
		Перевозка, расстояние 250 (-30) км									
11	4102-0103-1902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 км *СП - 8%*	т	903,67	2971,00	--	2684804	--		--	2899588
					--	--	--	--		214784	
12	4102-0103-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	18073,4	13,00	--	234954	--		--	253751
					--	--	--	--		18796	
13	4102-0103-2902 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 км *СП - 8%*	т	1,238	3495,00	--	4327	--		--	4673
					--	--	--	--		346	
14	4102-0103-2991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км *СП - 8%*	т·км	24,76	15,00	--	371	--		--	401
					--	--	--	--		30	
15	4106-0101-1030 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км *СП - 8%*	т	88,371	1378,00	--	121775	--		--	131517
					--	--	--	--		9742	
16	4106-0101-1991 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км *СП - 8%*	т·км	16790,49	27,00	--	453343	--		--	489611
					--	--	--	--		36267	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**9025950**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				694629				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					293704			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					82432			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3030228		
		- Перевозка грузов	Тенге				3499574				
		- Накладные расходы	Тенге							839226	
		- Сметная прибыль	Тенге							668586	
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**19528967**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		Временные здания и сооружения 2%	Тенге				390 579				
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	Тенге				19 919 546				

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время	Тенге				412 335				
	ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	Тенге				20 331 881				
	Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге				406 638				
	ИТОГО сметная стоимость	Тенге				20 738 519				
	в том числе в текущих ценах на 2019 год-100% К=1,0498961	Тенге				21 773 290				
	Итого с понижающим коэфицентом (90%)	Тенге				19 570 692				
	Налог на добавленную стоимость - 12%	Тенге				2 348 483				
	ВСЕГО ПО АКТУ	**Тенге**				**21 919 175**				

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"

Подрядчик:
ТОО "Сэт-Сервис"

Технадзор:
ТОО "АктауСтройЭксперт"

Авторский надзор:
ТОО "STROYCONSALTING"