Приложение 50
К приказу Министра финансов
Республики Казахстан
20 декабря 2012 г. № 562

Форма Р - 1

Заказчик ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района", Западно-Казахстанская область, Каратобинский район, с.Каратобе, КУРМАНГАЛИЕВА, 19

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

БИН 101240008312

Исполнитель ТОО "Сэт-Сервис", Кызылординская область, г.Кызылорда, Сауле

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

БИН 020140003665

Договор (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2021 года к догов , 03.06.2019 года

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)*

| Номер документа | Дата составления |
|---|---|
| 1 | 24.05.2021 г. |

| Номер по порядку | Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии) | Дата выполнения работ (оказания услуг)** | Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)*** | Единица измерения | Выполнено работ (оказано услуг) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | количество | цена за единицу | стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | "Строительство внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО" | май 2021 г | | работа | 1 | 30 181 925 | 30 181 925 |
| | | | | Итого | | 30 181 925 | 30 181 925 |

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика Тридцать миллионов сто восемьдесят одна тысяча девятьсот двадцать пять тенге ноль тиын

*наименование, количество, стоимость*

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал директор / _____ /Иманова Р.С.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

Принял руководитель / _____ /Омарова С.Ш.
должность подпись расшифровка подписи
М.П.

*Применяется для приемки-передачи выполненных работ (оказанных услуг), за исключением строительно-монтажных работ.
**Заполняется в случае, если даты выполненных работ (оказанных услуг) приходятся на различные периоды, а также в случае, если даты выполнения работ (оказания услуг) и даты подписания (принятия) работ (услуг) различны.
***Заполняется в случае наличия отчета о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах.

Утверждена
приказом Министерства по инвестициям
и развитию РК
от "19" сентября 2018г. №656

**Заказчик:** **Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"**
**Подрядчик:** **ТОО «Сэт-Сервис»**
**Объект:** **"Строительство внутрипоселкового водопровода с. Жусандыой Каратобинского района ЗКО"**

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за МАЙ месяц 2021 года**

| | код заказчика | | код подрядчика | | Договор | | Источник финансирования | | организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | номер | дата | наименов. | код | наименование | код |
| | | | | | **№22** | **03.06.2019 г** | | | | |
| | | | | | **дополнительное соглашение** | | | | | |
| | | | | | **№2** | **19.02.2021 г** | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тыс. тенге | | | | | | | | налог на добавленную стоимость (по графе 2) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | с начала года по отчетный месяц включительно с НДС | в отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | строительно-монтажные работы по смете | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Строительство внутрипоселкового водопровода с. Жусандыой Каратобинского района ЗКО** | **30 181 928** | **26 948 147** | | | | | | | **3 233 778** | **30 181 925** |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____

**Подрядчик:**
ТОО "Сэт-Сервис" _____

**Технадзор:**
ТОО "Актау СтройЭксперт" Калиев А.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "STROYCONSALTING" _____

...енное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района"
...О "Сэт-Сервис"
...ание объекта: "Строительство внутрипоселкового водопровода с.Жусандыой Каратобинского района ЗКО"
...вор: Дополнительное соглашение №2 от 19.02.2021 года к договору №22 от 03 июня 2019 года

**Акт выполненных работ**

за май месяц 2021 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | ***Водонапорная насосная станция. Технологическая часть*** | | | | | | | | | |
| 1 | 1307-0401-0402 РСНБ РК 2015 | Агрегат насосный центробежный с вертикальным валом конденсатный, масса 1,06 т. Монтаж оборудования | комплект | 1 | 351998,43 | 218014,01 | 351998 | 218014 | 9 | 112957 | 502152 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 133975,00 | 51200,58 | 133975 | 51201 | | 37196 | |
| 2 | | Насосная станция HYDRO MPC-E 4CR 20-5 | компл. | 1 | 6357142,86 | -- | 6357143 | -- | | -- | 6357143 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 6357143 | -- | |
| 3 | 1322-0203-0102 РСНБ РК 2015 | Установка водоочистная. Монтаж оборудования | т | 2 | 104044,81 | 40651,59 | 208090 | 81303 | 6087 | 99523 | 332222 |
| | | НР - 61%; СП - 8% | | | 60350,00 | 21226,19 | 120700 | 42452 | | 24609 | |
| 4 | | Установка обеззораживания воды УОВ-3,0м-4 произв. 4м3/час | компл. | 2 | 526785,71 | -- | 1053571 | -- | | -- | 1053571 |
| | | | | | -- | -- | -- | -- | 1053571 | -- | |
| 5 | 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка | км трубопровода | 0,002 | 301237,40 | 92929,08 | 602 | 186 | 9 | 452 | 1139 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 203312,00 | 25180,63 | 407 | 50 | | 84 | |
| 6 | 2301-0501-1207 РСНБ РК 2015 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17,6 - 110х6,3 питьевая ГОСТ 18599-2001 | м | 2 | 1397,00 | -- | 2794 | -- | 2794 | -- | 3018 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 224 | |
| 7 | 1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 | Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка | м трубопровода | 22,6 | 3461,08 | 63,71 | 78220 | 1440 | 58396 | 18458 | 104413 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 813,45 | 19,96 | 18384 | 451 | | 7734 | |
| 8 | 1116-0901-0503 РСНБ РК 2015 | Счетчики (водомеры), диаметр до 80 мм. Установка | счетчик (водомер) | 1 | 5667,29 | 144,16 | 5667 | 144 | 3732 | 1777 | 8039 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 1790,88 | 22,02 | 1791 | 22 | | 596 | |
| 9 | 2303-0301-0307 РСНБ РК 2015 | Счетчики холодной воды класса С, DN 65, Q 20 м3/ч | шт. | 1 | 204630,00 | -- | 204630 | -- | 204630 | -- | 221000 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16370 | |
| 10 | 1122-0901-0103 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка | задвижка или клапан | 18 | 1771,17 | 74,34 | 31881 | 1338 | 5948 | 24938 | 61364 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 1366,40 | 33,03 | 24595 | 595 | | 4546 | |
| 11 | 2304-0102-0105 РСНБ РК 2015 | Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10, DN 100, типа FAF ГОСТ | шт. | 14 | 57842,00 | -- | 809788 | -- | 809788 | -- | 874571 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 64783 | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 209 РК 2015 | Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 100, типа FAF ГОСТ 11823-91 | шт. | 4 | 69743,00 | -- | 278972 | -- | 278972 | -- | 301290 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22318 | |
| 13 | 1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 | Манометры с трехходовым краном. Установка | комплект | 8 | 2476,34 | -- | 19811 | -- | 17739 | 2031 | 23589 |
| | | НР - 98%; СП - 8% | | | 259,00 | -- | 2072 | -- | | 1747 | |
| 14 | 1122-0901-0101 РСНБ РК 2015 | Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка | задвижка или клапан | 8 | 1058,39 | 24,78 | 8467 | 198 | 1398 | 6890 | 16585 |
| | | НР - 99%; СП - 8% | | | 858,88 | 11,01 | 6871 | 88 | | 1229 | |
| 15 | 2304-0902-1402 РСНБ РК 2015 | Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005 | шт. | 8 | 8429,00 | -- | 67432 | -- | 67432 | -- | 72827 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5395 | |
| 16 | 2302-0304-2220 РСНБ РК 2015 | Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110x90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010 | шт. | 4 | 8311,00 | -- | 33244 | -- | 33244 | -- | 35904 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2660 | |
| 17 | 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015 | Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376- | шт. | 12 | 2541,00 | -- | 30492 | -- | 30492 | -- | 32931 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2439 | |
| 18 | 2302-0101-0202 РСНБ РК 2015 | Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) | шт. | 8 | 1466,00 | -- | 11728 | -- | 11728 | -- | 12666 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 938 | |
| 19 | 2302-0103-0110 РСНБ РК 2015 | Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 100 ГОСТ 12816-80 | шт. | 38 | 2169,00 | -- | 82422 | -- | 82422 | -- | 89016 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 6594 | |
| | | | | Перевозка, расстояние 250 (-30) км | | | | | | | |
| 20 | 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 | т | 3,225 | 2971,00 | -- | 9581 | -- | | -- | 10348 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 767 | |
| 21 | 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 64,5 | 13,00 | -- | 839 | -- | | -- | 906 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 67 | |
| 22 | 4102-0103-2902 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 | т | 0,2 | 3495,00 | -- | 699 | -- | | -- | 755 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 56 | |
| 23 | 4102-0103-2991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 4 | 15,00 | -- | 60 | -- | | -- | 65 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 5 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **10115514** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 308795 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 302623 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 94859 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 1614820 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 11179 | | | | |
| | | - Оборудование, инвентарь | Тенге | | | | | | 7410714 | | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 267026 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 200357 | |
| | | ***Благоустройство насосная 1-го подъема*** | | | | | | | | | |
| | | Срезка и перевозка непригодного/растительного грунта | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 750 | 37,55 | 37,55 | 28162 | 28162 | -- | 6993 | 37967 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 12,95 | -- | 9712 | | 2812 | |
| 2 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 750 | 150,40 | 144,04 | 112799 | 108028 | 145 | 23025 | 146689 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6,17 | 36,47 | 4626 | 27353 | | 10866 | |
| 3 | 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 900 | 104,00 | -- | 93600 | -- | | -- | 101088 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 7488 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 750 | 14,81 | 12,58 | 11108 | 9438 | 97 | 3687 | 15978 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2,10 | 4,73 | 1573 | 3548 | | 1184 | |
| | | подвоз грунта | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПТАСНП" с ковшом | м3 грунта | 1446 | 459,67 | 442,11 | 664676 | 639290 | 1115 | 100312 | 826187 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 16,78 | 79,57 | 24271 | 115052 | | 61199 | |
| 6 | 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 1735,2 | 104,00 | -- | 180461 | -- | | -- | 194898 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 14437 | |
| 7 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 1446 | 14,81 | 12,58 | 21416 | 18197 | 187 | 7108 | 30805 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2,10 | 4,73 | 3032 | 6840 | | 2282 | |
| | | Разработка грунта | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1699 | 43,88 | 43,88 | 74559 | 74559 | -- | 18513 | 100518 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 15,13 | -- | 25713 | | 7446 | |
| 9 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения | м3 грунта | 1699 | 75,10 | 75,10 | 127593 | 127593 | -- | 31682 | 172017 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 25,90 | -- | 44002 | | 12742 | |
| 10 | 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см | м3 уплотненного | 1699 | 103,96 | 103,96 | 176634 | 176634 | -- | 46676 | 241174 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 38,16 | -- | 64827 | | 17865 | |
| 11 | 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см | м3 уплотненного | 1699 | 519,82 | 519,82 | 883169 | 883169 | -- | 233378 | 1205871 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 190,78 | -- | 324136 | | 89324 | |
| 12 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного | 1699 | 84,02 | 66,25 | 142741 | 112552 | 16820 | 26057 | 182303 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,87 | 13,43 | 13369 | 22821 | | 13504 | |
| 13 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 4796 | 1,34 | 1,34 | 6406 | 6406 | -- | 1591 | 8636 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 0,46 | -- | 2209 | | 640 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | **3264131** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 46871 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 2184028 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 646213 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 18364 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 274061 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 499022 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 241789 | |
| | | ***Благоустройство насосная 2-го подъема*** | | | | | | | | | |
| | | Срезка и перевозка непригодного/растительного грунта | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0104-0101 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2283 | 37,55 | 37,55 | 85725 | 85725 | -- | 21286 | 115572 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 12,95 | -- | 29564 | | 8561 | |
| 2 | 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Погрузка избыточного растительного грунта на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 2283 | 150,40 | 144,04 | 343359 | 328837 | 440 | 70087 | 446522 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 6,17 | 36,47 | 14082 | 83262 | | 33076 | |
| 3 | 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка непригодного грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 2739,6 | 104,00 | -- | 284918 | -- | | -- | 307712 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22793 | |
| 4 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2283 | 14,81 | 12,58 | 33812 | 28730 | 294 | 11222 | 48637 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2,10 | 4,73 | 4788 | 10799 | | 3603 | |
| | | подвоз грунта | | | | | | | | | |
| 5 | 1101-0102-0411 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами типа "НПТАСНІ" с ковшом | м3 грунта | 2017 | 459,67 | 442,11 | 927145 | 891735 | 1555 | 139923 | 1152434 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 16,78 | 79,57 | 33855 | 160483 | | 85365 | |
| 6 | 4102-0102-1003 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км | т | 2420,4 | 104,00 | -- | 251722 | -- | | -- | 271859 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 20138 | |
| 7 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале | м3 грунта | 2017 | 14,81 | 12,58 | 29872 | 25383 | 259 | 9915 | 42970 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 2,10 | 4,73 | 4230 | 9541 | | 3183 | |
| | | Разработка грунта | | | | | | | | | |
| 8 | 1101-0104-0102 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 2017 | 43,88 | 43,88 | 88514 | 88514 | -- | 21978 | 119332 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 15,13 | -- | 30525 | | 8839 | |
| 9 | 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=2 | Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения | м3 грунта | 2017 | 75,10 | 75,10 | 151474 | 151474 | -- | 37611 | 204213 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 25,90 | -- | 52238 | | 15127 | |
| 10 | 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см | м3 уплотненного | 2017 | 103,96 | 103,96 | 209694 | 209694 | -- | 55412 | 286314 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 38,16 | -- | 76961 | | 21208 | |
| 11 | 1101-0201-0202 РСНБ РК 2015 К=5 | Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см | м3 уплотненного | 2017 | 519,82 | 519,82 | 1048471 | 1048471 | -- | 277059 | 1431572 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 190,78 | -- | 384804 | | 106042 | |
| 12 | 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015 | Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой | м3 уплотненного | 2017 | 84,02 | 66,25 | 169458 | 133618 | 19968 | 30934 | 216424 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,87 | 13,43 | 15872 | 27093 | | 16031 | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 0701 РК 2015 | Площади. Планировка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) | м2 спланированной поверхности за проход бульдозера | 9000 | 1,34 | 1,34 | 12020 | 12020 | -- | 2985 | 16205 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | -- | 0,46 | -- | 4145 | | 1200 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **4659766** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 72826 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 3004203 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 869415 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22516 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 536640 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 678412 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 345166 | |

***Ограждение насосная 1-го подъема***

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | МУ-1, МУ-2 | | | | | | | | | |
| 1 | 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство | м3 | 0,506 | 33483,82 | 1099,11 | 16943 | 556 | 14103 | 2179 | 20652 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 4512,90 | 220,38 | 2284 | 112 | | 1530 | |
| 2 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01992 | 200647,00 | -- | 3997 | -- | 3997 | -- | 4317 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 320 | |
| 3 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,003552 | 195133,00 | -- | 693 | -- | 693 | -- | 749 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 55 | |
| | | Ограждение железобетонное | | | | | | | | | |
| 4 | 1107-0111-0102 РСНБ РК 2015 | Ограды железобетонные из панелей длиной 3 м. Установка | м оград | 275 | 2360,33 | 1335,29 | 649091 | 367204 | 37643 | 444523 | 1181103 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 888,16 | 481,71 | 244244 | 132471 | | 87489 | |
| 5 | 2104-1202-9902 РСНБ РК 2015 | Панели оград решетчатые, рельефные, комбинированные (глухие и решетчатые) из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92 | м3 | 62,26 | 65700,00 | -- | 4090482 | -- | 4090482 | -- | 4417721 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 327239 | |
| 6 | 2104-9999-9917 РСНБ РК 2015 | Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476- | м3 | 28,589 | 47802,00 | -- | 1366611 | -- | 1366611 | -- | 1475940 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 109329 | |
| 7 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 700,13 | 826,44 | 19,07 | 578615 | 13354 | 404366 | 151067 | 788056 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 229,81 | 2,20 | 160895 | 1542 | | 58375 | |
| | | Калитка | | | | | | | | | |
| 8 | 1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 | Калитки. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 10224,32 | 97,42 | 10224 | 97 | 1154 | 10627 | 22519 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 8972,55 | 33,42 | 8973 | 33 | | 1668 | |
| 9 | 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу | т конструкций | 0,04223 | 141077,14 | 35689,28 | 5958 | 1507 | 220 | 3237 | 9931 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 100191,00 | 10907,34 | 4231 | 461 | | 736 | |
| 10 | 2105-0206-0803 РСНБ РК 2015 | Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 х 100 мм до 160 х 160 мм ГОСТ 13663-86 | т | 0,03956 | 248133,00 | -- | 9816 | -- | 9816 | -- | 10601 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 785 | |
| | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,00121 | 224507,00 | -- | 272 | -- | 272 | -- | 293 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 22 | |
| 12 | 2105-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97 | т | 0,00146 | 220203,00 | -- | 321 | -- | 321 | -- | 347 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 26 | |
| 13 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,04971 | 147758,31 | 10441,45 | 7345 | 519 | 258 | 4609 | 12911 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 132120,00 | 2261,34 | 6568 | 112 | | 956 | |
| 14 | 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663- | т | 0,03453 | 253189,00 | -- | 8743 | -- | 8743 | -- | 9442 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 699 | |
| 15 | 2105-0306-0122 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006) | т | 0,00908 | 314417,00 | -- | 2855 | -- | 2855 | -- | 3083 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 228 | |
| 16 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00016 | 200647,00 | -- | 32 | -- | 32 | -- | 35 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 3 | |
| 17 | 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Калитка. Облицовка стальным профилированным листом | м2 | 1,96 | 313,48 | 10,47 | 614 | 21 | 21 | 400 | 1096 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 291,82 | 3,98 | 572 | 8 | | 81 | |
| 18 | 2110-0103-0108 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 1,96 | 1772,00 | -- | 3473 | -- | 3473 | -- | 3751 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 278 | |
| 19 | 2109-0404-0301 РСНБ РК 2015 | Замок цилиндровый врезной ЗВ1 ГОСТ 5089-2011 | шт. | 1 | 1654,00 | -- | 1654 | -- | 1654 | -- | 1786 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 132 | |
| 20 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 2 | 298,00 | -- | 596 | -- | 596 | -- | 644 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 48 | |
| | | Ворота | | | | | | | | | |
| 21 | 1107-0111-0201 РСНБ РК 2015 | Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических | шт. | 1 | 31422,02 | 4382,24 | 31422 | 4382 | 7068 | 25424 | 61394 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 19971,60 | 1574,53 | 19972 | 1575 | | 4548 | |
| 22 | 1109-0701-0127 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 | Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) | т конструкций | 0,16482 | 147758,31 | 10441,45 | 24354 | 1721 | 857 | 15283 | 42807 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 132120,00 | 2261,34 | 21776 | 373 | | 3171 | |
| 23 | 2105-0206-0902 РСНБ РК 2015 | Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм ГОСТ 13663- | т | 0,11056 | 253189,00 | -- | 27993 | -- | 27993 | -- | 30232 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2239 | |
| 24 | 2105-0306-0122 РСНБ РК 2015 | Прокат стальной горячекатаный шестигранный диаметром вписанного круга 30 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2879-2006) | т | 0,02824 | 314417,00 | -- | 8879 | -- | 8879 | -- | 9589 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 710 | |
| 25 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00048 | 200647,00 | -- | 96 | -- | 96 | -- | 104 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 8 | |
| 26 | 1109-0501-0101 РСНБ РК 2015 | Ворота. Облицовка стальным профилированным листом | м2 | 8,34 | 313,48 | 10,47 | 2614 | 87 | 93 | 1702 | 4662 |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 291,82 | 3,98 | 2434 | 33 | | 345 | |
| | 10-0103-0108 РСНБ РК 2015 | Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012 | м2 | 8,34 | 1772,00 | -- | 14778 | -- | 14778 | -- | 15961 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1182 | |
| 28 | 2113-0211-0501 РСНБ РК 2015 | Петля накладная | шт. | 12 | 298,00 | -- | 3576 | -- | 3576 | -- | 3862 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 286 | |
| | | Кронштейн К-1 | | | | | | | | | |
| 29 | 1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж | т конструкций | 0,53469 | 65676,18 | 21113,84 | 35116 | 11289 | 4056 | 16176 | 55395 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 36977,00 | 6866,90 | 19771 | 3672 | | 4103 | |
| 30 | 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005 | т | 0,53469 | 224507,00 | -- | 120042 | -- | 120042 | -- | 129645 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 9603 | |
| 31 | 2113-0201-1103 РСНБ РК 2015 | Болты самоанкерующиеся распорные М5 ГОСТ 28778-90 | шт. | 234 | 29,00 | -- | 6786 | -- | 6786 | -- | 7329 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 543 | |
| 32 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02553 | 200647,00 | -- | 5123 | -- | 5123 | -- | 5532 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 410 | |
| 33 | 2105-0307-1020 РСНБ РК 2015 | Проволока колючая одноосновная рифленая со скобами нормальной точности, оцинкованная, марки КЦ-1 ГОСТ 285-69 | кг | 109,25 | 290,00 | -- | 31683 | -- | 31683 | -- | 34217 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2535 | |
| | | ОГРУНТОВКА И ПОКРАСКА | | | | | | | | | |
| 34 | 1113-0601-0207 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Очистка щетками | м2 | 48,74 | 313,14 | -- | 15262 | -- | -- | 10531 | 27857 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 313,14 | -- | 15262 | -- | | 2063 | |
| 35 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 48,74 | 84,98 | 2,21 | 4142 | 108 | 2237 | 1248 | 5820 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 36,88 | 0,22 | 1797 | 11 | | 431 | |
| 36 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 48,74 | 153,05 | 3,13 | 7460 | 153 | 5206 | 1465 | 9638 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 43,11 | 0,44 | 2101 | 21 | | 714 | |
| | | Перевозка, расстояние 250 (-30) км | | | | | | | | | |
| 37 | 4102-0103-1902 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 200 | т | 228,271 | 2971,00 | -- | 678193 | -- | | -- | 732449 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 54255 | |
| 38 | 4102-0103-1991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 4565,42 | 13,00 | -- | 59350 | -- | | -- | 64098 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 4748 | |
| 39 | 4102-0103-2902 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 200 | т | 1,877 | 3495,00 | -- | 6560 | -- | | -- | 7085 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 525 | |
| 40 | 4102-0103-2991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 37,54 | 15,00 | -- | 563 | -- | | -- | 608 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 45 | |
| 41 | 4102-0103-3902 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. Расстояние перевозки 200 | т | 0,04 | 4870,00 | -- | 195 | -- | | -- | 210 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 16 | |

| | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3-3991 НБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 3. За каждый следующий км свыше 200 км | т·км | 0,8 | 21,00 | -- | 17 | -- | | -- | 18 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 1 | |
| 43 | 4106-0101-1030 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км | т | 5,028 | 1378,00 | -- | 6929 | -- | | -- | 7483 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 554 | |
| 44 | 4106-0101-1991 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов автобетоносмесителями. Объем 6 м3. Класс груза 1. За каждый следующий км свыше 30 км | т·км | 955,32 | 27,00 | -- | 25794 | -- | | -- | 27857 |
| | | СП - 8% | | | -- | -- | -- | -- | | 2063 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | **9248829** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 510880 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 400999 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 140423 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 6185783 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 777601 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 688471 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 685097 | |
| | | **ИТОГО ПО АКТУ:** | **Тенге** | | | | | | | | **27288240** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | строительно-монтажных работ | Тенге | | | | 19 877 526 | | | | |
| | | оборудования, мебели и инвентаря | Тенге | | | | 7 410 714 | | | | |
| | | Временные здания и сооружения 2% | Тенге | | | | 397 551 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8 | Тенге | | | | 20 275 077 | | | | |
| | | Дополнительные затраты при производстве СМР в зимнее время | Тенге | | | | 419 694 | | | | |
| | | ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9 | Тенге | | | | 20 694 771 | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты 2% | Тенге | | | | 413 895 | | | | |
| | | ИТОГО сметная стоимость | Тенге | | | | 28 519 380 | | | | |
| | | в том числе в текущих ценах на 2019 год-100% К=1,0498961 | Тенге | | | | 29 942 386 | | | | |
| | | Итого с понижающим коэфицентом (90%) | Тенге | | | | 26 948 147 | | | | |
| | | Налог на добавленную стоимость - 12% | Тенге | | | | 3 233 778 | | | | |
| | | **ВСЕГО ПО АКТУ** | **Тенге** | | | | **30 181 925** | | | | |

**Заказчик:**
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района" _____

**Подрядчик:**
ТОО "Сэт-Сервис" _____

**Технадзор:**
ТОО "АктауСтройЭксперт" Калиев А.К.

**Авторский надзор:**
ТОО "STROYCONSALTING" _____