	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию
" 30 " августа 2018 года

Заказчик является **ГУ «Уилский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
30900, Актюбинская область, Уилский район, село Уил, ул. Курмангазина, 43
Руководитель Нурымгереев Т. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 30 августа 2018 года**,
ТОО «Информстройсервис» , Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г. А. , г Алга, Есет-батыра, 22, Азизов Рахиб Хазаироглы

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 30 августа 2018 года**,
ТОО "МастерМеталлПласт", Досов Рустам Избасарович аттестованный эксперт, аттестат №KZ07VJE00016173 от 09.03.2016 года

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 30 августа 2018 года**
ТОО «Актобе СтройЭксперт» Абдраимов Ж .Ж.

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **Строительство объекта водопроводной сети в населенном пункте Амангелды Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Коптогайского сельского округа, с. Аманкелды**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Коптогайского сельского округа, с. Аманкелды**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от

"21" 04 2014 года №13 ГУ «Аппарата акима Коптогайского сельского округа»;

наименование органа вынесшего решение

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от "___"_____20___года

№ _____;

наименование органа вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области», 21.06.2017 года**

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) документация

ТОО «АктобеСтройЭксперт» проект № 051/2014

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **ГУ «Уилский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №23 от 03.06.2014**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **1июля 2017 года**;

месяц, год

окончание работ **30 августа 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **шесть месяца**;

фактически, месяц**: двенадцать месяцев** на основании доп. соглашения №1 от 30.03.2018 к договову № 11 от 14.04.2017г.

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Водопроводные сети имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Площадь участка	га	0,95	0,95
Площадь застройки	м2	798,8	798,8
Площадь дорожного покрытия	м2	1646,0	1646,0
Площадь озеленения/Свободная территория	м2	3114,0	3114,0
Плотность застройки	%	8,4	8,4
Плотность озеленения	%	32,8	32,8

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: следующими данными:

- **Насосная станция 1-го подъема (скважины глубиной 30м (2 шт), насосная надземная станция ТП 901-2-177.91), насос центробежный погружной марки KSP-4 N95-DA-6-1.5 ограждение площадок из ж/бетонных панелей размером 84х112м высотой 2 м).**
- **Напорный водопровод от скважин до резервуаров трубы полиэтиленовые ПЭ100, Ру=6.3 бар SDR33 диаметром 90х2,8 мм – 1860 м**
  Водопроводные колодцы диаметром 1,5 м -10 шт
  Водопроводные колодцы диаметром 2,0 м -2 шт
  Вантуз диаметром 50 мм- 3 шт
- **Насосная станция 11-го подъема (размером 5х10 м, насос хозяйстенно-питьевого назначения марки KHDB-40-160NC/A-NL-SI-G-4/2) (2 шт)**
- **Противопожарный насос марки KHDB-50-200NA-NL-SI-G-22/2) (2 шт)**
- **Установка обеззараживания воды AQ-UV-200WD (2 шт)**
- **Хлораторная установка контейнерного типа**
- **Резервуары из сборного ж/б с применением стеновых панелей емкостью 150 м3 (2 шт) типа ТП901-4-58.83 ограждение из ж/бетонных панелей размером 96х112м высотой 2 м).**
- **Водонапорная башня унифицированная стальная заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3, ТП 901-5-29**
- **Напорный водопровод от НС II-го подъема к внутрипоселковой сети трубы полиэтиленов ПЭ100, Ру=8 бар SDR 21 диаметром 110х5,3 мм – 271 м**
- **Внутрипоселковая водопроводная сеть ПЭ100, Ру=8 бар**
- **SDR 21 диаметром 110х5,3 мм – 6226 м**
- **SDR 21 диаметром 63х3,8 мм – 276 м**
- **SDR 33 диаметром 90х2,8 мм – 1745 м**

- **Водопроводные колодцы диаметром 1,5 м -87 шт**
- **Водопроводные колодцы диаметром 2,0 м -23 шт**
- **Пожарные гидранты ГОСТ 8220-85Е-29 шт**
- **Электроснабжение ВЛ-10 кВ-2,685 км., воздушная линия ВЛИ-0,4кВ-0,354 км кабельная линия 0,4 кВ-0,357 км, ж/бетонные опоры ВЛ-10кВ-48 шт ж/бетонные опоры ВЛИ-0,4кВ-16 шт, КТПН-10/04 кВ. мощностью 63 кВА-1 шт., КТПН-10/04 кВ. мощностью 25 кВА-1 шт., ДЭС АД-40С-Т400-РГХПЭ-1**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **238 299,86 тысяч тенге**, в том числе строительно-монтажных работ **214 037,26 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **13 403,11 тысяч тенге**;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **230 909,00 тысяч тенге**, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ **217505,89 тысяч тенге**;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря **13 403,11 тысяч тенге**;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: **Строительство объекта водопроводной сети в населенном пункте Амангелды Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Коптогайского сельского округа, с. Аманкелды**
принять в эксплуатацию.
наименование объекта (комплекса)

Заказчик **ГУ «Уилский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»** руководитель Нурымгереев Т. К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя
Место печати (далее – М.П.)

Технический надзор **ТОО "МастерМеталлПласт", Досов Рустам Избасарович**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

ТОО «АктобеСтройЭксперт» Абдраимов Ж .Ж.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ТОО «Информстройсервис»»**
директор Азизов Рахиб Хазайыроглы

фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя М.П.