Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 235 № 121

Декларация о соответствии

« 30 » августа 2018г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Информстройсервис» , Республика Казахстан, Актюбинская область, Алгинский район, Алгинская г. А. , г Алга, Есет-батыра, 22**

наименование организации, юридический адрес

в лице **Азизов Рахиб Хазаироглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Строительство объекта водопроводной сети в населенном пункте Амангелды Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район, Коптогайского сельского округа, с. Аманкелды**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является является **ГУ «Уилский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» Руководитель Нурымгереев Т. К.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **ТОО «Бабэк-Курылыс»; ТОО «Алихан Ойл 3»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная **ТОО «АктобеСтройЭксперт» проект № 051/2014**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Уилский районный отдел жилищного-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» приказ №23 от 03.06.2014**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - м^2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - м^3)		
В том числе подземной части	м^3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м^2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м^2		число квартир	площадь квартир, м^2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

- **Насосная станция 1-го подъема (скважины глубиной 30м (2 шт), насосная надземная станция ТП 901-2-177.91), насос центробежный погружной марки KSP-4 N95-DA-6-1.5 ограждение площадок из ж/бетонных панелей размером 84х112м высотой 2 м).**
- **Напорный водопровод от скважин до резервуаров трубы полиэтиленовые ПЭ100, Ру=6.3 бар SDR33 диаметром 90х2,8 мм - 1860 м**
  Водопроводные колодцы диаметром 1,5 м -10 шт
  Водопроводные колодцы диаметром 2,0 м -2 шт
  Вантуз диаметром 50 мм- 3 шт
- **Насосная станция 11-го подъема (размером 5х10 м, насос хозяйстенно-питьевого назначения марки KHDB-40-160NC/A-NL-SI-G-4/2) (2 шт)**
- **Противопожарный насос марки KHDB-50-200NA-NL-SI-G-22/2) (2 шт)**
- **Установка обеззараживания воды AQ-UV-200WD (2 шт)**

- **Хлораторная установка контейнерного типа**
- **Резервуары из сборного ж/б с применением стеновых панелей емкостью 150 м3 (2 шт) типа ТП901-4-58.83 ограждение из ж/бетонных панелей размером 96х112м высотой 2 м).**
- **Водонапорная башня унифицированная стальная заводского изготовления (системы Рожновского) емкостью 25 м3, ТП 901-5-29**
- **Напорный водопровод от НС Н-го подъема к внутрипоселковой сети трубы полиэтиленов ПЭ100, Ру=8 бар SDR 21 диаметром 110х5,3 мм -271 м**
- **Внутрипоселковая водопроводная сеть ПЭ100, Ру=8 бар**
- **SDR 21 диаметром 110х5,3 мм - 6226 м**
- **SDR 21 диаметром 63х3,8 мм - 276 м**
- **SDR 33 диаметром 90х2,8 мм - 1745 м**
- **Водопроводные колодцы диаметром 1,5 м -87 шт**
- **Водопроводные колодцы диаметром 2,0 м -23 шт**
- **Пожарные гидранты ГОСТ 8220-85Е-29 шт**
- **Электроснабжение ВЛ-10 кВ-2,685 км., воздушная линия ВЛИ-0,4кВ-0,354 км кабельная линия 0,4 кВ-0,357 км, ж/бетонные опоры ВЛ-10кВ-48 шт ж/бетонные опоры ВЛИ-0,4кВ-16 шт, КТПН-10/04 кВ. мощностью 63 кВА-1 шт., КТПН-10/04 кВ. мощностью 25 кВА-1 шт., ДЭС АД-40С-Т400-РГХПЭ-1**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **1июля 2017 года**;

месяц, год

окончание работ **30 августа 2018 года**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **шесть месяца**;

фактически, месяц**: двенадцать месяцев** на основании доп. соглашения №1 от 30.03.2018 к договору № 11 от 14.04.2017г.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО «Информстройсервис» , Азизов РахибХазаироглы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает объект **Строительство объекта водопроводной сети в населенном пункте Аманкелды Республика Казахстан, Актюбинская область, Уилский район Коптогайского сельского округа, с. Аманкелды**

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Информстройсервис» _____ **Азизов Рахиб Хазаироглы**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.