ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"
СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"
ДОГОВОР №15/4 от 01.05.2024г.
Наименование стройки: Строительство системы обеспечения водоснабжения с. Ерназар Жамбылского района Жамбылской области

С П Р А В К А №
о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования Наименов.	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		15/4					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строи-тельно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	6 737 953,00	6 016 029		-	-	-	-	-	721 924	6 737 953,00
Всего к оплате:		**6 016 029**							**721 924**	**6 737 953**

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

Отеш Ш.Қ.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Almas Group»
БИН 160140024280

Уразбаев А.М.

Форма 2В

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Байсын-А"

СУБПОДРЯДЧИК: ТОО "Almas Group"

ДОГОВОР №15/4

Наименование стройки: Строительство системы обеспечения водоснабжения с. Ерназар Жамбылского района Жамбылской области

Акт выполненных работ № за октябрь 2024 г.

на Внутрипоселковые водопроводные сети

(наименование работ и затрат)

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Внутрипоселковые водопроводные сети										
1	1101-0101-0428 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³**	м³ грунта	2873,57		236,52	236,52	679657	679656	--	171725	919485
		НР - 72%; СП - 8%				--	83,00	--	238506		68104	
2	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м³ грунта	127,98		3469,07	--	443972	--	--	319659	824721
		НР - 72%; СП - 8%				3469,07	--	443972	--		61090	
3	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	407,83		268,72	121,70	109592	49633	--	61073	184319
		НР - 72%; СП - 8%				147,02	60,96	59959	24861		13654	
		ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ										
4	1122-0501-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1.04	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,8		643940,68	280949,66	515153	224760	--	363385	948821
		НР - 99%; СП - 8%				362991,02	95828,34	290393	76663		70283	
5	241-201-0613 РСНБ РК 2022	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	808		2466,00	--	1992528	--	1992528	--	2151930
		СП - 8%				--	--	--	--		159402	
6	1122-0501-0422 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 25	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею**	км трубопровода	0,45		603050,84	256755,70	271373	115540	--	196093	504864
		НР - 99%; СП - 8%				346295,14	93869,76	155833	42241		37397	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	241-201-0401 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 20х2,0 мм	м	454,5	142,00	--	64539	--	64539	--	69702
		СП - 8%			--	--	--	--		5163	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				4076814	1069589	2057067	1111935	5603842
							950157	382271	--	415093	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4076814				
	Всего заработная плата		Тенге					1332428			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2057067				
		Накладные расходы	Тенге				1111935				
		Сметная прибыль	Тенге				415093				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5603842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					1332428			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5603842				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								672
		Сметная заработная плата	Тенге					1332428			
		РАЗДЕЛ 2.КПП Электроосвещение									
		1РП									
8	1121-0502-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	8534,12	174,76	8534	175	3154	3803	13323
		НР - 72%; СП - 8%			5204,56	76,70	5205	77		987	
9	247-201-0211 РСНБ РК 2022	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7242,00	--	7242	--	7242	--	7821
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
10	1308-0303-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 28	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	6	5048,18	36,68	30289	220	16479	9785	43280
		НР - 72%; СП - 8%			2264,97	--	13590	--		3206	
11	247-204-2522 РСНБ РК 2022	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 20 А	шт.	1	2007,00	--	2007	--	2007	--	2168
		СП - 8%			--	--	--	--		161	
12	247-204-0713 РСНБ РК 2022	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	542,00	--	1626	--	1626	--	1756
		СП - 8%			--	--	--	--		130	
13	247-204-2810 РСНБ РК 2022	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3880,00	--	7760	--	7760	--	8381
		СП - 8%			--	--	--	--		621	
		Светотехнические изделия									
14	1121-0401-0508 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для люминесцентных ламп, устанавливаемых в подвесных потолках, количество ламп до 1. Установка	шт.	2	2394,71	24,27	4789	49	461	3097	8517
		НР - 72%; СП - 8%			2139,62	11,28	4279	23		631	
15	247-102-0198 РСНБ РК 2022 прим.	Светильник тип ARS/S 136	шт.	2	5437,00	--	10874	--	10874	--	11744
		СП - 8%			--	--	--	--		870	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1121-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	1	944,68	6,07	945	6	100	606	1675
		НР - 72%; СП - 8%			839,26	2,82	839	3		124	
17	247-101-0101 РСНБ РК 2022	Светильник НПП1301-60	шт.	1	9579,00	--	9579	--	9579	--	10345
		СП - 8%			--	--	--	--		766	
18	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	ЛАМПА L-36	шт.	2	435,00	--	870	--	870	--	940
		СП - 8%			--	--	--	--		70	
19	261-303-0124 РСНБ РК 2022 прим.	ЛАМПА Mini Full Spiral	шт.	1	435,00	--	435	--	435	--	470
		СП - 8%			--	--	--	--		35	
		Кабельные изделия									
20	1121-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 6 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	30	609,84	3,17	18295	95	1368	12130	32859
		НР - 72%; СП - 8%			561,05	0,54	16832	16		2434	
21	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,048	2773,00	--	133	--	133	--	144
		СП - 8%			--	--	--	--		11	
22	1121-0301-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	20	668,78	4,06	13376	81	913	8929	24089
		НР - 72%; СП - 8%			619,10	0,94	12382	19		1784	
23	247-216-1101 РСНБ РК 2022	Изолента прорезиненная на ХБ основе	кг	0,032	2773,00	--	89	--	89	--	96
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
24	243-107-0501 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	км	0,03	406276,00	--	12188	--	12188	--	13163
		СП - 8%			--	--	--	--		975	
25	243-107-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,02	588168,00	--	11763	--	11763	--	12704
		СП - 8%			--	--	--	--		941	
		Трубы									
26	1308-0206-2001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	40	356,71	13,37	14268	535	1263	9156	25298
		НР - 72%; СП - 8%			311,76	6,14	12470	246		1874	
27	241-207-0302 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	40	55,00	--	2200	--	2200	--	2376
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
		Электроустановочные изделия									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка**	шт.	3	486,74	0,51	1460	2	130	957	2610
		НР - 72%; СП - 8%			442,71	0,26	1328	1		193	
29	247-216-1101 РСНБ РК 2022	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**	кг	0,0033	2773,00	--	9	--	9	--	10
		СП - 8%			--	--	--	--		1	
30	1121-0202-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	**Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка**	шт.	1	400,86	0,45	401	--	13	280	735
		НР - 72%; СП - 8%			388,29	0,21	388	--		54	
31	247-216-1101 РСНБ РК 2022	**Изолента прорезиненная на ХБ основе**	кг	0,0011	2773,00	--	3	--	3	--	3
					--	--	--	--		--	
32	247-214-0116 РСНБ РК 2022	**Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20**	шт.	2	490,00	--	980	--	980	--	1058
		СП - 8%			--	--	--	--		78	
33	247-212-0101 РСНБ РК 2022	**Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20**	шт.	1	383,00	--	383	--	383	--	414
		СП - 8%			--	--	--	--		31	
34	247-212-0213 РСНБ РК 2022	**Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, 10 А, IP54**	шт.	1	1194,00	--	1194	--	1194	--	1290
		СП - 8%			--	--	--	--		96	
35	247-202-0101 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 65 мм х 35 мм, IP44=У195**	шт.	2	847,00	--	1694	--	1694	--	1830
		СП - 8%			--	--	--	--		136	
36	247-202-0602 РСНБ РК 2022	**Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм=Л48**	шт.	3	40,00	--	120	--	120	--	130
		СП - 8%			--	--	--	--		10	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				163506	1163	95030	48743	229229
							67313	385	--	16981	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				44557				
		Материалы	Тенге				17742				
		Всего заработная плата	Тенге					26306			
		Накладные расходы	Тенге				18941				
		Сметная прибыль	Тенге				5080				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				68578				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								12
		Сметная заработная плата	Тенге					26306			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				118949				
		Материалы	Тенге				6140				
		Всего заработная плата	Тенге					41392			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				71149				
		Накладные расходы	Тенге				29802				
		Сметная прибыль	Тенге				11901				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				160652				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					41392			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				229230				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								31
		Сметная заработная плата	Тенге					67698			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**5833072**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1017470				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1070752			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					382656			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2152098		
		- Накладные расходы	Тенге							1160678	
		- Сметная прибыль	Тенге							432074	
		ИТОГО по АКТУ									**5833072,0**
		в т.ч.оборудование и прочие									
		ИТОГО:									**5833072**
		Временные здания и сооружения 2,9%									169 159
		Итого:									6 002 231
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ, связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,27%									16 206
		Итого:									6 018 437
		Непредвиденные работы и затраты (2%)									120 369
		ИТОГО									6 138 806
		Понижающий коэффициент 0,98									6 016 030
		Итого с понижающим коэффициентом									6 016 030
		Налог на добавленную стоимость-12%									721 924
		Всего по акту с учетом НДС (12 %)									6 737 953

Подрядчик:
Директор ТОО "Байсын-А"
БИН 070340005757

Отеш Ш.Қ.

Субподрядчик:
Директор ТОО «Almas Group»
БИН 160140024280

Уразбаев А.М.