Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 09 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«02» 12 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Байсын-А» Республика Казахстан, Алматинская область, Жамбылский район, Каргалинский сельский округ, с.Каргалы, кооператив садоводческих товариществ Наурыз, д.626.,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Өтеш Шахмұрат Қайратұлы**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство системы обеспечения водоснабжения с. Ерназар Жамбылского района Жамбылской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области", 80200, Жамбылский район, село Аса, Абая, 123, 87471997994**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «Almas Group» ГСЛ № 16002871 от 15.02.2016 г , ТОО «АКАС-СтройМонтаж» ГСЛ № 18000886 от 19.01.2018 г.**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «BSS Group Engineering» 02-2022**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **приказом №07-н/к от 08.02.2023 года КГУ «Отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Жамбылского района Жамбылской области» согласно заключения ТОО «DMR Investment» от 01.02.2023 г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение	м³/сут	607,89		607,89	
Водопроводная сеть д.110х6,6 мм	м	12500,0		12500,0	
Водопроводная сеть д.20х2,0 мм ниц жилых участков	м	12220,0		12220,0	
Водопроводная сеть 63х3,8 мм	м	21,0		21,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Полезная площадь	метр в квадрате (далее–м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Система водоснабжения - проектируемый водопровод согласно п.7.4. СНиП РК 4.01-02-2009 относится к III категории. Насосная станция согласно СНиП РК 4.01-02-2009 по степени обеспеченности подачи воды относится к II-й категории по степени обеспеченности подачи воды.

Объектами водоснабжения с. Ерназар являются население поселка, коммунально-бытовые и общественные здания, в личном пользовании.

Для обеспечения необходимого суточного расхода воды, проектом предусмотрены, водозаборные сооружения.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

В состав водозабора для водоснабжения с. Ерназар входит следующие сооружения:

- подземная насосная станция 1-го подъема -2шт;
- резервуар для чистой воды емкостью 300м^3 -2шт;
-насосная станция 2-го подъема 1-шт;
- водонапорная башня на 50 м³.

Источник водоснабжения

Источником водоснабжения являются водозаборные, водопроводные сооружения на которых располагается одна рабочая и одна проектируемая две скважины (1рабочая,

1резервная). Скважины оборудованы насосами: марки Wilo «TWI 06.30-06-DM-C», Q=20м^3/час; H=50 м; N=5,5 кВт.

Схема водоснабжения

По разработанной схеме, скважина падает в резервуары чистой воды емкостью 300м^3 (2 шт) и далее подается в насосную станцию второго подъема. В здании второго подъема установлены 4 насоса (2-хоз-питевой,2 пожарный), хоз-питевой насосы, вода, пройдя бактерицидную установку УОВ-50 подается в закольцованные сети с. Ерназар.

Для регулирования запаса воды установлены водонапорная башня емкостью 50м^3, с высотой ствола 18 м.

Бесперебойная подача воды в с.Ерназар при выключенных насосах обеспечивается с помощью водонапорной башни, которая обеспечивает не только необходимым расходом, но и необходимым напором воды.

Предусмотрено резервное питание от дизельного электро-генератора.

Протяженность водопровода составляет:

Ø 110х6,6мм - 12500,0 м
Ø 63х3,8мм - 21,0 м
Ø 20х2,0мм - 12220,0 (до границ жилых участков).

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **апрель 2024 г.;**
месяц, год

окончание работ **декабрь 2024 г.;**
месяц, год

при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства, **8** месяцев;
фактически, **6** месяца

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактический применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Жамбылский РЭС

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается) не предусмотрено

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не предусмотрено _____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство системы обеспечения водоснабжения с. Ерназар Жамбылского района Жамбылской области» готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Байсын-А»**

Директор **Өтеш Шахмұрат Қайратұлы**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

_____

М.П. (подпись, дата)