Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "РАЙС KZ", БИН 110240020454, Карагандинская область, г.Караганда, район им.Казыбек би, Муканова, 53/8, н.п.2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "ТАБЫС-АСМ", БИН 131040012428, Карагандинская область, г.Караганда, Новоселов, 177/2**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство 17-ти этажного жилого дома № 2 в границах улиц Горького-Алтынсарина-Парфирьева-Таштитова в г. Петропавловске СКО (благоустройство и наружные сети)**
(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Внешние сети электроснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№21 от 29.06.2024 г.**

Акт выполненных работ 1

за **Октябрь 2024** (месяц, год) на **4-01-01-01 Устройство внешних сетей электроснабжения** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.10.2024

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Кабельная линия 0,4 кВ									
1	1	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 3**		2,08	442,0	442,0	919,36	919,36			919,36
				м³		0,0	91,0	0,0	189,29			
2	2	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2**		1,04	459,0	459,0	477,36	477,36			477,36
				м³		0,0	95,0	0,0	98,78			
3	3	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2**		0,31	7 789,0	0,0	2 414,61	0,0			2 414,61
				м³		7 789,0	0,0	2 414,61	0,0			
4	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов сперемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**		2,08	97,0	97,0	201,74	201,8			201,74
				м³		0,0	24,0	0,0	49,93			
5	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**		0,6	8 844,0	461,0	5 306,39	276,62	2 120,4		5 306,39
				м³		4 849,0	105,0	2 909,4	63,01			
6	8	6124-0201-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенных трубах, блоках или коробах кабеля до 35 кВ, масса 1 м до 2 кг**		10	1 519,0	541,0	15 190,0	5 410,0	740,0		15 190,0
				м		904,0	144,0	9 040,0	1 440,0			
			Итого по разделу 1: Кабельная линия 0,4 кВ					24 509	7 285	2 860	0	24 509
								14 364	1 841	0	0	
			ИТОГО по акту					24 509	7 285	2 860	0	24 509
								14 364	1 841	0	0	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,1%)	24509*7,1/100	1 740
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	24509+0+0+1740	**26 249**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	26249*5/100	1 312
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (2%)	26249*2/100	525
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**28 086**
	Итого в текущих ценах 2024 года, к = 1,075	28086*1,075	**30 192**
	Понижающий коэффициент	30192*-2/100	-603,84
	Итого с понижающим коэффициентом		**29 588**
	НДС (12%)	29588*12/100	3 551
	Итого с НДС	29588+3551	**33 139**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "ТАБЫС-АСМ"
БИН 131040012428
Директор_____ Бекушева Н.Р.

Принял (Генподрядчик):
ТОО "РАЙС KZ"
БИН 110240020454
Директор_____ Узова И.А.