Приложение 4 к приказу Министра
по инвестициям и развитию Республики Казахстан
от 19 сентября 2018 года № 656

Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика(застройщика)

Заказчик: Тойлибаев Мейрамбек Рахимбайулы
Подрядчик: ТОО «AveNiu»

Наименование объекта : «Строительство зала торжеств по адресу:Туркестанская обл.р-н Сарыагашский, г Сарыагаш,кв-л 019 , уч.026»

СПРАВКА
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по базисно-индексному методу)
30.10.2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
		№ 01	23.10.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат: С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце без НДС	Из гр.1: Строительно-монтажных работ (в сметн	Из них: В отчетном месяце	Из них: По монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не	Дополнительные затраты: Приобретение материалов	Дополнительные затраты: Др. доп. расходы	Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате в том числе НДС
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство зала торжеств по адресу:Туркестанская обл.р-н Сарыагашский, г Сарыагаш,кв-л 019 , уч.026»	**795 255,00**	**710 049,11**							**85 205,89**	**795 255,00**
Итого:	**795 255,00**	**710 049**							**85 206**	**795 255,00**

Заказчик :

Тойлибаев Мейрамбек Рахимбайулы

Авторского надзора

ТОО "Фирма Прин"

Директор Нуржанов Б.

Технического надзора

ТОО "Жоба Строй ЛТД"

Директор Берлуакасов А.

Подрядчик:

ТОО «AveNiu»

Директор Мутэл М.

Заказчик: Тойлибаев Мейрамбек Рахимбайулы

Подрядчик: ТОО «AveNiu»

Договор № 01 от 23.10.2024 года

Наименование объекта : «Строительство зала торжеств по адресу:Туркестанская обл.р-н Сарыагашский, г Сарыагаш,кв-л 019 , уч.026»

Акт выполненных работ

№1 "30" октября 2024 год

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2024 г.

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**658673**
	Раздел 1.	**ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (АС-5)**				**146772**
1	**6101-0101-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Разработка грунта в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м^3 в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	**м^3**	**16,2432**	**409**	**6643**
2	**6101-0206-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**13,254**	**4 539**	**60160**
3	**6101-0107-0801** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Устройство грунтовых подушек методом послойной укатки, грунты просадочные**	**м^3**	**53,91558**	**1 458**	**78609**
		УСТРОЙСТВО ВЪЕЗДА				
4	**6101-0101-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м^3.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3**	**м^3 грунта**	**2,256**	**533**	**1202**
5	**6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2**	**м^3 грунта**	**2,256**	**70**	**158**
	Раздел 2.	**ФУНДАМЕНТЫ (АС-8,9)**				**100069**
				ЛЕНТОЧНЫЙ ФУНДАМЕНТ		
6	**6103-0701-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Подготовка бетонная.Устройство /ССЦ бетон В10/**	**м^3**	**0,2538**	**31 846**	**8083**
7	**6103-0101-0209** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 Демо-режим*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм.Устройство /ССЦ бетон В15/**	**м^3**	**1,6403**	**55 168**	**90492**

1	2	3	4	5	6	7
8	6103-0702-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого отделочного цементного, состав 1:2/Горизонтальная изоляция/	$м^3$	0,0092496	32 025	296
9	6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании /Ав-1,2/	т	0,0053411	224 298	1198
	Раздел 3.	**СТЕНЫ (АС- 17)**				**373973**
		СТЕНЫ 380 ММ				
10	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стены наружные простые из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м /стены и парапет	$м^3$ кладки	3,6096	78 530	283462
11	6105-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Вычитается позиция: Кладка из кирпича.Расшивка швов	$м^2$ стен (без вычета проемов)	-9,4989474	1 480	-14058
12	6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	5,7183333	16 014	91573
		Пояс-обвязка ПО-1				
13	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0009204	727 784	670
14	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28* *Демо-режим*	Пояса в опалубке.Устройство	$м^3$	0,0846	91 487	7740
15	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /петли/	т стальных элементов	0,0029892	1 534 238	4586
	Раздел 4.	**КРОВЛЯ (АС-7, 28,29)**				**37859**
				ЧЕРДАК		
16	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм.Устройство /30 мм/	$м^2$ стяжки	4,09088	1 833	7499
17	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=15* *Демо-режим*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные.Устройство.добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701	$м^2$ стяжки	4,09088	403	1649
18	6111-0403-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Устройство гидроизоляции из полиэтиленовой пленки насухо в один слой	$м^2$	5,07318	185	939
19	6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Покрытия.Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$ утепляемого покрытия	4,09088	3 900	15954
				КРОВЛЯ ИЗ МЕТАЛЛОЧЕРЕПИЦЫ		
20	6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *Демо-режим*	Стропила.Установка с изготовлением	$м^3$ древесины в конструкции	0,041736	283 164	11818

1	2	3	4	5	6	7
						658673
		Стоимость общестроительных работ:	Тенге			**658673**
		Стоимость оборудования:	Тенге			**0**
		Сметная прибыль 5%	Тенге			**32934**
	ЭСН РК 8.04-01-2015 Прил. Д, Табл. Д3	Непредвиденные работы и затраты-5%	Тенге			**32934**
		Понижающий коэф К=0,98	Тенге			**710049**
		НДС на 2024 год 12%	Тенге			**85206**
		Всего по сметному расчету	Тенге			**795255**

Подрядчик
ТОО «AveNiu»

Директор **Мутәлі М.**

Принял (Заказчик)

Тойлибаев Мейрамбек Рахимбайулы

Авторского надзора
ТОО "Фирма Прин"

Директор **Нуржанов Б.**

Технического надзора
ТОО "Жоба Строй ПТ"

Директор **Бердуакасов А.**