Форма № КС-3

Генподрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Наименование стройки: Капитальный ремонт здания бани КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи,детей и молодежи Туркестанской области

Договор: №25-1-18/9 от 24.11.2023 г.

Утверждена
приказом министерства национальной экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за декабрь 2023 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	738 578	659 445						79 133	**738 578**
Итоге к оплате									**738 578**

Генподрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Жуматаев Б. С.**

Субподрядчик:
ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

Директор _____ **Әбубәкір Ж.М.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт здания бани КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи,детей и молодежи Туркестанской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт здания бани КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управления по делам семьи,детей и молодежи Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25-1-18/9** от **24.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023 (месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Ремонтные работы										
1	1	1201-0101-0105 РСНБ РК 2015	Грунт.Разработка внутри здания в траншеях.Глубина до 3 м,ширина до 1,5 м	м3 грунта	5	5545,24	2,75	27726,21	13,75	3133,08	17702,02	49062,49	
						4915,88	1,35	24579,38	6,75		3634,26		
2	2	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная.Устройство	м3	0,52	17128,78	1111,53	8906,97	578,00	7664,17	570,36	10235,51	
						1278,45	244,94	664,79	127,37		758,19		
3	3	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	1,2	20338,23	1359,04	24405,87	1630,85	18873,27	3075,13	29679,48	
						3251,46	307,72	3901,75	369,26		2198,48		
4	4	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,0225	15334,38	1406,22	345,02	31,64	0,71	234,95	626,37	
						13896,80	606,02	312,68	13,64		46,40		
5	5	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01851	221796,00		4105,44		4105,44		4433,88	
											328,44		
6	6	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0039	228894,00		892,69		892,69		964,10	
											71,41		
7	7	1106-0301-0601 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные плоские.Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,02241	20391,27	1011,99	456,97	22,68	6,45	313,34	831,93	
						19091,28	328,10	427,84	7,35		61,62		
8	8	1106-0101-0119 РСНБ РК 2015	Фундаменты ленточные бетонные.Устройство	м3	2,86	20079,40	1359,04	57427,08	3886,86	44241,05	7329,06	69936,64	
						3251,46	307,72	9299,18	880,08		5180,49		
9	9	1108-0201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутренние из кирпича.Кладка при высоте этажа до 4 м	м3 кладки	10	22391,01	2444,00	223910,14	24440,00	152428,95	37760,54	282604,34	
						4704,12	540,40	47041,20	5404,00		20933,66		
10	10	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки	т металлических изделий	0,0122	378231,69	2257,49	4614,43	27,54	3762,57	599,92	5631,49	
						67567,20	729,54	824,32	8,90		417,15		
			Итого по разделу "Ремонтные работы"					**352790,82**	**30631,32**	**235108,37**	**67585,31**	**454006,23**	
								87051,14	**6817,35**	**0,00**	**33630,09**		
			Раздел: Электроосвещение и электрооборудование										
11	11	2308-0306-0105 РСНБ РК 2015	Коробка для выключателей и розеток	шт.	21	58,00		1218,00		1218,00		1315,44	
											97,44		
12	12	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У194 УХЛ3	шт.	20	42,00		840,00		840,00		907,20	
											67,20		
13	13	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	321	329,50	149,20	105768,93	47892,40	14509,44	42023,60	159615,94	
						135,10	46,73	43367,10	14999,01		11823,40		
14	14	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,225	177812,00		40007,70		40007,70		43208,32	
											3200,62		
15	15	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,096	276394,00		26533,82		26533,82		28656,53	
											2122,71		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	321	359,95	15,39	115543,04	4940,86	18160,60	67392,07	197569,92	
						287,98	3,61	92441,58	1158,52		14634,81		
			Итого по разделу "Электроосвещение и электрооборудование"					**289 912**	**52 833**	**101 270**	**109 416**	**431 273**	
								135 809	**16 158**	**-**	**31 946**		
			ИТОГО по акту					**642 702**	**83 465**	**336 378**	**177 001**	**885 280**	
								222 860	**22 975**	**-**	**65 576**		
			Временные здания и сооружения 2,32%	*2,32%*			*20538,49*						
			Итого с временными зданиями и сооружениями									**905 818**	
			Доп.затраты в зимнее время 0,7 %	*0,70%*			*6340,73*						
			Итого с доп.затратами									**912 159**	
			Непредвиденные работы и затраты-2%	*2%*			*18243,18*						
			Итого с непредвиденными затратами									**930 402**	
			в текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	*1,050036*								**976 956**	
			скидка генподрядчика 25%	*0,75*								**732 717**	
			скидка субподрядчика 10%	*0,9*								**659 445**	
			НДС	*12%*								*79 133*	
			Итого стоимость к оплате									**738 578**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әбубәкір Ж.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жуматаев Б.С.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.