Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. К. Кайсенова, ул. Аманжолова, зд.23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Реквизиты: ИИК KZ029650000072115785 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, РК, г. Экибастуз, ул. Шахтерская 77/11

БИН 030240008552
Наименование объекта: Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО
Договор № 22/06-21 от 22.06.2021 года

СПРАВКА № 1 от 16.09.2021г.
о стоимости выполненных работ и затрат
« Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с. Аксуат Тарбагатайского района ВКО».

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор				Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер		дата		наименование	код	наименование	код
			№22/06-21		22.06.2021г.					
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала стройки по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1 от 16.09.2021 г.	**1 101 273,38**	983 279,80	983 279,80		0,00	0,00	0,00	0,00	117 993,58	
Всего к оплате:	**1 101 273,38**									**1 101 273,38**

Подрядчик:

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. А. Шакиров
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Подрядчик: ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX, РК, ВКО, Уланский район, п. К. Кайсенова, ул. Аманжолова, зд.23

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552, ИИК KZ029650000072115785 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA, РК, г. Экибастуз, ул. Шахтерская 77/11

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Развитие системы водоснабжения (завершение строительства) в с.Аксуат Тарбагатайского района ВКО

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 22/06-21 от 22.06.2021 года

Акт приемки выполненных работ № 1

от 16.09.2021 года

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14

Локальная смета № 2-1-3

Наружний водопровод НВ -остаточные работы

Раздел 1 Земляные работы

1.1 Поселковые сети

1	1	1101-0104-0102	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Срезка растительного грунта во временный отвал НР = 72 %	м3 грунта	229,532	52,11	52,11	11961	11961	0	3361	16548	

2	2 1101-0104-0110				0	20,34	0	4669	–	1226	
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=3,000;	м3 грунта	688,597	44,59	44,59	30705	30705	0	8632	42483
3	3 1101-0104-0102				0	17,41	0	11988	–	3147	
		Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м.Выравнивание и восстановление плодородного слоя НР = 72 %	м3 грунта	229,532	52,11	52,11	11961	11961	0	3361	16548
4	4 1101-0101-0308				0	20,34	0	4669	–	1226	
		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3.Для поселковых сетей НР = 72 %	м3 грунта	422,863	159,15	149,94	67299	63404	0	15232	89133
5	5 1101-0205-0108				9,21	40,82	3895	17261	–	6602	
		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	15,556	3160,08	0	49157	0	0	35393	91314

					3160,08	0	49157	0	–	6764	
6	6 1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3. Лишний грунт НР = 72 %	м3 грунта	38,369	212,6	202,29	8157	7762	4	1949	10914
					10,2	60,34	391	2315	–	808	
7	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное 100мм. Устройство НР = 99 %	м3 основания	15,446	3427,16	164,22	52935	2536	32485	18526	77178
					1159,74	51,8	17913	800	–	5717	
8	9 1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	533,760	36,52	36,52	19493	19493	0	5480	26971
					0	14,26	0	7611	–	1998	
9	10 1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	58,608	961,31	0	56340	0	0	40565	104658
					961,31	0	56340	0	–	7752	
10	11 1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	237,810	173,54	79,8	41270	18977	0	22702	69090
					93,74	38,85	22292	9239	–	5118	

Раздел 2 Водопроводные колодцы

		2.1 Диаметр 1500мм										
11	23	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,046	44805,55	9785,07	46848	10231	16139	24611	77176
						19585,1	4190,88	20478	4382	–	5717	
		3.6 Трубопроводы										
12	86	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	14	2250,45	86,28	31506	1208	4583	26073	62186
						1836,8	44,4	25715	622	–	4606	
13	88	1122-0901-0106	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 200 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	6878,5	2096,05	68785	20961	5720	48530	126700
						4210,4	691,55	42104	6916	–	9385	
14	176	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,060	340303,56	86666,67	20571	5239	86	16675	40226
						252211,11	26425,33	15246	1597	–	2980	
15	182	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 180 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,014	505803,45	155352,78	6983	2145	115	5338	13307
						342095,14	48478,86	4723	669	–	986	
16	185	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 225 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,132	657861,85	226830,77	86838	29942	2781	62964	161786

	409959,94	71856,8	54115	9485	–	11984

Итого	**1 026 219**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	312 369
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	236 524
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	82 224
- материалы, изделия и конструкции, тенге	56 195
- накладные расходы, тенге	339 394
- сметная прибыль (8 %), тенге	76 016
Всего по акту	1 026 219
оборудование	0
Временные здания и сооружения (1,3 %), К=0,8	10 673
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	34 217
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**21 422**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 01.01.20 г.	**1 092 531,08**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. (МРП = 2651 тенге)	1 092 531,08
- в текущих и прогнозных ценах	**1 092 531,08**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2020 г. - (Иинф = 1,000)	1 092 531,08
Всего с учетом договорного коэффициента к=0,9	**983 279,80**
Налог на добавленную стоимость	**117 993,58**
Всего по сметному расчету	**1 101 273,38**

Принял (Подрядчик)

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор М. А. Шакиров

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Культуманов И.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)