Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«26» ноября 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «DK Proekt», Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, поселок Касыма Кайсенова, улица Аманжолова, здание 23**

наименование организации, юридический адрес

в лице **менеджера проекта Инжиканова Асылхана Серикковича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в с.Карабас Бескарагайского района ВКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области», руководитель Назаров Сунгат Болатбекович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:

- ТОО «DK Build»;
- ТОО «QK SUNQAR»;
- ТОО «Алтайстрой»;
- ТОО «НКО»;
- ТОО «ВОСТОКВЗРЫВПРОМ»;
- ТОО «Kurylys Group RK»;
- ТОО «EPCS company»;
- ТОО «ПромСтройБезопасность»;
- ТОО «Гидропром».

наименование организации

3. Проект (проектно-сметной документации) **ТОО «СемKZ», № - 14/06 - 2018;**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ГУ «Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бескарагайского района Восточно-Казахстанской области», приказ № 36 от 21.12.2018 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико – экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому

подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Наружные сети водоснабжения					
Общая протяженность сети водоснабжения, из них:	м.п.	25366,2	25366,2	25366,2	25366,2
полиэтиленовые трубы	м.п.	25104,0	25104,0	25104,0	25104,0
стальные труб	м.п.	262,2	262,2	262,2	262,2
Наружные сети электроснабжения					
протяженность трассы воздушной линии ВЛ-10кВ	метров	1400,0	1400,0	1400,0	1400,0
Водозаборные сооружения					
Площадь застройки	м2	992	992	992	992
Площадь покрытия проездов, дорожек	м2	2073	2073	2073	2073
Площадь озеленения	м2	192	192	192	192
Насосная станция первого подъема (2 шт)					
общая площадь здания одного здания	м2	8,1	8,1	8,1	8,1
строительный объем одного здания	м3	51,6	51,6	51,6	51,6
Насосная станция второго подъема					
общая площадь здания	м2	66,6	66,6	66,6	66,6
строительный объем	м3	367,4	367,4	367,4	367,4

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)	-	-
В том числе подземной части	м3	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:	-	-	-	-	-	-

Однокомнатных	-	-	-	-	-	-
Двухкомнатных	-	-	-	-	-	-
Трехкомнатных	-	-	-	-	-	-
Четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Генеральный план

Произведены работы по размещению на земельном участке площадью 1,5 га водозаборных и водопроводных сооружений для противопожарных нужд, орошения земель и хозяйственно-питьевого водоснабжения с. Карабас с населением 1040 человек.

На участке водозаборных сооружений, площадью 1,5 га и сторонами 150,0 х 100,0 м размещено:

-две одноэтажные насосные станции первого подъема, кирпичные, квадратные в плане со сторонами 3,0 м х 3,0 м (одна из них на действующей скважине);

-одна одноэтажная насосная станция второго подъема, кирпичная, прямоугольная в плане со сторонами 12,25 м х 6,0 м;

-два подземных ж/б монолитных резервуара чистой воды емкостью 150 м3 прямоугольные в плане, со сторонами 9,0 м х 6,0 м высотой 4,3 м;

-подземный водонепроницаемый резервуар для сточных вод емкостью 7,0 м3, круглого сечения диаметром 2,0 м из сборных ж/бетонных элементов;

-стальная водонапорная башня заводского изготовления емкостью бака 25 м3, с водозаполненной опорой высотой 12,0 м;

-комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН63-10/0,4-У1 в закрытом исполнении, с одним транформатором мощностью 63 кВА, прямоугольной формой в плане со сторонами 1,3 м х 1,3 м;

-площадка для мусороконтейнера, прямоугольная в плане сторонами 2,0 м х 1,6 м.

Территория участка огорожена глухим бетонным ограждением высотой 2,0 м с насадкой в три ряда из колючей проволоки высотой 0,5 м. В ж/бетонном ограждении предусмотрены ворота и калитка.

Территория водозаборных сооружений имеет проезды, подъезды шириной 3,5 м с гравийным покрытием, обеспечивающие беспрепятственный доступ к указанным сооружениям со всех сторон пожарной техники, технических средств, спасательных служб.

Произведена зона санитарной охраны, также предусмотрены технические средства охраны:

-запретная зона шириной 10 м вдоль внутренней стороны ограждения площадки, огороженная колючей проволокой высотой 1,6 м;

-тропа наряда по периметру запретной зоны шириной 1,0 м на расстоянии 1,0 м от ограждения запретной зоны;

-знаки (светоотражающие), обозначающие границы запретной зоны.

Выполнены работы по благоустройству и озеленению (хозяйственная площадка для установки контейнера для ТБО и живая изгородь по периметру земельного участка).

Насосная станция первого подъема (2 шт)

Здания насосных станций выполнены одноэтажными высотой помещения каждого из них 3,18 м от пола до потолка, квадратной формы в плане, сторонами 3,0 м х 3,0 м в осях, отапливаемые - система отопления электрическая.

Кровля плоская, рулонная невентилируемая с неорганизованным водоотводом.

Наружная отделка фасадов выполнена облицовкой отборным силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Цоколь оштукатуривался ц/п раствором и окрашивается фасадной краской коричневого цвета. Крыльцо бетонное.

Двери входные – деревянные, глухие, однопольные.

Внутренняя отделка:

-потолки – затирка швов сухими смесями, известковая побелка;

-стены кирпичные – покраска влагостойкой акриловой краской на всю высоту по штукатурке;

-полы верхний слой – керамическая плитка по ц/п стяжке из раствора М 150, толщиной 13 мм.

Насосная станция второго подъема.

Здание насосной станции выполнено одноэтажным высотой помещения 3,6 м от пола до потолка, прямоугольной формы в плане, сторонами 12,0 м х 9,0 м в осях, отапливаемое - система отопления электрическая.

Кровля плоская, рулонная невентилируемая с неорганизованным водоотводом.

Наружная отделка фасадов выполняется облицовкой отборным силикатным кирпичом с расшивкой швов.

Цоколь оштукатуривается ц/п раствором и окрашивается фасадной краской коричневого цвета. Крыльцо бетонное.

Окна машинного зала – металлопластиковые.

Окно помещения работников – металлопластиковые.

Двери входные – противопожарные металлические, глухие, однопольные.

Внутренняя отделка:

-потолки – затирка швов сухими смесями, известковая побелка;

-стены кирпичные – покраска влагостойкой акриловой краской на всю высоту по штукатурке;

-пол машинного зала – бетонная стяжка класса по прочности В15 толщиной 20 мм, по бетонному подстилающему слою класса по прочности В 7,5 толщиной 100 мм;

-пол помещения ремонтников – линолеум на клею по стяжке из легкого бетона толщиной 20 мм;

-пол санузла верхний слой – керамическая плитка по ц/п стяжке из раствора М 150, толщиной 12 мм.

Водонапорная башня, унифицированная марки БР-25у-12

Состоит из бака емк. 25 м3 и опоры высотой 12 м, высота до дна бака 12 м, диаметр опоры 1220 м. Нижняя часть опоры обсыпается землей на высоту 2,45 м.

Откосы насыпи укреплены травосеянием. Для подъема на насыпь устроен пандус.

Наружная окраска бака башни, цилиндрической опоры и других комплектующих деталей производилась масляной краской для наружных работ.

Наружные сети водоснабжения

Подача воды предусматривается по следующей схеме: вода подается из скважин погружными насосами в резервуары чистой воды. Из резервуаров вода подается насосами насосной станции II-го подъема в водонапорную башню и поселковую сеть. Обеззараживание воды осуществляется бактерицидными установками.

Водовод выполнен из полиэтиленовых и стальных труб. Поселковая водопроводная сеть устроена кольцевая из полиэтиленовых труб. Для подачи воды на пожаротушение водопроводная сеть оборудована пожарными гидрантами. В самой высокой переломной точке профиля принята установка колодцев с вантузом. По трассе сети водоснабжения для опорожнения во время аварии в пониженных точках установлены мокрые колодцы. Колодцы на сети приняты из сборных железобетонных элементов.

Переход водопровода через автодорогу II категории произведен методом ГНБ с устройством футляра.

Наружные сети электроснабжения

Насосные станции по степени обеспечения надежности электроснабжения относятся к потребителям III категории.

ВЛ-10кВ выполнена проводом АС-35.

ВЛ-10кВ прокладывалась по железобетонным опорам.

Величины заглубления стоек - 2,5 м.

Для защиты от грозовых перенапряжений все опоры заземлены. Заземление опор выполнено горизонтальными и вертикальными электродами.

На территории объекта установлена комплектная трансформаторная подстанция типа КТПН в закрытом (киосковом) исполнении с одним трансформатором мощностью 63кВА.

Ввод в проектируемую КТПН выполнен воздушным, выводы напряжением 0,4кВ - кабельными.

Электроснабжение насосной II подъема осуществляется от КТПН двумя кабельными линиями. Электроснабжение остальных сооружений водозабора: (насосные I подъема, наружное освещение), выполнено централизовано от ВРУ насосной станции II подъема. Питающие и контрольные кабели на территории водозабора, прокладывались в земляных траншеях на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли.

При пересечении с проезжей частью дорог и инженерными сооружениями, кабели прокладывались в асбестоцементных трубах.

Электроосвещение территории насосной станции выполнено консольными светильниками, установленными на металлических опорах.

Питание выполнено от ВРУ насосной, управление автоматическое от ящика управления.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно – монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2020 г.**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2021 г.**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 8;
фактически, месяц: 8;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов: ДА.

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 96,52 % и фактически применено 87,2 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

Бескарагайский РЭС, Б.А.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

ГКП основанное на ПХВ Бескарагайский

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

не требуется Д. Зарипов

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:
«Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в с.Карабас Бескарагайского района ВКО»
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «DK Proekt»**

Менеджер проекта **Инжиканов Асылхан Серикканович**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

М.П. (подпись, дата)