Подрядчик: ТОО "DK Proekt"

Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. К. Кайсенова, ул. Аманжолова, зд.23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"

Реквизиты: РК, г. Экибастуз, ул.Шахтерская 77/1, ИИК KZ02965000007211578 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA
БИН 030240008552 KZ029650000072115785 БИК IRTYKZKA АО "Forte Bank"

Наименование объекта: «Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"

Договор: № 21/06-21 от 21.06.2021 года

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных работ и затрат от 16.09.2021 г.

«Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"

	Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код	наименование	код
			№21/06-21	21.06.2021				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудовния		на приобретение материалов	другие доп.расходы (оборудование)		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Акт выполненных работ № 1 от 16.09.2021 г.	**1 020 000,00**	910 714,29	910 714,29		0,00	0,00	0,00	0,00	109 285,71	
	1 020 000,00									**1 020 000,00**

Принял (Подрядчик):
ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010
Директор

Шакиров М. А.

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552
Директор

Кулетуманов И.М.

Подрядчик: ТОО "DK Proekt"
Реквизиты: Республика Казахстан, Восточно-Казахстанская область, Уланский район, п. К. Кайсенова, ул. Аманжолова, зд.23
БИН 970340000010 ИИК KZ808560000000004470 АО "Банк ЦентрКредит" БИК KCJBKZKX

Субподрядчик: ТОО "ГИДРОПРОМ"
Реквизиты: РК, г. Экибастуз, ул.Шахтерская 77/1, ИИК KZ02965000007211578 АО «ForteBank» БИК IRTYKZKA
БИН 030240008552
Наименование объекта: «Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"
Договор: № 21/06-21 от 21.06.2021 года

АКТ № 1 от 16.09.2021 года
приемки выполненных работ
"Строительство сетей водопровода и водозаборных сооружений в селе Карабас Бескарагайского района"

Составлена в текущих ценах с 01.10.18 г.

Номер №№ п/п	Номер №№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета № 6-1-1										
			Наружные сети водопровода В1										
			Раздел 1 Земляные работы (наружные сети)										
1	4	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	48,148	715,96	0	34472	0	0	24820	64035	
						715,96	0	34472	0	–	4743		
2	5	1101-0201-0106	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 60 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	293,18	16,64	16,64	4879	4879	0	1353	6730	
						0	6,41	0	1879	–	499		
3	6	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	13	2802,77	181	36436	2353	6158	28737	70387	
						2148,08	84,77	27925	1102	–	5214		

4	8	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	40	1910,25	77,58	76410	3103	13219	60926	148323
						1502,2	36,33	60088	1453	–	10987	
5	39	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,248	423085,53	134734,14	104925	33414	2108	78450	198045
						279851,02	39674,58	69403	9839	–	14670	
6	40	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,198	322081,58	95149,24	63772	18840	644	49280	122096
						223682	27720,73	44289	5489	–	9044	
		Раздел 3 Сети водоснабжения с подводкой к границам участков потребителей										
7	94	1122-0501-0101	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 32х2,4 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,527	266784,76	66404,22	140596	34995	480	114067	275036
						199469,03	19163,66	105120	10099	–	20373	

Итого по смете	**884 652**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	227 605
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	45 330
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	14 534
- материалы, изделия и конструкции, тенге	19 857
Накладные расходы, тенге	229 903
Сметная прибыль (8 %), тенге	41 816

Итого по акту	**884 652**
- оборудование, тенге	**0**
Временные здания и сооружения (3,4 %)	30 078,17
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	30 186,09
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**18 898,32**
Итого по сметному расчету:	
- в текущих ценах с 22.05.18 г	**963 814,50**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (МРП = 2525 тенге)	963 814,50
- в текущих и прогнозных ценах	**1 011 904,98**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - 100 % (Иинф = 1,049896)	1 011 904,98

в текущих ценах с учетом договорного коэффициента к=0,899999999	**910 714,29**
Налог на добавленную стоимость	**109 285,71**
в т.ч. с разбивкой по годам	
2019 г. - НДС (12 %)	109 285,71
Всего по акту	**1 020 000,00**

Принял (Подрядчик):

ТОО "DK Proekt", БИН 970340000010
Директор

_____ **Шакиров М. А.**

Сдал (Субподрядчик):
ТОО "ГИДРОПРОМ", БИН 030240008552

Директор

_____ **Культуманов И.М.**