форма №3-КС

Заказчик: **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: **ТОО "Строй Центр-Turkistan"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Наименование объекта: **Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №14 им.Чехова, пр.Азаттык, 78). Завершение**

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2024 года
(предоставляется ежемесячно генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		Доп.соглашение №8 от 27.12.2023 г. к Договору №73 от 10.09.2020 г.					

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость выполненных работ и затрат					Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметн. базов. Уровне	Дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
	С начало строительства по отчетный месяц включительно с	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базовом уровне цен 2023 г.	из них			На приобритение материалов	Другие дополнитель-ные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №14 им.Чехова, пр.Азаттык, 78). Завершение	64 003 235	10 088 223							1 210 587	11 298 810
Всего к оплате:										11 298 810

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"

Руководитель **Кусайнов Н. М.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"

Генеральный директор **Ибраева А.Б.**

ГЕНПОДРЯДЧИК:
ТОО "Строй Центр-Turkistan"

Директор **Баймбетов М.М.**

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Строй Центр-Turkistan"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство пристроек столовых для 11 школ г.Атырау (СШ №14 им.Чехова, пр.Азаттык, 78). Завершение
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №73 от 10.09.2020 г

Акт выполненных работ №2 за апрель месяц 2024 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 г

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8698138**
		Раздел 1.	**ВНУТРЕННИЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ**				**2410177**
			СТЕНЫ				
1	25	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м^2	17,2331	10 712	184601
2	26	6112-0302-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2*	**Покраска улучшенная масляным составом по штукатурке, стена**	м^2	417,87	5 326	2225576
		Раздел 2.	**ПРОЕМЫ**				**365236**
			ОКОННЫЕ ПРОЕМЫ				
3	27	1206-0101-0302 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Доски подоконные деревянные в зданиях каменных. Снятие**	м^2	9,775	4 051	39599
4	28	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м**	м	39,1	961	37575
5	29	223-501-0104 *РСНБ РК 2022*	**Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-2021 не ламинированная шириной 300 мм**	м	39,1	1 598	62482
			ДВЕРНЫЕ ПРОЕМЫ				
6	30	1206-0101-0902 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с выламыванием четвертей в кладке**	шт.	2	19 537	39074
7	31	1206-0101-1001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Полотна дверные. Снятие**	м^2	3,822	1 519	5806
8	32	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м^2**	м^2	3,822	5 321	20337
9	33	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м^2	3,822	11 629	44446
10	34	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08*	**Наличники. Установка и крепление**	м коробок	10,22	843	8615
11	35	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	4	508	2032
12	36	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа ЗВ7**	шт.	22	4 785	105270
		Раздел 3.	**Водопровод и канализация**				**666490**
			Умывальник				

1		2	3	4	5	6	7
13	1	1215-0101-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Умывальники и раковины. Демонтаж	прибор	11	2 490	27390
14	2	6115-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка умывальника одиночного с подводкой холодной и горячей воды	комплект	11	11 850	130350
15	3	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	11	21 720	238920
16	4	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	11	7 894	86834
17	5	244-104-0602 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников и моек с двумя чашами СБУ-2	шт.	11	1 447	15917
18	6	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка смесителя	шт.	11	4 053	44583
19	7	244-104-0403 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 110 мм х 70 мм	шт.	11	11 136	122496
		Раздел 4.	**Пожарная сигнализация**				**1002388**
20	1	6125-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов ПС приемно-контрольных, пусковых концентратор блок линейный	шт.	1	9 211	9211
21	2	248-303-0203 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-4	шт.	1	55 708	55708
22	3	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	40	10 433	417320
23	4	248-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-141	шт.	40	2 696	107840
24	5	6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	3	5 222	15666
25	6	248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	3	2 277	6831
26	7	248-304-0117 *СпрСЦ 11.2023*	Оповещатель световой Янтарь С "Выход"	шт.	3	1 145	3435
27	8	248-304-0213 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-КП	шт.	1	3 196	3196
28	9	248-304-0304 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели MR 100 BLUE	шт.	1	5 256	5256
29	10	248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	18 030	18030
30	11	6119-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка открытая по стене с креплением трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	180	1 395	251100
31	12	241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	180	120	21600
32	13	1308-0206-0901 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06* *Изм. и доп. вып. 28*	Провод сечением до 6 мм2. Прокладка в коробах	м	273,5	181	49504

1		2	3	4	5	6	7
33	14	243-303-0411 *РСНБ РК 2022*	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи, марки КСПВ 2х0,5	км	0,2	51 463	10293
34	15	243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	км	0,0035	98 588	345
35	16	243-105-0601 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 3х1,5 (ок)-1	км	0,07	386 467	27053
		Раздел 5.	**Наружные сети электроснабжения**				**171380**
36	1	6124-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж трансформатора трехфазного 35 кВ, мощность 250 кВ*А	шт.	1	171 380	171380
		Раздел 6.	**Технологическое оборудование**				**4082467**
			Столовая				
37	68	Прайс-лист	Стол обеденный 1500х500х700	шт	31	38 472,32	1192642
38	69	Прайс-лист	Стул полумягкий	шт	212	13 631,25	2889825
			ИТОГО СМР ПО АКТУ:	Тенге			4615671
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом К=5,7%	Тенге			263093
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	Тенге			4878764
			Сметная прибыль 5%	Тенге			243938
			Оборудование				4082467
			Непредвиденные работы и затраты 2%	Тенге			179225
			Итого с непредвиденными работами и затратами	Тенге			9384394
			Итого в текущих ценах К=1,075	Тенге			10088224
			НДС 12%	Тенге			1210587
			Всего с НДС:	Тенге			11 298 810

Заказчик:
Зам. руководителя ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Атырауской области"
БИН 050140003056 Бисен Т. А.

Руководитель отдела строительства ГУ "Управление строительства,
архитектуры и градостроительства Атырауской области" Тілепберген Д. Н.

Подрядчик:
Директор ТОО "Строй Центр-Turkistan" Каймбетов М.М.
БИН 040440000176

Технадзор:
Инженер ТОО "Құрылыс инжиниринг орталығы" Тлегенов Е. М.
БИН 060340001079

Автор:
ТОО "Жайыкстроймонтаж" Байжанов Д.С.
БИН 080640013710