Заказчик : ТОО "МБК Құрылыс"

Подрядчик : ТОО "Строитель"

Наименование строительства и его адрес: Строительство подводящего газопровода к с. Акколь Айтекебийского района, Актюбинской области.

Договор подряда (контракт) МС **№07/18 от 30.07.2018 г.**

Акт выполненных работ 2

за ноябрь 2018 года

на 2-2 на магистральный газопровод (линейная часть)

Составлен(а) в ценах 2001 г.

№ п/п	Шифр и номер, позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	экспл. машин		рабочих,обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т. ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1. ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
1	**Е0101-12-8 т.ч п-1.6, п-3.10, доп. Изм. №1 К=1,06**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 на сооружении магистральных трубопроводов**	**1919,71**	**24,68**	**23,40**	**47386**	**44929**	**13355**	**0,01**	**170**
		м^3		**1**	**5,89**	**2457**	**11311**	**97**	**0,02**	**393**
2	**Е0101-164-2 т.ч. П-1.55,п-3.180, доп. Изм. №1, К=1,2**	**Доработка грунта 2 группы в ручную**	**57,591**	**262,72**	**-**	**15130**		**17097**	**1,85**	**1064**
		м^3		**262,72**	**-**	**15130**		**113**	**-**	
3	**Е0101-166-2**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**378,28**	**134,1**	**-**	**50727**		**57322**	**0,97**	**3677**
		м^3		**134,1**	**-**	**50727**		**113**	**-**	
4	**Е0101-28-2**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 96 (130) кВт (л.с.), при перемещении грунтов до 5 м**	**1513,122**	**6,83**	**6,83**	**10328**	**10328**	**2740**	**-**	
		м^3		**-**	**1,87**		**2824**	**97**	**0,01**	**92**
5	**Е0101-134-1**	**Уплотнение грунта группы пневматическими трамбовками**	**1513,122**	**21,55**	**4,52**	**32602**	**6833**	**24995**	**0,11**	**1634**
		м^3		**17,03**	**-**	**25769**		**97**	**-**	
		Итого по разделу: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ				**345581**				

		Раздел 2. ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА								
7	**Е0122-9-5**	**Укладка стальных водопроводных труб диам. 150 мм с пневматическим испытанием**	**1,415**	**160329,25**	**60626,12**	**226930**	**85810**	**194081**	**442**	**4171**
		км		**82575**	**22902,75**	**116877**	**32417**	**130**	**111,85**	**1055**
10	**Е0122-33-5**	**Установка стальных сварных фасонных частей**	**0,018**	**121294,13**	**49389,75**	**2222**	**905**	**19394**	**312,7**	**57**
		т		**62775**	**18657**	**1150**	**342**	**130**	**91,12**	**17**
13	**Е0125-120-3**	**Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции на стыки и фасонные части стальных трубопроводов диам. 150 мм**	**1,415**	**17527,55**	**4891,55**	**24808**	**6923**	**24513**	**63,2**	**596**
		км		**11475**	**1847,25**	**16242**	**2615**	**130**	**9,03**	**85**
		Итого по разделу: ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДА				**253961**				
		ИТОГО:				**599541**	**155729**			**11369**
						228352	**46552**			**1642**
		Накладные расходы								
		На монтажные работы				**253961**				
		На общестроительные работы				**599541**				
		Всего накладных расходов:				**353497**				
		Итого с накладными				**953039**				
		- заработная плата				**322257**				
		- трудоемкость				**1074**				
		Ненормируемые и непредвиденые затраты:								
		Всего ненормируемые и непредвиденые затраты				**35972**				
		Итого с ненормируемыми и непредвидеными затратами				**989011**				
		Итого с временными, 2.7%				**1015714**				
		Итого с зимними удорожаниями, 3,119%				**1047394**				
		Итого с разницей стоимости электроэнергии, 0,2014%				**1049504**				
		Итого с доп. Затратами на транспорт привозных материалов, 0,3143%				**1052802**				
		Итого с затратами на дополнительные отпуска, 0,4%				**1057014**				
		Итого с затратами на выслугу лет, 1%				**1067584**				
		ИТОГО:				**1067584**				
		Итого в текщих ценах, к=2,674				**2854719**				
		Налоги, сборы, обязательные платежи, 2%				**57094**				
		Всего с налогами, сборами, обязательными платежами				**2911813,52**				

Налог на добавленную стоимость, 12%				**349417,62**				
Итого с НДС				**3261231,14**				

Заказчик:
ТОО "МБК Курылыс"

/ **Мянапов М.К.**

Подрядчик:
ТОО "Строитель"

/ **Манаю Б.К.**