Приложение 2 к перечню
некоторых приказов в сфере
строительной деятельности, в
которые вносятся
изменения и дополнения

Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

"29" декабря 2023 года

Заказчик: *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммуннального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», БИН030440004567, адрес Каракиянский район, с. Курык, ул. Досан батыра, 3 тел 8 (72937) 2-10-74*

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии ТОО СФ «Ынта», БИН 050540007417, директор Нуралиева Дана Абилкаировна, 8 (7292) 44 53 78 (прилагается)

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ Технического надзора – ТОО «Батыс Сапа инжиниринг» (прилагается)

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту

ТОО «Проектный Центр», директор Кунаева М., тел 8 7015772650 (прилагается)

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского района Мангистауской области

наименование объекта

вид строительства: *строительство*

(новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу

Мангистауская область, Каракиянский района, с. Сенек

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации

"__"_____20__ года, дата ознакомления

подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок решение №47 от 24.12.2021 года

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, зменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды) либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ

ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля Мангистауской области», уведомление № KZ 42REA00300813 от 14 мая 2023 г.

наименование органа принявшего уведомление, дата и № принятия талона

3) проекта (проектно-сметной документации): *проектно - сметная документация ТОО «Проектный Центр» № 15-0097/22 от 01 июня 2022 г.*

наименование проектной организации, номер проекта утвержденного(й)

дата и номер проекта, наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: май 2023 года

-окончание работ: декабрь 2023 года

при продолжительности строительства 6 месяцев

по норме или по проекту организации строительства

фактически 6 месяцев

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели:

(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-ого ком-плекса или очереди
дорога	метр				

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)	2928	
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						Скачать

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:_____

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): *всего 156 460,541 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 139 648,869 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 811,672 тысяч тенге;*

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *всего 156 460,541 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 139 648,869 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 811,672 тысяч тенге;*

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ:

Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского района Мангистауской области

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: руководитель ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»

_____

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы) ТОО «Батыс Сапа инжиниринг» _____

фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор - разработчик проекта

директор ТОО *«Проекный Центр»*: _____ Кунаев М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик: Директор ТОО СФ «Бинта» _____ Нуралиева Д.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"28" декабря 2023 года

Подрядчик *ТОО СФ «Ынта», г. Актау, п. Умирзак, промзона 10, участок № 25*
наименование организации, юридический адрес

в лице *Нуралиевой Дана Абилкаировны*
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского района Мангистауской области*
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице Кадиров Е.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *не привлекались*
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) *сметная документация ТОО «Проектный Центр»*
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», руководитель Кадиров Е.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Дорога	метр				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)	2928	

Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2			
Показатели	По проекту		Фактически	
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	
		общая	жилая	
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более				

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

-начало работ: май 2023 года

-окончание работ: декабрь 2023 года

при продолжительности строительства

по норме или по проекту организации строительства

фактически

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают

нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: не привлекались

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик считает объект

Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского района Мангистауской области

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик:

директор ТОО СФ «Ынтымак» _____ Нуралиева Дана Абилкаировна

Место печати (при наличии)

Приложение 1
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Заключение о качестве строительно-монтажных работ

"28" декабря 2023 года

Технический надзор *ТОО «Батыс Сапа инжиниринг»*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес
действующего на основании договора №34 от 07.03.2023 года
№ договора и дата
по объекту: *Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского района Мангистауской области*
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является: *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммуннального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице Кадиров Е.*
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
подтверждает, что:

1.Строительство объекта осуществлялось:
1) подрядчиком: ТОО СФ «Ынта», государственная лицензия 14014020 от 27.08.2014 года в лице директора Нуралиевой Д.А.
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
2) субподрядными организациями: *не привлекались*
наименование организации, № лицензии и дата получения, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
-начало работ: май 2023 года
-окончание работ: декабрь 2023 года
при продолжительности строительства 6 месяцев
по норме или по проекту организации строительства
фактически 6 месяцев

3. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): *всего 156 460,541 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 139 648,869 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 811,672 тысяч тенге;*

4. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *всего 156 460,541 тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ 139 648,869 тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря 16 811,672 тысяч тенге;*

5. Объект построен в соответствии с проектом (проектно-сметной документацией) *сметной документацией ТОО «Проектный Центр»*
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденным *ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммуннального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», в лице Шапагат С.*
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства;

6. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют проекту и требованиям государственных нормативов;

6-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

7. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

8. Замечания, выданные техническим надзором в процессе строительства, устранены;

9.Завершенный строительством объект обеспечивает прочность, устойчивость и надежность на протяжении всего срока службы (эксплуатации, использования, применения) и соответствует требованиям государственных нормативов направленных на обеспечение интересов и безопасности собственников (пользователей) и общества в целом.

Технический надзор:
ТОО «Батыс Сала инжиниринг»

Место печати (при наличии)

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74	030440004567
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20	050540007417

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №44 от 26.04.2023 г. (Сенек)

Номер документа	Дата составления
42	24.08.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	41 326 370,78	41 326 370,78
				Итого	1	x	41 326 370,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Нурмолева Д. /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.08.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за август 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 44	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»		37 590 320,00								
Итого с врем. здан и сооруж 1,3 %		38 078 994,16								
Итого с непредв работ и затр, 2%		38 840 574,04								
Удержание 5%		1 942 028,70								
Итого:		36 898 545,34							4 427 825,44	41 326 370,78
Удержание аванса 30%		11 069 563,60							1 328 347,63	12 397 911,23
Итого к оплате		25 828 981,74							3 099 477,81	28 928 459,55

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», с. Курык, ул. Досан батыра, БИН 030440004567, тел 8(7293)721074
(полное наименование)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: "Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области"

Договор: № 44 от 26.04.2023 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за август 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проектная, ул. № 1, L - 946,12 м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	612,44	122	122	74718	74718	--	17621	99726
					--	39,96	--	24473	--	7387	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	636,44	87,28	87,28	55548	55549	--	13101	74141
					--	28,59	--	18196	--	5492	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2022	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на	м3 грунта	636,44	73,4	73,4	46715	46715	--	11016	62349
					--	24,04	--	15300	--	4618	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
18.	1101-0102 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=20	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	197,76	267,82 / --	255,48 / 64,33	52964 / --	50524 / 12722	2440 / --	9160 / 4970	67094
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,002 м3	0,39552		6170		2440			

Проектная ул. № 2 L - 1822,44 м

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	953,63	122 / --	122 / 39,96	116343 / --	116343 / 38107	-- / --	27437 / 11502	155282
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	467,09	87,28 / --	87,28 / 28,59	40768 / --	40768 / 13354	-- / --	9615 / 4031	54414
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0209 РСНБ РК	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) [illegible]	м3 грунта	467,09	73,4 / --	73,4 / 24,04	34284 / --	34285 / 11029	-- / --	8085 / 3390	45758

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
18.	1101-0102 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=20	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	197,76	267,82	255,48	52964	50524	2440	9160	67094
					--	64,33	--	12722	--	4970	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,002 м3	0,39552		6170		2440			
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
19.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1132,05	5670,92	1331,43	6419766	1507246	4637872	797097	7794212
					242,61	409,35	274648	463405	--	577349	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,2766 м3	1445,17503		3196		4618779			
19.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	79,2435		241		19098			

НА Проектная км. №2, L-18[illegible] п.м

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	953,63	122	122	116343	116343	--	27437	155282
					--	39,96	--	38107	--	11502	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0501 РСНБ РК [illegible]	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с) [illegible] перемещением грунта [illegible]	м3 грунта	467,09	87,28	87,28	40768	40768	--	9615	54414
					--	28,[illegible]	--	13354	--	4031	
		НР - [illegible] - 8%									
3.	[illegible] 0104	[illegible]		467,09	73,4	[illegible]	34284	[illegible]	--	8085	45758
					--	[illegible]	--	[illegible]	--	[illegible]	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,1 м3	53,925		100		5393			
14.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3647	73,49 / 43,15	30,34 / 8,12	268017 / 157367	110650 / 29614	-- / --	134626 / 32211	434854
		НР - 72%; СП - 8%									
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
15.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2172	5670,92 / 242,61	1331,43 / 409,35	12317241 / 526952	2891866 / 889108	8898423 / --	1529345 / 1107727	14954312
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 211-601-0101		Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,2766 м3	2772,7752		3196		8861790			
15.2. 217-603-0103		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	152,04		241		36642			
		НА Проектная ул. №3, L-159,62 п.м									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,36	122 / --	122 / 39,96	7974 / --	7974 / 2612	-- / --	1880 / 788	10643
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л.с.) при перемещении грунта до 10 м (в отвал)	м3 грунта	130,97	87,28 / --	87,28 / 28,59	11431 / --	11431 / 3744	-- / --	2696 / 1130	15257
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0105 РСНБ РК	[illegible] группы. Разработка бульдозерами грунта	[illegible]	130,97	73,4 / --	73,4 / 24,04	9613 / --	9614 / 3149	-- / --	2267 / 950	[illegible]

	1264-2004 фракция 40-80 (70) мм										
18.			87,16	267,82	255,48	23343	22268	1075	4037	29570	
1101-0102 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 К=20	-Дороги грунтовые гужевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта		--	64,33	--	5607	--	2190		
	НР - 72%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
18.1. 211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,002 м3	0,17432		6170		1076				
	ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА										
19.			184,95	5670,92	1331,43	1048837	246248	757718	130227	1273389	
1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		242,61	409,35	44871	75709	--	94325		
	НР - 108%; СП - 8%										
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
19.1. 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,2766 м3	236,10717		3196		754599				
19.2. 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	12,9465		241		3120				

НА Переходы газопровода через автодорогу

РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-1

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ ПЭ 110 мм

1.			31,9176	291,38	291,38	9300	9300	--	1859	12052	
1101-0101 -0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		--	80,9	--	2582	--	893		
	НР - 72%; СП - 8%										
2.			2,4024	3397,95	--	8163	--	--	5878	15164	
1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта		3397,95	--	8163	--	--	1123		
	НР - 72%; СП - 8%										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	30,888	47,25 --	47,25 15,72	1459 --	1460 486	-- --	350 145	1953
4.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	3,432	1476,89 1476,89	-- --	5069 5069	-- --	-- --	3649 697	9416
5.	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,022	613750,15 355514,38	258235,77 93844,77	13503 7821	5682 2065	-- --	9787 1863	25153
6.	241-202-0213 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110х10,0 мм СП - 8%	м	22,22	2639 --	-- --	58639 --	-- --	58639 --	-- 4691	63330
7.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	22	922,82 905,19	-- --	20302 19914	-- --	388 --	19516 3185	43003
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1.	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,22		986		217			
7.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,198		605		120			
8.	1122-0801 -0201	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы,	шт.	4	2143,14 865,43	1277,71 431,31	8573 3462	5111 1725	-- --	5135 1097	14805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%									
9.	241-208-0 309 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм СП - 8%	шт.	4	2147 --	-- --	8588 --	-- --	8588 --	-- 687	9275
10.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	0,022	36708,36 15015,55	21692,81 7383,02	808 330	477 162	-- --	301 89	1197
11.	249-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м СП - 8%	м	22	17 --	-- --	374 --	-- --	374 --	-- 30	404
12.	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж полиэтиленовых труб наружным диаметром 110 мм НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0154	368250,09 213308,63	154941,46 56306,86	5671 3285	2386 867	-- --	4111 783	10564
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		тенге тенге		-- --	-- --	140449 48044	24416 7887	67989 --	50586 15283	206316

Стоимость монтажных работ	тенге	808
Всего заработная плата	тенге	492
Накладные расходы	тенге	301
Сметная прибыль	тенге	89
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге	1198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	тенге					492			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				119339				
		Всего заработная плата	тенге					35525			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				67601				
		Накладные расходы	тенге				30769				
		Сметная прибыль	тенге				12009				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				162117				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								19
		Сметная заработная плата	тенге					35525			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				20302				
		Материалы	тенге				388				
		Всего заработная плата	тенге					19914			
		Накладные расходы	тенге				19516				
		Сметная прибыль	тенге				3185				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				43003				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					19914			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				206318				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	тенге					55931			
		РАЗДЕЛ 2. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-2									
		ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм									
13.				23,2128	291,38	291,38	6764	6764	--	1352	8765
	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		--	80,9	--	1878	--	649	
		НР - 72%; СП - 8%									
14.				1,7472	3397,95	--	5937	--	--	4275	11028
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта		3397,95	--	5937	--	--	817	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2									
15.				22,464	47,25	47,25	1061	1061	--	254	1421
	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта		--	15,72	--	353	--	105	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
16.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,496	1476,89	--	3686	--	--	2654	6847
					1476,89	--	3686	--	--	507	
		НР - 72%; СП - 8%									
17.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	км трубопровода	0,0145	504031,94	116383,24	7308	1688	--	6146	14531
					387585,12	40592,92	5620	589	--	1076	
		НР - 99%; СП - 8%									
18.	241-202-0 210 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	14,645	826	--	12097	--	12097	--	13065
					--	--	--	--	--	968	
		СП - 8%									
19.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	14,5	922,82	--	13381	--	256	12863	28343
					905,19	--	13125	--	--	2099	
		НР - 98%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,145		986		143			
19.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,1305		605		79			
20.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,013	36708,36	21692,81	477	282	--	178	707
					15015,55	7383,02	195	96	--	52	
		НР - 61%; СП - 8%									
	Р. 1310 подр. 1310-09										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3										
21.	249-101-0201 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м СП - 8%	м	13	17 ---	-- --	221 --	-- --	221 --	-- 18	239
22.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8% В ТОМ ЧИСЛЕ:	км трубопровода	0,007	1193616,44 837957,12	333362,58 159383,68	8355 5866	2334 1116	155 --	6912 1221	16488
22.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00126		92871		117			
23.	241-108-0119 РСНБ РК 2022	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	7,028	2420 --	-- --	17008 --	-- --	17008 --	-- 1361	18369
24.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Фасонные части стальные. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00268	1577408,48 849768,5	702911,85 255291,88	4227 2277	1884 684	66 --	2932 573	7732
25.	241-112-0125 РСНБ РК 2022	-Отвод стальной 90°, D 57х3,5 мм	шт.	4	574 --	-- --	2296 --	-- --	2296 --	-- 184	2480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%									
26.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2143,14 865,43	1277,71 431,31	8573 3462	5111 1725	-- --	5135 1097	14805
27.	241-210-0611 РСНБ РК 2022	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 СП - 8%	шт.	2	4337 --	-- --	8674 --	-- --	8674 --	-- 694	9368
28.	241-208-0306 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 СП - 8%	шт.	2	1326 --	-- --	2652 --	-- --	2652 --	-- 212	2864
29.	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	1311969,38 897811,2	334784,14 138865,16	2624 1796	670 278	158 --	2053 374	5051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1.	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	40 кг	0,08		962		77			
29.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,2 м3	0,0004		92871		37			
29.3.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 т	0,00016		278998		45			
30.	241-108-0220 РСНБ РК 2022	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426	м	2	9128 --	-- --	18256 --	-- --	18256 --	-- 1460	19716

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		мм ГОСТ 8731-74 размерами 159х4,0 мм									
		СП - 8%									
31.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-Сталь листовая 600х400х5	т	0,01884	439438	--	8279	--	8279	--	8941
					--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
32.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	1,25	125,47	3	157	4	60	65	240
					74,72	0,45	93	1	--	18	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
32.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000112		467116		53			
33.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	1,25	101,78	2,18	127	3	69	38	178
					43,67	0,45	55	1	--	13	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
33.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000112		539649		61			
34.	1122-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж стальных труб диаметром 50 мм	км трубопровода	0,0174	561360,72	58586,45	9768	1019	--	9081	20357
					502774,27	24393,5	8748	424	--	1508	
		НР - 99%; СП - 8%									
35.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж стальных отводов диаметром 50 мм	т фасонных частей	0,00268	931608,21	421747,11	2497	1131	--	1759	4597
					509861,1	153175,13	1366	411	--	340	
		НР - 99%; СП - 8%									
36.	1106-0301-0406 РСНБ РК	-Демонтаж металлических стоек Ду 50 мм	т	0,048048	76155,86	18156,62	3659	872	--	2893	7076
					57999,24	8167,29	2787	392	--	524	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 91%; СП - 8%									
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1 (2шт)									
37.	1109-0305 -0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00066	172011,88 / 153853,44	7184,03 / 721,3	114 / 102	4 / --	8 / --	70 / 15	199
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
37.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,005 т	0,000003		813201		3			
37.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000009		289955		3			
37.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000001		504496		0,65			
38.	222-519-0201 РСНБ РК 2022	-Подвижная опора ОПБ-2/57 СП - 8%	т	0,00066	976733 / --	-- / --	645 / --	-- / --	645 / --	-- / 52	697
39.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%	м2	0,018	125,47 / 74,72	3 / 0,45	2 / 1	-- / --	1 / --	1 / --	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
39.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000002		467116		0,76			
40.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%	м2	0,018	101,78 / 43,67	2,18 / 0,45	2 / 1	-- / --	1 / --	1 / --	3
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10,1, 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000002		539649		0,87			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		тенге		--	--	148847	22827	70902	58662	224110
			тенге		--	--	55117	7948	--	16599	
Стоимость монтажных работ			тенге				477				
Всего заработная плата			тенге					291			
Накладные расходы			тенге				178				
Сметная прибыль			тенге				52				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ			тенге				707				
Сметная заработная плата			тенге					291			
Стоимость общестроительных работ			тенге				134875				
Материалы			тенге				514				
Всего заработная плата			тенге					49547			
Стоимость материалов и конструкций			тенге				70128				
Накладные расходы			тенге				45551				
Сметная прибыль			тенге				14433				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			тенге				194859				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								23
Сметная заработная плата			тенге					49547			
Стоимость металломонтажных работ			тенге				114				
Материалы			тенге				7				
Всего заработная плата			тенге					102			
Накладные расходы			тенге				70				
Сметная прибыль			тенге				15				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ			тенге				199				
Сметная заработная плата			тенге					102			
Стоимость сантехнических работ			тенге				13381				
Материалы			тенге				256				
Всего заработная плата			тенге					13125			
Накладные расходы			тенге				12863				
Сметная прибыль			тенге				2099				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ			тенге				28343				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								5
Сметная заработная плата			тенге					13125			
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			тенге				224108				
Нормативная трудоемкость			чел.-ч								28
Сметная заработная плата			тенге					63065			

РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-3

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 108х5,0 мм

41.				23,2128	291,38	291,38	6764	6764	--	1352	8765
1101-0101 -0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта			--	80,9	--	1878	--	649	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%									
42.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	-Грунты 2 группы. Доработка вручную НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	1,7472	3397,95 3397,95	-- --	5937 5937	-- --	-- --	4275 817	11028
43.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	22,464	47,25 --	47,25 15,72	1061 --	1061 353	-- --	254 105	1421
44.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,496	1476,89 1476,89	-- --	3686 3686	-- --	-- --	2654 507	6847
45.	1122-0501 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншею НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,014	613750,15 355514,38	258235,77 93844,77	8593 4977	3615 1314	-- --	6228 1186	16007
46.	241-202-0 213 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 110x10,0 мм СП - 8%	м	14,14	2639 --	-- --	37315 --	-- --	37315 --	-- 2985	40300
47.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	14	922,82 905,19	-- --	12919 12673	-- --	246 --	12419 2027	27365

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
47.1.	261-201-0371	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,14		986		138			
47.2.	261-201-0324	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,126		605		76			
48.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,03	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее	км	0,013	36708,36	21692,81	477	282	--	178	707
		НР - 61%; СП - 8%			15015,55	7383,02	195	96	--	52	
		Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3									
49.	249-101-0201 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	13	17	--	221	--	221	--	239
		СП - 8%			--	--	--	--	--	18	
50.	1122-0301 -0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0137	1297724,08	391987,54	17779	5371	381	14433	34788
		НР - 99%; СП - 8%			877859,84	186248,55	12027	2552	--	2577	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
50.1.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,002466		92871		229			
50.2.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42	0,04 т	0,000548		278998		153			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 9466-75									
51.	241-108-0 150 РСНБ РК 2022	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 108х5,0 мм	м	13,7548	6366	--	87563	--	87563	--	94568
					--	--	--	--	--	7005	
		СП - 8%									
52.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Фасонные части стальные. Установка	т фасонных частей	0,0124	1577408,48	702911,85	19560	8716	307	13566	35776
					849768,5	255291,88	10537	3166	--	2650	
		НР - 99%; СП - 8%									
53.	241-112-0 148 РСНБ РК 2022	-Отвод стальной 90°, D 108х5,0 мм	шт.	4	2166	--	8664	--	8664	--	9357
					--	--	--	--	--	693	
		СП - 8%									
54.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка	шт.	4	2143,14	1277,71	8573	5111	--	5135	14805
					865,43	431,31	3462	1725	--	1097	
		НР - 99%; СП - 8%									
55.	241-210-0 622 РСНБ РК 2022	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 110х108 мм	шт.	2	8935	--	17870	--	17870	--	19300
					--	--	--	--	--	1430	
		СП - 8%									
56.	241-208-0 309 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110 мм	шт.	2	2147	--	4294	--	4294	--	4638
					--	--	--	--	--	344	
		СП - 8%									
57.	1122-0301 -0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Футляр из стальных труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	1769327,86	728670	3539	1458	206	2428	6444
					937713,92	288395,09	1875	577	--	477	
		НР - 99%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
57.1.	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	50 кг	0,1		962		96			
57.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,2 м3	0,0004		92871		37			
57.3.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,13 т	0,00026		278998		73			
58.	241-108-0229 РСНБ РК 2022	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 219х5,0 мм	м	2	16785	--	33570	--	33570	--	36256
					--	--	--	--	--	2686	
		СП - 8%									
59.	214-101-0201 РСНБ РК 2022	-Сталь листовая 600х600х5	т	0,01884	439438	--	8279	--	8279	--	8941
					--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									
60.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	-Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	4,6	125,47	3	577	14	219	239	881
					74,72	0,45	344	2	--	65	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
60.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000414		467116		193			
61.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	-Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	4,6	101,78	2,18	468	10	257	140	657
					43,67	0,45	201	2	--	49	
		НР - 69%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
61.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000414		539649		223			
62.	1122-0301-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж стальных труб диаметром 100 мм НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0233	620477,33 526715,9	93761,43 40512,41	14457 12272	2185 944	-- --	13084 2203	29745
63.	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж стальных отводов диаметром 100 мм НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,0124	931608,21 509861,1	421747,11 153175,13	11552 6322	5229 1899	-- --	8139 1575	21267
64.	1106-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж металлических стоек Ду 100 мм для труб Ду 100 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,13208	76155,86 57999,24	18156,62 8167,29	10059 7661	2398 1079	-- --	7953 1441	19453
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 108х5,0 мм, ОП-2 (4шт)									
65.	1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж НР - 69%; СП - 8%	т конструкций	0,00224	172011,88 153853,44	7184,03 721,3	385 345	16 2	24 --	239 50	674
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
65.1.	217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,005 т	0,000011		813201		9			
65.2.	261-107-0576	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000031		289955		9			
65.3.	214-203-0103	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000004		504496		2			
66.	222-519-0201 РСНБ	-Подвижная опора ОПБ-2/108	т	0,00224	976733 --	-- --	2188 --	-- --	2188 --	-- 175	2363

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	РК 2022										
		СП - 8%									
67.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,06	125,47	3	8	--	4	3	12
					74,72	0,45	4	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
67.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000005		467116		3			
68.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,06	101,78	2,18	6	--	3	2	8
					43,67	0,45	3	--	--	1	
		НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
68.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000005		539649		3			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		тенге		--	--	326364	42230	201611	92721	452612
			тенге		--	--	82521	15589	--	33527	

Стоимость монтажных работ	тенге	477
Всего заработная плата	тенге	291
Накладные расходы	тенге	178
Сметная прибыль	тенге	52
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге	707
Сметная заработная плата	тенге	291
Стоимость общестроительных работ	тенге	312583
Материалы	тенге	1378
Всего заработная плата	тенге	84799
Стоимость материалов и конструкций	тенге	199964
Накладные расходы	тенге	79885
Сметная прибыль	тенге	31398
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	423866
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	38
Сметная заработная плата	тенге	84799
Стоимость металломонтажных работ	тенге	385
Материалы	тенге	25
Всего заработная плата	тенге	347
Накладные расходы	тенге	239
Сметная прибыль	тенге	50
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге	674
Сметная заработная плата	тенге	347

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость сантехнических работ	тенге				12919				
		Материалы	тенге				247				
		Всего заработная плата	тенге					12673			
		Накладные расходы	тенге				12419				
		Сметная прибыль	тенге				2027				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				27365				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					12673			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге				452612				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								43
		Сметная заработная плата	тенге					98110			
		РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-4									
		ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм									
69.	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	23,2128	291,38	291,38	6764	6764	--	1352	8765
					--	80,9	--	1878	--	649	
		НР - 72%; СП - 8%									
70.	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта	1,7472	3397,95	--	5937	--	--	4275	11028
					3397,95	--	5937	--	--	817	
		НР - 72%; СП - 8%									
		ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2									
71.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	22,464	47,25	47,25	1061	1061	--	254	1421
					--	15,72	--	353	--	105	
		НР - 72%; СП - 8%									
72.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	2,496	1476,89	--	3686	--	--	2654	6847
					1476,89	--	3686	--	--	507	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0145	504031,94 387585,12	116383,24 40592,92	7308 5620	1688 589	-- --	6146 1076	14531
74.	241-202-0 210 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	14,645	826 --	-- --	12097 --	-- --	12097 --	-- 968	13065
75.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопровода	14,5	922,82 905,19	-- --	13381 13125	-- --	256 --	12863 2099	28343
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
75.1. 261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,145		986		143			
75.2. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	0,009 кг	0,1305		605		79			
76.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	0,013	36708,36 15015,55	21692,81 7383,02	477 195	282 96	-- --	178 52	707
77.	249-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных	м	13	17 --	-- --	221 --	-- --	221 --	-- 18	239

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м СП - 8%									
78.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	1193616,44 --- 837957,12	333362,58 --- 159383,68	8355 --- 5866	2334 --- 1116	155 --- --	6912 --- 1221	16488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
78.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00126		92871		117			
79.	241-108-0 119 РСНБ РК 2022	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	7,028	2420 --- --	-- --- --	17008 --- --	-- --- --	17008 --- --	-- --- 1361	18369
80.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Фасонные части стальные. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00268	1577408,48 --- 849768,5	702911,85 --- 255291,88	4227 --- 2277	1884 --- 684	66 --- --	2932 --- 573	7732
81.	241-112-0 125 РСНБ РК 2022	-Отвод стальной 90°, D 57х3,5 мм СП - 8%	шт.	4	574 --- --	-- --- --	2296 --- --	-- --- --	2296 --- --	-- --- 184	2480
82.	1122-0801 -0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2143,14 --- 865,43	1277,71 --- 431,31	8573 --- 3462	5111 --- 1725	-- --- --	5135 --- 1097	14805

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83.				2	4337	--	8674	--	8674	--	9368
	241-210-0 611 РСНБ РК 2022	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57	шт.		--	--	--	--	--	694	
		СП - 8%									
84.				2	1326	--	2652	--	2652	--	2864
	241-208-0 306 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63	шт.		--	--	--	--	--	212	
		СП - 8%									
85.				1311969,38		2624		158			5051
	1122-0301 -0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка	км трубопровода	0,002	897811,2	334784,14 138865,16	1796	670 278	--	2053 374	
		НР - 99%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
85.1.	214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	40 кг	0,08		962		77			
85.2.	215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,2 м3	0,0004		92871		37			
85.3.	261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	0,08 т	0,00016		278998		45			
86.				2	9128	--	18256	--	18256	--	19716
	241-108-0 220 РСНБ РК 2022	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 114 до 426 мм ГОСТ 8731-74 размерами 159x4,0 мм	м		--	--	--	--	--	1460	
		СП - 8%									
87.				0,01884	439438	--	8279	--	8279	--	8941
	214-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Сталь листовая 600x400x5	т		--	--	--	--	--	662	
		СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88.	1113-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Трубы стальные. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР - 69%; СП - 8%	м2	1,25	125,47 74,72	3 0,45	157 93	4 1	60 --	65 18	240
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
88.1.	236-101-0107	Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000112		467116		53			
89.	1113-0301 -1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Трубы стальные огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР - 69%; СП - 8%	м2	1,25	101,78 43,67	2,18 0,45	127 55	3 1	69 --	38 13	178
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
89.1.	236-203-0109	Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000112		539649		61			
90.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж стальных труб диаметром 50 мм НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,0176	561360,72 502774,27	58586,45 24393,5	9880 8849	1031 429	-- --	9185 1525	20591
91.	1122-0801 -0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж стальных отводов диаметром 50 мм НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00268	931608,21 509861,1	421747,11 153175,13	2497 1366	1131 411	-- --	1759 340	4597
92.	1106-0301 -0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Демонтаж металлических стоек Ду 50 мм НР - 91%; СП - 8%	т	0,101528	76155,86 57999,24	18156,62 8167,29	7732 5889	1843 829	-- --	6113 1108	14953
		ОПОРА ПОДВИЖНАЯ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм, ОП-1 (2шт)									
93.	1109-0305 -0301 РСНБ РК	-Опоры для крепления трубопроводов. Монтаж	т конструкций	0,00066	172011,88 153853,44	7184,03 721,3	114 102	4 --	8 --	70 15	199

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кзм=1,04	НР - 69%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
93.1. 217-101-0107		Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,005 т	0,000003		813201		3			
93.2. 261-107-0576		Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	0,014 т	0,000009		289955		3			
93.3. 214-203-0103		Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 22У-40У	0,00194 т	0,000001		504496		0,65			
94.	222-519-0201 РСНБ РК 2022	-Подвижная опора ОПВ-2/57	т	0,00066	976733	--	645	--	645	--	697
					--	--	--	--	--	52	
		СП - 8%									
95.	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	-Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	0,018	125,47	3	2	--	1	1	3
					74,72	0,45	1	--	--	--	
		НР - 69%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
95.1. 236-101-0107		Грунтовка глифталевая ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,00009 т	0,000002		467116		0,76			
96.	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,02	-Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	0,018	101,78	2,18	2	--	1	1	3
					43,67	0,45	1	--	--	--	
		НР - 69%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
96.1. 236-203-0109		Эмаль СТ РК ГОСТ Р 51691-2003 ПФ-115	0,00009 т	0,000002		539649		0,87			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		тенге		--	--	153032	23810	70902	61986	232221
			тенге		--	--	58320	8390	--	17200	
Стоимость монтажных работ			тенге				477				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего заработная плата	тенге					291			
		Накладные расходы	тенге				178				
		Сметная прибыль	тенге				52				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				707				
		Сметная заработная плата	тенге					291			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				139060				
		Материалы	тенге				514				
		Всего заработная плата	тенге					53192			
		Стоимость материалов и конструкций	тенге				70128				
		Накладные расходы	тенге				48875				
		Сметная прибыль	тенге				15034				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				202969				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								25
		Сметная заработная плата	тенге					53192			
		Стоимость металломонтажных работ	тенге				114				
		Материалы	тенге				7				
		Всего заработная плата	тенге					102			
		Накладные расходы	тенге				70				
		Сметная прибыль	тенге				15				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	тенге				199				
		Сметная заработная плата	тенге					102			
		Стоимость сантехнических работ	тенге				13381				
		Материалы	тенге				256				
		Всего заработная плата	тенге					13125			
		Накладные расходы	тенге				12863				
		Сметная прибыль	тенге				2099				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге				28343				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5
		Сметная заработная плата	тенге					13125			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге				232218				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								30
		Сметная заработная плата	тенге					66710			

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ-5

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АВТОДОРОГУ ДЛЯ ТРУБ 57х3,5 мм

97.				26,784	291,38	291,38	7804	7804	--	1560	10113
	1101-0101 -0361 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта		--	80,9	--	2167	--	749	
		НР - 72%; СП - 8%									
98.				2,016	3397,95	--	6850	--	--	4932	12725
	1101-0205 -0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 2 группы. Доработка вручную	м3 грунта		3397,95	--	6850	--	--	943	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2										
99.	1101-0104 -0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	25,92	47,25 ---	47,25 15,72	1225 --	1224 407	-- --	293 121	1640
100.	1101-0205 -0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	2,88	1476,89 1476,89	-- --	4253 4253	-- --	-- --	3062 585	7901
101.	1122-0501 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопро вода	0,0162	504031,94 387585,12	116383,24 40592,92	8165 6279	1886 658	-- --	6867 1203	16235
102.	241-202-0 210 РСНБ РК 2022	-Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм СП - 8%	м	16,362	826 ---	-- --	13515 --	-- --	13515 --	-- 1081	14596
103.	1119-1101 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,02	-Газопроводы. Испытание пневматическое НР - 98%; СП - 8%	м газопров ода	16,2	922,82 905,19	-- --	14950 14664	-- --	286 --	14371 2346	31666
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
103.1. 261-201-0371		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	0,01 кг	0,162		986		160			
103.2. 261-201-0324		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный	0,009 кг	0,1458		605		88			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ГОСТ 10503-71									
104.	1310-0904 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кэм=0,3	-Лента сигнальная. Прокладка в траншее НР - 61%; СП - 8%	км	0,015	36708,36 15015,55	21692,81 7383,02	551 225	326 111	-- --	205 60	816
105.	249-101-0 201 РСНБ РК 2022	-Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м СП - 8%	м	15	17 --	-- --	255 --	-- --	255 --	-- 20	275
106.	1122-0301 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,007	1193616,44 837957,12	333362,58 159383,68	8355 5866	2334 1116	155 --	6912 1221	16488
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
106.1. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	0,18 м3	0,00126		92871		117			
107.	241-108-0 119 РСНБ РК 2022	-Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм СП - 8%	м	7,028	2420 --	-- --	17008 --	-- --	17008 --	-- 1361	18369
108.					1577408,48		4227		66		7732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Фасонные части стальные. Установка НР - 99%; СП - 8%	т фасонных частей	0,00268	849768,5	702911,85 255291,88	2277	1884 684	---	2932 573	
109.	241-112-0125 РСНБ РК 2022	-Отвод стальной 90°, D 57x3,5 мм СП - 8%	шт.	4	574 --	-- --	2296 --	-- --	2296 --	-- 184	2480
110.	1122-0801-0201 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР - 99%; СП - 8%	шт.	4	2143,14 865,43	1277,71 431,31	8573 3462	5111 1725	-- --	5135 1097	14805
111.	241-210-0611 РСНБ РК 2022	-Переход полиэтиленовый ПЭ-сталь, ПЭ 100 SDR 11, DN 63x57 СП - 8%	шт.	2	4337 --	-- --	8674 --	-- --	8674 --	-- 694	9368
112.	241-208-0306 РСНБ РК 2022	-Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63 СП - 8%	шт.	2	1326 --	-- --	2652 --	-- --	2652 --	-- 212	2864
113.	1122-0301-0105 РСНБ РК 2022 Кэтр и Кэм=1,04	-Футляр из стальных труб, диаметр 150 мм. Укладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,002	1311969,38 897811,2	334784,14 138865,16	2624 1796	670 278	158 --	2053 374	5051
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
113.1. 214-209-0507		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	40 кг	0,08		962		77			
113.2. 215-202-0503		Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм	0,2 м3	0,0004		92871		37			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		среды до 10 МПа (100 кгс/см2) НР - 91%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
185.1. 261-107-0511		Пленка радиографическая РТ-5	5,5 дм2	99		419		41481			
185.2. 261-107-0857		Проявитель для цветной дефектоскопии	0,05 л	0,9		262		236			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге		--	--	457874	358535	42611	159218	666458
			тенге		--	--	56728	123980	--	49368	
		Стоимость монтажных работ	тенге				18684				
		Материалы	тенге				894				
		Всего заработная плата	тенге					17425			
		Накладные расходы	тенге				10630				
		Сметная прибыль	тенге				2346				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	тенге				31660				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	тенге					17425			
		Стоимость общестроительных работ	тенге				439190				
		Материалы	тенге				41717				
		Всего заработная плата	тенге					163283			
		Накладные расходы	тенге				148588				
		Сметная прибыль	тенге				47022				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				634800				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					163283			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	тенге				666460				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								65
		Сметная заработная плата	тенге					180708			
		РАЗДЕЛ 9. ВРЕЗКА В ДЕЙСТВУЮЩИЕ ГАЗОПРОВОДЫ									
186. 1124-0202 -0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04		-Газопроводы врезаемые диаметром до 100 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы НР - 99%; СП - 8%	врезка	4	22697,65 15474,18	3741,29 --	90791 61897	14965 --	13929 --	61278 12165	164234
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
186.1. 217-605-0101		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	1,579 м3	6,316		380		2400			
186.2. 241-102-0174		Труба стальная электросварная	0,56 м	2,24		3387		7587			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,0 мм									
187.	1124-0202 -0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	-Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка в действующие стальные газопроводы НР - 99%; СП - 8%	врезка	8	16685,69 12423,28	2127,91 --	133486 99386	17023 --	17077 --	98392 18550	250429
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
187.1.	217-605-0101	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	0,895 м3	7,16		380		2721			
187.2.	241-102-0151	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	0,56 м	4,48		2323		10407			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге тенге		-- --	-- --	224277 161283	31988 --	31006 --	159670 30715	414663

Стоимость общестроительных работ	тенге	224277
Материалы	тенге	31005
Всего заработная плата	тенге	161283
Накладные расходы	тенге	159670
Сметная прибыль	тенге	30715
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге	414662
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	71
Сметная заработная плата	тенге	161283
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	тенге	414662
Нормативная трудоемкость	чел.-ч	71
Сметная заработная плата	тенге	161283
ИТОГО ПО СМЕТЕ:	тенге	4342149
В ТОМ ЧИСЛЕ:		
Зарплата рабочих строителей	тенге	835449
Затраты на эксплуатацию машин	тенге	671614
в том числе зарплата машинистов	тенге	216250
Материалов, изделий и конструкций	тенге	1521648
Накладные расходы	тенге	991813
Сметная прибыль	тенге	321636

Составил:

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			37590320
В ТОМ ЧИСЛЕ:				
Зарплата рабочих строителей	Тенге	481702		
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	3269391		
в том числе зарплата машинистов	Тенге		947976	
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	1508855		
Перевозка грузов	Тенге	6732749		
Накладные расходы	Тенге	4391418		
Сметная прибыль	Тенге	2766034		

Итого	37590320,00
Временные здания и сооружения 1,3%	488674,16
Итого	38078994,16
Непредвиденные работы и затраты, 2%	761579,88
Итого	38840574,04
Удержание 5% (ценовая скидка Подрядчика)	1942028,70
Итого	36898545,34
Удержание аванса 30%	11069563,60
Итого	25828981,74
НДС, 12%	3099477,81
Итого к оплате	28928459,55

Заказчик: ГУ «Каракнянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог
Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____

Технадзор: ТОО «Батыс Сапа инжиниринг»

_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74** — **030440004567**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20** — **050540007417**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Без договора

Номер документа	Дата составления
89	30.10.2023

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	60 747 275,10	60 747 275,10	6 508 636,62
				Итого	1	x	60 747 275,10	6 508 636,62

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) директор / Нурдалиев Д.Г. / Принял (Заказчик) и.о.руководителя / Шалабаев С

должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.10.2023

М.П. М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за октябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 44 Доп соглаш № 1	26.04.2023 г 20.10.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»		54 238 638,48							6 508 636,62	60 747 275,10
Удержание гарант взноса 5%		6 635 603,22							796 272,39	7 431 875,61
Итого к оплате		47 603 035,26							5 712 364,23	53 315 399,49

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», с. Курык, ул. Досан батыра, БИН 030440004567, тел 8(7293)721074
(полное наименование)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»

Договор: № 44 от 26.04.2023 г. Доп соглашение № 1 от 20 октября 2023 г.

А К Т
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за октябрь 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, тенге: ЗП рабочих строителей	Стоимость единицы, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Общая стоимость, тенге: зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
		Проектная улица № 1 L - 946,2 п.м.														
1.	E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т	4,58	158666,98	3101,96	726695	14207	712488	7796	793251					
					--	1576,16	--	7219	--	58759						
1.1.	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	4,7174	151034		712488								
2.	E11-27060 2-0308 1127-0602 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия	5725	1733,31	218,05	9923218	1248336	8455596	486189	11242160					
					38,30	40,33	219286	230889	--	832753						
2.1.	102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные	т	0,0976	558,76	15115		8445657								

		мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II									
2.1.2.	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,000011 т	0,06183		151034		9338			
2.1.3.	249132	Вода техническая	0,001 м3	5,725		100		573			
3.				5725	745,97	0,08	4270669	458	4193047	83337	4702326
	E11-27060 2-0408 1127-0602 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2 до 5 см	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		13,48	--	77164	--	--	348320	
3.1.	102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	0,0484 т	277,09		15115		4188215			
3.2.	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0000063 т	0,03206		151034		4842			
4.				1901	662,31	208,97	1259049	397252	756579	269690	1651038
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из ПГС толщиной 10 Разборка НР - 108%; СП - 8%	м2 покр		55,35	76,01	105218	144495	--	122299	
4.1.	249132	Вода питьевая	0,007 м3	13,307		241		3207			
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
5.				5	7852,42	1170,21	39262	5851	2960	35331	80560
	E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные на металлических стойках Установка НР - 108%; СП - 8%	шт		6090,24	452,49	30451	2262	--	5967	
5.1.	249132	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,00048 т	0,024		813201		1952			
5.2.	249132	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 т	0,000968		690431		668			
6.				0,4	36028,16	1530,53	14411	612	12939	933	16572
	E11-27030 2-0202	-Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3		2150,93	412,36	860	165	--	1228	

1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
6.1. 249132	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 т	0,408		29475		12026				
7. Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948- 20144 марки СКМ 1.30	шт	5	8288 ---	-- --	41440 --	-- --	41440 --	-- 3315	44755	
8. Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 прямо- моугольный 1.31.1 - 1.31.3, размером 500 мм х 2250 мм	шт	1	29069 ---	-- --	29069 --	-- --	29069 --	-- 2326	31395	
9. Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 тре- угольный 1.1.,1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16-1, 1.20- 1.22, 1.23-1.30, 2.3 - 2.4, А=900 мм	шт	1	11477 ---	-- --	11477 --	-- --	11477 --	-- 918	12395	
10. Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квад- ратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16,2.,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37,7.1.2, 5.8.2а- 5.8.4а, В=900 мм	шт	3	13102 ---	-- --	13102 --	-- --	13102 --	-- 3144	42450	
	ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА										
11. Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линий	0,06	44372,80 4917,81	12689,72 4706,96	2662 295	761 282	1606 --	624 263	3549	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
11.1. 249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	42 кг	2,52		622		1567				
12. Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:3	км.линий	0,775	24779,80 4917,81	12689,72 4706,96	19204 3811	9835 3648	5558 --	8056 2181	29441	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
12.1. 249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	10,5 кг	8,1375		622		5062				

13.			0,109	31310,80	12689,72	3413	1383	1494	1133	4910
E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:1 НР - 108%; СП - 8%	км.линий		--- 4917,81	--- 4706,96	--- 536	--- 513	--- --	--- 364	
13.1.		21	2,289							
249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг			622		1424			

Проектная улица № 2 L - 1822,44 п.м.

1.			8,709	158666,98	3101,96	1394746	27267	1367479	14963	1522486
E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901 РСНБ РК 2015	-Основания. Розлив вяжущих материалов НР - 108%; СП - 8%	т		--- --	--- 1576,16	--- --	--- 13855	--- --	--- 112777	
1.1.		1,03	9,054112							
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			151034		1367479			
2.			10988	1733,31	218,05	19045645	2395933	16228836	933143	21577091
E11-27060 2-0308 1127-0602 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 38,30	--- 40,33	--- 420876	--- 443146	--- --	--- 1598303	
2.1.		0,0976	1072,4288							
102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т			15115		16209761			
2.1.2.		0,000011	0,11867							
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т			151034		17923			
2.1.3.		0,001	10,988							
249132	Вода техническая	м3		100			1099			
3.			10988	745,97	0,08	8196701	879	8047721	159949	9025182
E11-27060 2-0408 1127-0602 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия		--- 13,48	--- --	--- 148101	--- --	--- --	--- 668532	

	до 5 см										
3.1.	102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	0,0484 т	531,8192		15115		8038447			
3.2.	144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	0,0000063 т	0,061533		151034		9294			
4.				3647	662,31	208,97	2415440	762113	1451470	517391	3167457
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из ПГС толщиной 10 Разборка НР - 108%; СП - 8%	м2 покр		55,35	76,01	201857	277208	--	234626	
4.1.	249132	Вода питьевая	0,007 м3	25,529		241		6152			
		УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ									
5.				6	7852,42	1170,21	47115	7021	3553	42397	96673
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Знаки дорожные на металлических стойках Установка НР - 108%; СП - 8%	шт		6090,24	452,49	36541	2715	--	7161	
5.1.	249132	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	0,00048 т	0,00288		813201		2342			
5.2.	249132	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	0,000193 т	0,001161		690431		802			
6.				0,48	36028,16	1530,53	17294	735	15527	1120	19887
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Замоноличивание стоек дорожных знаков НР - 108%; СП - 8%	м3		2150,93	412,36	1032	198	--	1473	
6.1.	249132	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	1,02 т	0,4896		29475		14431			
7.				6	8288	--	49728	--	49728	--	53706
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-20144 марки СКМ 1.30	шт		--	--	--	--	--	3978	
9.				5	11477	--	57385	--	57385	--	61976
	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1.,1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16-1, 1.20- 1.22, 1.23-1.30, 2.3 - 2.4, А=900 мм	шт		--	--	--	--	--	4591	

10.				1	13102	--	13102	--	13102	--	14150
E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16,2.,5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17, 5.20.3, 5.29.1,5.8.2-5.8.6, 5.9, 5.11.2, 5.35-5.37,7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а, В=900 мм	шт			--	--	--	--	--	1048	

ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА

11.				0,105	44372,80	12689,72	4659	1332	2811	1091	6210
E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линий			4917,81	4706,96	516	494	--	460	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
11.1.		42	4,41			622		2743			
249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг									
12.				1,628	24779,80	12689,72	40342	20659	11677	16923	61846
E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:3	км.линий			4917,81	4706,96	8006	7663	--	4581	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
12.1.		42	4,41			622		2743			
249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг									
13.				0,089	31310,80	12689,72	2787	1129	1220	925	4009
E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:1	км.линий			4917,81	4706,96	438	419	--	297	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
13.1.		21	1,869			622		1163			
249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг									

Проектная улица № 3 L - 159,62 п.м.

1.				0,7328	158666,98	3101,96	116271	2273	113998	1247	126920
E11-27060 2-0901 1127-0602 -0901	-Основания. Розлив вяжущих материалов	т			--	1576,16	--	1155	--	9401	
РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%										
1.1.		1,03	0,754784			151034		113998			
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т									

2.				916	1733,31	218,05	1587715	199734	1352895	77790	1798746
E11-27060 2-0308 1127-0602 -0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	-Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия			38,30	40,33	35086	36942	--	133240	
2.1.		0,0976	89,4016								
102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т				15115		1351305			
2.1.2.		0,000011	0,009893								
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т				151034		1494			
2.1.3.		0,001	10,988								
249132	Вода техническая	м3			100			1099			
3.				9816	745,97	0,08	683307	73	670888	13334	752372
E11-27060 2-0408 1127-0602 -0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20 К=2 до 5 см	-Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР - 108%; СП - 8%	м2 покрытия			13,48	--	12346	--	--	55731	
3.1.		0,0484	484,334								
102735	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа А, марки II	т				15115		670114			
3.2.		0,0000063	0,00513								
144655	Битум нефтяной дорожный жидкий СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т				151034		775			
4.				319	662,31	208,97	211277	66661	126960	45256	277055
E11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Укрепление обочин из ПГС толщиной 10 Разборка НР - 108%; СП - 8%	м2 покр			55,35	76,01	17656	24247	--	20523	
4.1.		0,007	2,233								
249132	Вода питьевая	м3				241		538			
	УСТАНОВКА ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ										
5.				2	7852,42	1170,21	15705	2340	1185	14132	32224
E11-27030 2-0202	-Знаки дорожные на металлических стойках Установка	шт			6090,24	452,49	12180	905	--	2387	

	1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	НР - 108%; СП - 8%								
5.1.	249132	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00048	0,00096	813201	781			
5.2.	249132	Грунтовка глифталевая, ГФ-0119 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,000193	0,000387	690431	267			
6.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Замоноличивание стоек дорожных знаков	м3	0,16	36028,16 / 2150,93	1530,53 / 412,36	5765 / 344	245 / 66	5176 / --	373 / 491	6629
6.1.	249132	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	т	1,02	0,1632	29475	4810			
7.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-20144 марки СКМ 1.30	шт	2	8288 / --	-- / --	16576 / --	-- / --	16576 / --	-- / 1326	17902
9.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202	-Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2002 треугольный 1.1.,1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16-1, 1.20- 1.22, 1.23-1.30, 2.3 - 2.4, А=900 мм	шт	2	11477 / --	-- / --	22954 / --	-- / --	22954 / --	-- / 1836	24790
		ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ ДОРОЖНАЯ РАЗМЕТКА								
11.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, сплошная	км линий	0,02	44372,80 / 4917,81	12689,72 / 4706,96	887 / 98	254 / 94	535 / --	208 / 878	1183
		НР - 108%; СП - 8%								
11.1.	249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	42 кг	0,84		622	522			
12.	Е11-27030 2-0202 1127-0302 -0202 РСНБ РК 2015	-Проезжая часть. Разметка краской Ширина линии 0,1 м, пунктирная шаг 1:3	км.линий	0,107	24779,80 / 4917,81	12689,72 / 4706,96	2651 / 526	1358 / 504	767 / --	1112 / 301	4064
		НР - 108%; СП - 8%								
12.1.	249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	42 кг	1,1235		622	699			
13.				0,052	31310,80	12689,72	1628	660	712	541	2342

E11-27030	-Проезжая часть. Разметка краской	км.линий	---	---	---	---	---	---	
2-0202	Ширина линии 0,1 м, пунктирная		4917,81	4706,96	456	245	--	173	
1127-0302	шаг 1:1								
-0202									
РСНБ РК	НР - 108%; СП - 8%								
2015									
13.1.		21	1,092						
249132	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая	кг		622		679			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					57309876
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге	731898				
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге	4967512				
в том числе зарплата машинистов	Тенге		144306			
Материалов, изделий и конструкций	Тенге	2292554				
Перевозка грузов	Тенге	10229738				
Накладные расходы	Тенге	6672320				
Сметная прибыль	Тенге	4202712				

Итого	57309876,00
Временные здания и сооружения 1,3%	745028,39
Итого	58054904,39
Непредвиденные работы и затраты, 2%	1161098,09
Итого	59216002,48
Удержание 5% (ценовая скидка Подрядчика)	2960800,12
Итого	56255202,36
Удержание аванса 30%	2016563,88
Итого	54238638,48
НДС, 12%	6508636,62
Итого с НДС	60747275,10
Удержание 5%ного гарантийного взноса	7431875,61
Итого к оплате	53315399,49

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____

Технадзор: ТОО «Батыс Сапа инжиниринг»

_____

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ Каракиянский райотдел ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог,Мангистауская обл., Каракиянский р-он, с.Курык Досан батыра 3, тел.: (72937) 2-10-74**	**030440004567**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью СФ Ынта,Республика Казахстан, Мангистауская, 130007 г.Актау, п.Умирзак, Промзона 10 участок 25, тел.: 44-53-10, 44-53-20**	**050540007417**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) Договор №44 от 26.04.2023 г. Строительство внут пос а/д в с. Сенек

Номер документа	Дата составления
70	**26.09.2023**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (сказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в с. Сенек Каракиянского р/н Мангистауской обл			услуга	1	46 563 866,36	46 563 866,36	4 988 985,68
				Итого	1	x	46 563 866,36	4 988 985,68

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Нурмашева Д.А.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) руководитель / _____ / Шапагат С
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.09.2023

М.П.

Приложение 4
к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года № 656
Приложение 4
к Правилам организаций деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

ЗАКАЗЧИК: **ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО СФ «Ынта»**
Наименование объекта и его адрес: **«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по базисно – индексному методу)
за сентябрь 2023 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно – правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код		
		Дог № 44	26.04.2023 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			строительно – монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001 г.	из них:		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования					
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
«Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»		41 574 880,68							4 988 985,68	46 563 866,36
Удержание 5%		2 078 744,03							249 449, 28	2 328 193,31
Итого:		39 496 136,65							4 739 536,40	44 235 673,05
Удержание аванса 30%		11 848 841,00							1 421 860,92	13 270701,92
Итого к оплате		27 647 295,65							3 317 675,48	30 964 971,13

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» БИН 030440004567
Место печати (при наличии)

Руководитель _____
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417
Место печати (при наличии)

Директор _____
(должность, фамилия, имя отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заказчик ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно - коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», с. Курык, ул. Досан батыра, БИН 030440004567, тел 8(7293)721074
(полное наименование)

Подрядчик ТОО СФ «Ынта»,БИН 050540007417, г. Актау, п. Умирзак, тел 8 (7292) 44-53-78
(полное наименование)

Объект: Строительство внутрипоселковых автомобильных дорог в селе Сенек Каракиянского района Мангистауской области»

Договор: № 44 от 26.04.2023 г.

А К Т N
приемки выполненных работ
(по базисно - индексному методу)
за сентябрь 2023 г

Составлен(а) в текущих ценах на 01.01.2021 г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: экспл. машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге
					ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Проектная улица № 3 L - 159,62 п.м.									
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1.	1101-0105 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Разработка в выемке бульдозерами с перемещением грунта в насыпь до 20 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	65,36	122	122	7974	7974	--	1880	10643
					--	39,96	--	2612	--	788	
		НР - 72%; СП - 8%									
2.	1101-0104 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (в кавальер)	м3 грунта	130,97	87,28	87,28	11431	11431	--	2696	15257
					--	28,59	--	3744	--	1130	
		НР - 72%; СП - 8%									
3.	1101-0104 -0209 РСНБ РК 2022	-Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на	м3 грунта	130,97	73,4	73,4	9613	9614	--	2267	12830
					--	24,04	--	3149	--	950	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Кзтр и Кэм=1,04	каждые последующие 10 м перемещения грунта (в кавальер)									
		НР - 72%; СП - 8%									
4.	1101-0201 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	65,36	135,6	135,6	8863	8862	--	2108	11848
					--	44,79	--	2927	--	878	
		НР - 72%; СП - 8%									
5.	1101-0201 -0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	65,36	46,17	46,17	3018	3018	--	799	4122
					--	16,98	--	1110	--	305	
		НР - 72%; СП - 8%									
6.	1101-0201 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	65,36	121,61	95,34	7948	6232	653	2071	10821
					16,27	27,75	1063	1814	--	802	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1.	217-603-0104	Вода техническая	0,1 м3	6,536		100		654			
7.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха и откосов насыпи земляного полотна механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	2718	73,49	30,34	199745	82464	--	100333	324084
					43,15	8,12	117281	22070	--	24006	
		НР - 72%; СП - 8%									
8.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	43,81	134,09	127,12	5875	5569	28	1356	7809
					6,35	36,62	278	1604	--	578	
		НР - 72%; СП - 8%									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,0001 м3	0,004381		6170		27			
9.	412-102-0202 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	148,954	114	--	16981	--	--	--	18339
					--	--	--	--	--	1358	
		СП - 8%									
10.	1101-0102-0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	43,81	34,14	29,68	1496	1300	6	445	2097
					4,34	9,78	190	428	--	155	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,00002 м3	0,000876		6170		5			
11.	1101-0201-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	39,83	135,6	135,6	5401	5401	--	1284	7220
					--	44,79	--	1784	--	535	
		НР - 72%; СП - 8%									
12.	1101-0201-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=5	-Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	39,83	46,17	46,17	1839	1839	--	487	2512
					--	16,98	--	676	--	186	
		НР - 72%; СП - 8%									
13.	1101-0201-0601 РСНБ РК	-Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного	39,83	121,61	95,34	4844	3797	399	1262	6595
					16,27	27,75	648	1105	--	488	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	2022 Кзтр и Кэм=1,04	НР - 72%; СП - 8%	грунта								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1. 217-603-0104		Вода техническая	0,1 м3	3,983		100		398			
14.	1101-0203 -0112 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Планировка верха присыпных обочин механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	319	73,49	30,34	23443	9678	--	11776	38036
		НР - 72%; СП - 8%			43,15	8,12	13765	2590	--	2818	
15.	1101-0102 -0325 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	87,16	134,09	127,12	11688	11080	54	2697	15536
		НР - 72%; СП - 8%			6,35	36,62	554	3192	--	1151	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
15.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,0001 м3	0,008716		6170		54			
16.	412-102-0210 РСНБ РК 2022	-Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	1481,72	36	--	53342	--	--	--	57609
		СП - 8%			--	--	--	--	--	4267	
17.	1101-0102 -0601 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Грунты 1 группы. Работа на отвале	м3 грунта	87,16	34,14	29,68	2975	2586	11	886	4170
		НР - 72%; СП - 8%			4,34	9,78	378	852	--	309	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
17.1. 211-201-0607		Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК	0,00002 м3	0,001743		6170		11			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1284-2004 фракция 40-80 (70) мм									
18.	1101-0102 -0501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 К=20	-Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	87,16	267,82	255,48	23343	22268	1075	4037	29570
					--	64,33	--	5607	--	2190	
		НР - 72%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
18.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	0,002 м3	0,17432		6170		1076			
		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
19.	1127-0401 -0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	184,95	5670,92	1331,43	1048837	246248	757718	130227	1273389
					242,61	409,35	44871	75709	--	94325	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1.	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	1,2766 м3	236,10717		3196		754599			
19.2.	217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	0,07 м3	12,9465		241		3120			
20.	1127-0403 -0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	-Основания из щебня фракции 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)	м2 основания	1056	1595,88	258,93	1685245	273430	1350962	181047	2015596
					57,63	101,12	60853	106783	--	149303	
		НР - 108%; СП - 8%									
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1.	211-201-0607	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80	0,189 м3	199,584		6170		1231433			

Проектная улица № 1 L - 946,2 п.м.

21.			6527	1595,88	258,93	10416285	1690036	8350121	1119029	12458139
1127-0403 0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,04	-Основания из щебня фракций м2 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)			57,63	101,12	376128	660010	--	922825	
	НР - 108%; СП - 8%									
21.1.		0,04851	1233,603							
	1 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				6710		7611331			
21.2.		0,03	195,81							
	1 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				241		47190			

Проектная улица № 2 L - 1822,44 п.м.

22.			12527	1595,88	258,93	19991544	3243616	16026042	2147705	23910389
1127-0403 0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм = 1,04	-Основания из щебня фракций м2 40-70 мм однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 Мпа (свыше 700 до 1000 кгс/см2)			57,63	101,12	721886	1266730	--	1771140	
	НР - 108%; СП - 8%									
22.1.		0,189	2367,603							
	1 Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				6170		14608111			
22.2.		0,03	375,81							
	1 Вода питьевая ГОСТ 2874-82 для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм				241		90570			

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					40236611
В ТОМ ЧИСЛЕ:						
Зарплата рабочих строителей	Тенге		515421			
Затраты на эксплуатацию машин	Тенге		3498248			
в том числе зарплата машинистов	Тенге			101624		
Материалов, изделий и конструкций	Тенге		1614475			
Перевозка грузов	Тенге		7204041			
Накладные расходы	Тенге		4698817			
Сметная прибыль	Тенге		2959656			

Итого	40236611,00
Временные здания и сооружения 1,3%	523075,94
Итого	40759686,94
Непредвиденные работы и затраты, 2%	815193,74
Итого	41574880,68
Удержание 5% (ценовая скидка Подрядчика)	2078744,03
Итого	39496136,65
Удержание аванса 30%	11848841,00
Итого	27647295,65
НДС, 12%	3317675,48
Итого к оплате	30964971,13

Заказчик: ГУ «Каракиянский районный отдел жилищно – коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог

Место печати (при наличии)

Руководитель _____

Подрядчик ТОО СФ «Ынта» БИН 050540007417

Место печати (при наличии)

Директор _____

Технадзор: ТОО «Батыс Сапа инжиниринг»

_____