Форма № 3- КС
Утверждена приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от 05.08.2021 года

Подрядчик: ТОО "Capital City KZ"
Субподрядчик: ТОО "TDS Group"

Наименование строительства и его адрес: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области" (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Количество домов - 62 шт (Дом № 30)

**Справка № 1**
**о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь месяц 2024 года**

| Код заказчика | Код подрядчик | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наименование | Код | наименование | Код |
| | | 04/11/24-TDS-30 | 04.11.2024 | | | | |
| | | | | | | | |

| № п.п. | Наименование пусковых комплексов, объектов | С начала года по отчетный месяц включительно | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | Налог на добавленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | В отчетном месяце без НДС | Строительно-монтажные работы по смете | из них | | Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 2018г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области" (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Количество домов - 62 шт (Дом № 30) | 60 370,00 | 53 901,79 | | | | | | | 6 468,21 | 60 370,00 |
| | **ВСЕГО к оплате:** | | | | | | | | | | **60 370,00** |

**Подрядчик**:
ТОО "Capital City KZ"
Директор
_____ Ахимбаев Н.С.

**Субподрядчик**:
ТОО "TDS Group"
Директор
_____ Орынбаев Т.А.

Подрядчик : **ТОО "Capital City KZ"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "TDS Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к жилым домам в мкр Шыгыс, с.Казыгурт, с.о. Казыгуртский, Казыгуртский район, Туркестанской области" (Водоснабжение, электроснабжение, газоснабжение), Количество домов - 62 шт**
(наименование, адрес)

**Объект :** **Дом № 30**
( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 04/11/24-TDS-30 от 04 ноября 2024 г.**

**Акт выполненных работ № 1**

**за ноябрь 2024 (месяц, год)**

Шифр объекта 2-1

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1**
(Локальный сметный расчет)

на Электроснабжение.Сети ВЛ-0,22 кВ ответвление и подвод к зданию
(Наименование работ и затрат)

Основание: ЭС.СО

Сметная стоимость **16,539** тыс.тнг.
в том числе
строительно-монтажные работы 16,539 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **16539** |
| | | **Раздел 1. Сети ВЛ-0,22кВ ответвление и подвод к домам** | | | | **16539** |
| 1 | **Е11-330206-0102**<br>**1133-0206-0102**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*** | **Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям.Устройство с помощью механизмов.Количество проводов в ответвлении 2** | **ответвление** | **0,5** | **9 508** | **4754** |
| 2 | **Е11-330204-0103**<br>**1133-0204-0103**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04*** | **Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,006** | **336 427** | **2019** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **9** | **Ц13-080305-0909**<br>**1308-0305-0909**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,03*** | **Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями** | **шт.** | **0,5** | **19 533** | **9767** |

Наименование объекта - Газопровод низкого давления
Шифр объекта 2-2

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-2**
(Локальный сметный расчет)

на Газопровод низкого давления
(Наименование работ и затрат)

Основание: ГСН.СО
Сметная стоимость **19,267** тыс.тнг.
в том числе
строительно-монтажные работы 19,267 тыс.тнг.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **19267** |
| | **Раздел 1.** | **Надземный газопровод низкого давления** | | | | **19267** |
| 1 | **У6301-0103-0201**<br>**6301-0103-0201**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с пневматическим испытанием,диаметр труб 50 мм** | **км** | **0,006** | **2692 765** | **16157** |
| 3 | **У6301-0401-0105**<br>**6301-0401-0105**<br>***ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм** | **т** | **0,00011** | **3430 876** | **377** |
| | | Крепление горизонтального газопровода Д25х2,5 на стойке из труб 38х3,0 Н=3,5м /6шт./ | | | | |
| 8 | **Е11-090305-0301**<br>**1109-0305-0301**<br>***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04***<br>***Изм. и доп. вып. 32*** | **Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж** | **т конструкций** | **0,007** | **390 408** | **2733** |

Наименование объекта - Наружные сети водопровода
Шифр объекта 2-3

**ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-3**
(Локальный сметный расчет)

на Наружные сети водопровода
(Наименование работ и затрат)

Основание: НВ.СО
Сметная стоимость **18,096** тыс.тнг.
в том числе
строительно-монтажные работы 18,096 тыс.тнг.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

| Номер по порядку | Шифр позиции норматива, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы измерения, тенге | Общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **ВСЕГО ПО СМЕТЕ:** | | | | **18096** |
| | **Раздел 1.** | **Трубопроводы холодной воды В1 (подводка к участкам)** | | | | **18096** |
| | | Земляные работы | | | | |
| 1 | **У6101-0102-0105<br>6101-0102-0105<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,4 м$^3$, группа грунта 2** | **м$^3$** | **8,415** | **375** | **3156** |
| | | Трубопровод и фитинги | | | | |
| 6 | **У6301-0105-0401<br>6301-0105-0401<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 50 мм** | **км** | **0,00825** | **1226 869** | **10122** |
| 8 | **У6301-0301-0101<br>6301-0301-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм** | **км** | **0,00825** | **239 101** | **1973** |
| 9 | **У6114-0401-0101<br>6114-0401-0101<br>*ЕСЦ РСНБ РК 2024*** | **Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм** | **м трубопровода** | **8, 25** | **345** | **2846** |

**Итого по акту:** **53902**
**НДС 12%:** **6468**
**Всего с НДС:** **60370**

Подрядчик:

**ТОО «Capital City KZ»**

**Директор**

_____ **Ахимбаев Н.С.**

Субподрядчик:

**ТОО «TDS Group»**

**Директор**

_____ **Орынбаев Т.А.**