Утверждена приказом и.о.Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики Казахстан
от 05.08.2021 г. №420

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Реконструкция инженерных коммуникаций к зданию с плавательным бассейном по пр. Нурсултана Назарбаева, 137 в г. Костанай

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь 2024 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
-		19	21.06.2024г.				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	НДС	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	**8 109 820,80**	**7 240 911,43**	**7 240 911,43**						**868 909,37**	**8 109 820,80**
Наружные тепловые сети		5 493 959,06	5 493 959,06						659 275,09	6 153 234,15
Наружные сети освещения		1 746 952,36	1 746 952,36						209 634,28	1 956 586,65

Заказчик :
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
Директор Бакытжанулы Шапағат

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Директор Сакенова Т. Т.

Заказчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : Реконструкция инженерных коммуникаций к зданию с плавательным бассейном по пр. Нурсултана Назарбаева, 137 в г. Костанай

(наименование)

Договор подряда №19 от 21.06.2024г.

Акт выполненных работ №2

за сентябрь 2024 (месяц, год) на Наружные сети освещения

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Земляные работы									
1	1	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	38,52	2492,31	--	96004	--	--	69123	178337
						2492,31	--	96004	--		13210	
2	2	Ц13-080201-0301 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	848	331,01	214,11	280696	181566	--	130733	444343
						116,90	97,22	99131	82443		32914	
4	4	Е11-340201-0301 1134-0201-0301 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий НР - 76%, СП - 8%	канало-километр трубопровода	0,514	227281,85	--	116823	--	4290	85525	218536
						218935,29	--	112533	--		16188	
6	6	Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при П2Монтажные работы НР - 72%, СП - 8%	м3 грунта	25,68	31,73	31,73	815	815	--	168	1062
						--	9,10	--	234		79	
7	7	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	514	443,62	191,49	228022	98426	29452	97039	351066
						194,83	67,38	100144	34633		26005	
8	8	Ц13-080201-0701 1308-0201-0701 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР - 72%, СП - 8%	м кабеля	526	806,27	428,03	424097	225144	75975	155275	625721
						233,80	176,20	122978	92681		46350	
10	10	Ц13-080201-1814 1308-0201-1814 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования НР - 72%, СП - 8%	шт.	6	2201,38	113,76	13208	683	835	8621	23575
						1948,32	47,31	11690	284		1746	
11	11	Ц13-100904-0101 1310-0904-0101	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее НР - 64%, СП - 8%	км кабеля	0,8	36920,96	23932,12	29537	19146	--	9455	42111
						12988,84	6385,83	10391	5109		3119	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								1884751
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:									**1884751**
		В том числе оборудование									**0**
		Временные здания и сооружения 1,04%									19601
		ИТОГО									1904352
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной									41896
		Итого									1946248
		Непредвиденные работы и затраты-2%									38925
		ИТОГО									1985173
		Тендерная скидка 2%	0,880000006								1 746 952,36
		Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%									209 634,28
		ВСЕГО по АКТУ									**1 956 586,65**

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
Директор **Бакытжанулы Шапағат**

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Директор **Сакенова Г.Т.**

Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Реконструкция инженерных коммуникаций к зданию с плавательным бассейном по пр. Нурсултана Назарбаева, 137 в г. Костанай**

(наименование)

Договор подряда №19 от 21.06.2024г.

Акт выполненных работ №1

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **Наружные тепловые сети**

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартал 2022 г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью,
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					на единицу измерения	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			РАЗДЕЛ 1.Надземная теплосеть									
			Трубопроводы									
1	1	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1482783,23 818575,05	652895,26 184402,06	5931 3274	2612 738	45	3972 792	10695
3	3	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1501447,60 828437,40	659609,29 187706,08	6006 3314	2639 751	53	4024 802	10832
5	5	Е11-240101-0103 1124-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 80 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1542073,25 861049,20	667515,14 186536,24	6168 3444	2670 746	54	4148 825	11142
7	7	Е11-240101-0104 1124-0101-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 100 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,004	1753699,02 983901,78	744936,41 192769,39	7015 3936	2980 771	99	4660 934	12609
9	9	Е11-240101-0105 1124-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 125 мм. Прокладка НР - 99%; СП - 8%	км трубопровода	0,189	2163729,00 1122709,50	1014430,68 276601,70	408945 212192	191728 52278	5025	261825 53662	724432

11	11	Е11-240101-0107 1124-0101-0107 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,254	2705288,17	1246106,31	687143	316511	11839	435294	1212232
						1412572,68	318493,99	358793	80897		89795	
			Задвижки									
13	13	Е11-240106-0101 1124-0106-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 50 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	комплект	2	7859,01	4078,34	15718	8157	364	9504	27240
						3598,64	1201,41	7197	2403		2018	
15	15	Е11-240106-0102 1124-0106-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 80 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	комплект	4	12556,22	6552,15	50225	26208	1052	30302	86969
						5741,19	1910,81	22965	7643		6442	
17	17	Е11-240106-0103 1124-0106-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 100 мм. Установка НР - 99%, СП - 8%	комплект	2	13663,09	6955,44	27326	13911	726	16521	47355
						6344,43	1999,49	12689	3999		3508	
19	19	Е11-240106-0104 1124-0106-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Задвижки или клапаны стальные для горячей воды и пара диаметром 150 мм. Установка/Д125 НР - 99%, СП - 8%	комплект	2	21472,22	10136,72	42944	20273	845	26999	75539
						10912,80	2723,20	21826	5446		5595	
			Изоляционные работы									
24	24	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 69%, СП - 8%	м2	254,6	539,07	--	137247	--	--	94701	250503
						539,07	--	137247	--		18556	
25	25	Е11-130601-0302 1113-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР - 69%, СП - 8%	м2	254,6	325,34	1,44	82831	367	44353	26396	117966
						149,69	0,57	38111	145		8738	
26	26	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР - 69%, СП - 8%	м2	254,6	1125,14	15,71	286460	3999	257460	17783	328582
						98,20	3,03	25001	771		24339	
27	27	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР - 79%, СП - 8%	м3 изоляции	24,4	45232,57	1699,59	1103675	41470	290224	600816	1840850
						31638,55	760,93	771981	18567		136359	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								4756946
			РАЗДЕЛ 2.Подземная теплосеть									
30	30	Е11-240101-0206 1124-0101-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 150 мм. Прокладка НР - 99%, СП - 8%	км трубопровода	0,015	2633531,59	1144813,94	39503	17172	677	25599	70310
						1443594,96	280263,33	21654	4204		5208	

32	32	Е11-240101-0207 1124-0101-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы в непроходном канале при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 150°С диаметром труб 200 мм. Прокладка НР - 80% СП - 8%	км трубопровода	0,036	2872033,65	1270727,74	103393	45746	1949	66496	183480
						1547171,28	318588,40	55698	11469		13591	
			Изоляционные работы									
36	36	Е11-130601-0207 1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками НР - 60% СП - 8%	м2	31,2	539,07	--	16819	--	--	11605	30698
						539,07	--	16819	--		2274	
37	37	Е11-130601-0302 1113-0601-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05	Поверхности аппаратов и трубопроводов диаметром до 500 мм. Обезжиривание уайт-спиритом НР - 60% СП - 8%	м2	31,2	325,34	1,44	10151	45	5436	3235	14457
						149,69	0,57	4670	18		1071	
38	38	Е11-130301-1705 1113-0301-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,05 К=4	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03 НР - 60% СП - 8%	м2	31,2	1125,14	15,71	35104	491	31549	2179	40266
						98,20	3,03	3064	95		2983	
39	39	Е11-260101-1002 1126-0101-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Трубопроводы. Изоляция матами из стеклянного штапельного волокна НР - 70% СП - 8%	м3 изоляции	3	45232,57	1699,59	135698	5099	35683	73871	226334
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге		31638,55	760,93	94916	2283		16765	
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:										565545
		В том числе оборудование										5322491
		Временные здания и сооружения 1,04%										0
		ИТОГО										55354
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно- строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной										5377845
		Итого										118313
		Непредвиденные работы и затраты-2%										5496157
		ИТОГО										109923
		Тендерная скидка 2%		0,980000006								5606081
		Налог на добавленную стоимость 2023 г.- 12%										5 493 959,06
		ВСЕГО по АКТУ										659 275,09
												6 153 234,15

Заказчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ВЛАД"
Директор Ыбыжанулы Шапағат

Подрядчик:
Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
Директор Сакенова Г.Т.