Заказчик: ГУ "Айтекебийский оайонный отдел ЖКХ,пассажирского транспорта ,автомобильных дорог, ар

Утверждена
приказом Министра национальной экономи
Республики Казахстан
от "19" марта 2015 год № 229

Подрядчик :ТОО "Standart Stroy Invtst"

Наименов на Строительство скотомогильника в с Айке Айтекебийского района Актюбинской области

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник наименов	Источник код	Организационно-правовая наименов	Организационно-правовая код
		23	03.06.2023				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы № 2: Строительно-монтажные работы по	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете 20__г	Дополнительные затрат: на приобретение материал	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке										
Акт №1	**5154669, 55**									**5154669, 55**
За отчетн	**5154669, 55**									**5154669, 55**

Заказчик:

Руководитель Рахметов Т.Б

Подрядчик:

Руководи **Мухамеджанов Г.У**

Форма 4

Форма

Заказчик: ГУ "Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства,пассажирского транспорта, автомобильных дорог,архитектуры,градостроительстваи строительства"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: ТОО "Standart Stroy Invest"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : Стрительство скотомогильника в с Айке Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование, адрес)

Объект : Стрительство скотомогильника в с Айке Айтекебийского района Актюбинской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) №23 от 2023-03-06

Акт приемки выполненных работ №1
за август 2023г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Крыльцо КР-1										
20	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	5		12840,63	1457,42	64203,15	7287,1	36163,95	22054,95	93158,75
		НР - 94%; СП - 8%				4150,42	542,12	20752,1	2710,6		6900,65	
21	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	3,5		45802,51	2543,68	160308,79	8902,88	141384,99	10895,71	184900,88
		НР - 91%; СП - 8%				2863,12	557,82	10020,92	1952,37		13696,38	
22	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,02357		481766,00	–	11355	–	11355	–	12263,64
		СП - 8%				–	–	–	–		908	
23	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	7,3333333		2022,35	136,73	14830,57	1002,68	10347,71	3608,29	19913,96
		НР - 94%; СП - 8%				474,57	48,88	3480,18	358,45		1475,1	
		Ограждение крыльца										
24	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	3		21988,03	119,35	65964	358	63302	2889	74361,72
		НР - 118%; СП - 8%				767,90	48,30	2304	145		5508	
25	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,05911		1004968,00	–	59404	–	59404	–	64155,95
		СП - 8%				–	–	–	–		4752	
26	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,01435		1362429,92	1937,96	19550,87	27,81	14533,68	4550,92	26029,93
		НР - 91%; СП - 8%				347691,96	810,59	4989,38	11,63		1928,14	
27	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	1,71419		93,60	2,28	160	4	95	42	218,96
		НР - 69%; СП - 8%				35,39	0,36	61	1		16	
		Пандус П1										
28	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м² подстилающего слоя	5		12840,63	1457,42	64203,15	7287,10	36163,95	22054,95	93158,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			4150,42	542,12	20752,1	2710,60		6900,65	
29	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	4,9	45802,51	2543,68	224432,3	12464,03	197938,98	15253,99	258861,22
		НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	14029,29	2733,32		19174,92	
30	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,03327	481766,00	–	16028	–	16028	–	17310,62
		СП - 8%			–	–	–	–		1282	
31	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	12,3333333	2022,35	136,73	24942,32	1686,33	17402,96	6068,49	33491,66
		НР - 94%; СП - 8%			474,57	48,88	5853,03	602,85		2480,85	
		Ограждение пандуса ОГ-2									
32	1107-0519-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограждения металлические без поручня. Установка	м ограждения	12,4	21988,03	119,35	272652	1480	261650	11943	307361,77
		НР - 118%; СП - 8%			767,90	48,30	9522	599		22768	
33	222-503-0201 РСНБ РК 2022	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,17086	1004968,00	–	171709	–	171709	–	185445,54
		СП - 8%			–	–	–	–		13737	
34	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,04305	1362429,92	1937,96	58652,61	83,43	43601,04	13652,76	78089,8
		НР - 91%; СП - 8%			347691,96	810,59	14968,14	34,9		5784,43	
35	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,95494	93,60	2,28	464	12	277	122	632,89
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	175	2		47	
		Устройство для обмена воздуха									
36	1109-0601-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	т конструкций	0,080248	140647,95	6934,67	11287	556	193	7423	20206,06
		НР - 69%; СП - 8%			131319,77	2731,98	10538	219		1497	
37	241-102-0232 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм	м	3,3	11153,00	–	36805	–	36805	–	39749
		СП - 8%			–	–	–	–		2944	
38	222-519-0301 РСНБ РК 2022	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков	т	0,001948	929500,00	–	1811	–	1811	–	1955,52
		СП - 8%			–	–	–	–		145	
39	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0,00584	1362429,92	1937,96	7956,59	11,31	5914,76	1852,08	10593,37
		НР - 91%; СП - 8%			347691,96	810,59	2030,52	4,73		784,69	
40	1106-0301-0408 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,0135	1116587,12	1937,96	15073,93	26,16	13672,81	1261,17	17641,91
		НР - 91%; СП - 8%			101849,16	810,59	1374,96	10,94		1306,81	
41	1106-0101-0114 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство	м³	0,1	43910,86	1790,80	4391,09	179,08	4056,86	176,58	4933,09
		НР - 91%; СП - 8%			1551,52	388,94	155,15	38,89		365,41	
42	1120-0701-0104 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 400 мм. Установка над шахтами	зонт	1	5810,51	70,84	5811	71	4728	1010	7366,29
		НР - 98%; СП - 8%			1011,77	18,97	1012	19		546	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	1113-0601-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Очистка щетками	м²	2,327192	514,44	–	1197	–	–	826	2185,12
		НР - 69%; СП - 8%			5.14	–	1197	–		162	
44	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	2,327192	111,45	3,15	259	7	111	98	385,76
		НР - 69%; СП - 8%			60,55	0,36	141	1		29	
45	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	2,327192	93,60	2,28	218	5	131	57	297,26
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	82	1		22	
		Навес									
		Фундамент ФМ-1 4шт									
55	1109-0401-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	23	903,92	218,79	20790	5032	3643	9479	32690,13
		НР - 69%; СП - 8%			526,75	70,51	12115	1622		2421	
56	224-102-0508 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм	м²	23	3801,00	–	87423	–	87423	–	94416,84
		СП - 8%			–	–	–	–		6994	
57	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	13,4096	93,60	2,28	1255	31	749	331	1712,81
		НР - 69%; СП - 8%			35,39	0,36	475	5		127	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1423136,570	46513,91	1240595,69	135649,89	1683489,49
								13783,28	–	124703,03	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Подсобное помщение									
		Крыльцо КР-2									
105	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0,21	12840,63	1457,42	2696,53	306,06	1518,88	926,31	3912,67
		НР - 94%; СП - 8%			4150,42	542,12	871,59	113,85		289,83	
106	1106-0101-0115 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	0,85	45802,51	2543,68	38932,13	2162,13	34336,35	2646,10	44904,49
		НР - 91%; СП - 8%			2863,12	557,82	2433,65	474,15		3326,26	
107	214-403-0101 РСНБ РК 2022	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00495	481766,00	–	2385	–	2385	–	2575,52
		СП - 8%			–	–	–	–		191	
108	1111-0101-1501 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	м² покрытия	2	2022,35	136,73	4044,70	273,46	2822,10	984,08	5431,08
		НР - 94%; СП - 8%			474,57	48,88	949,14	97,76		402,30	
		Отмостка									
109	1111-0101-0209 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,768	46863,25	11,09	82854,23	19,61	73852,38	8443,30	98601,33
		НР - 94%; СП - 8%			5080,45	–	8982,24	–		7303,8	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Оборудование									
110	522-101-1216001 СпрСЦ 07.2022	Стол лабораторный 1000x600x850 (постформиг)	шт.	1	78432,00	–	78432	–		–	78432
					–	–	–	–	78432	–	
111	522-101-1217030 СпрСЦ 07.2022	Стол письменный 1200x600x750 мм	шт.	1	22600,00	–	22600	–		–	22600
					–	–	–	–	22600	–	
112	522-101-1219001 СпрСЦ 07.2022	Стул полумягкий	шт.	1	10512,00	–	10512	–		–	10512
					–	–	–	–	10512	–	
113	ТПРАЙС	Бак эмалированный емк 10 л для дизраствора	шт	1	7285,71	–	7286	–	7286	–	7868,57
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
114	ТПРАЙС	Бак эмалированный емк 10 л для спецодежды	шт	1	7285,71	–	7286	–	7286	–	7868,57
		СП - 8%			–	–	–	–		583	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				257027	2761,26	129486,71	12999,79	282706,23
		Стоимость оборудования	Тенге					685,76	111544	12679,19	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге								
		Стоимость общестроительных работ	Тенге								
		Материалы	Тенге								
		Всего заработная плата	Тенге								
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1966196
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1680164				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							148650	
		РАЗДЕЛ 3.Перекидной мостик М1								137382	
115	1109-0304-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж	т конструкций	0,19944	100515,30	30329,41	20047	6049	2471		21651
		НР - 69%; СП - 8%			57799,00	10741,20	11527	2142		1604	
116	222-506-0701 РСНБ РК 2022	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,19944	740490,00	–	147683	–	147683	–	159498
		СП - 8%			–	–	–	–		11815	
117	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	5,78376	91,81	2,18	531	13	323		573
		НР - 69%; СП - 8%			33,70	0,34	195	2		42	
118	1110-0101-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Балки пролетом 9 м, объемом до 0,5 м³. Установка	конструкция	0,94	14437,43	2293,44	13571	2155	3528		14657
		НР - 90%; СП - 8%			8391,60	898,30	7888	844		1086	
119	1111-0101-3302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м² покрытия	7,5	1100,95	62,25	8257	467	1295		8918
		НР - 94%; СП - 8%			866,04	29,88	6495	224		661	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	215-203-0302 РСНБ РК 2022	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м³	0,94	105023,00	–	98722	–	98722	–	106620
		СП - 8%			–	–	–	–		7898	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								311917
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				26105				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8684			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					3212			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						254020		
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							23106	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								2278113
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1968975				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							148650	
		- Сметная прибыль	Тенге							160488	
		РАЗДЕЛ 4.Вертикальная планировка									
121	1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	260	60,42	60,42	15709	15709	–		16965
		НР - 72%; СП - 8%			–	16,75	–	4355		1256	
122	1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	278	233,44	223,14	64896	62033	269		70089
		НР - 72%; СП - 8%			9,33	53,85	2594	14970		5193	
123	412-102-0316 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	3669,6	31,00	–	113758	–		–	122859
		СП - 8%			–	–	–	–		9101	
124	1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	538	33,71	33,71	18136	18136	–		19589
		НР - 72%; СП - 8%			–	9,34	–	5025		1453	
125	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022 Kтр и Kзм=1,11	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	538	213,37	104,40	114793	56167	–		123977
		НР - 72%; СП - 8%			108,97	45,18	58626	24307		9184	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				327292	152045	269		353479
								48657	–	26187	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Транспортные расходы		Тенге				113758				
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 5.Ограждения и ворота									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	1107-0111-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	м оград	95,5	4143,22	2060,39	395678	218411	31318		427332
		НР - 118%; СП - 8%			1754,90	806,00	167593	76973		31654	
127	261-101-0379 РСНБ РК 2022	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	м²	21,5	54392,00	–	1169428	–	1169428	–	1262982
		СП - 8%			–	–	–	–		93554	
128	261-101-0383 РСНБ РК 2022	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м³	6,44	49998,00	–	321987	–	321987	–	347746
		СП - 8%			–	–	–	–		25759	
129	1107-0107-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,0055	1128554,66	8725,88	6207	48	5723		6704
		НР - 118%; СП - 8%			79208,50	1772,63	436	10		497	
		Кирпичная вставка, протяженность 1,5 м									
130	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	0,75	2142,14	–	1607	–	–		1736
		НР - 72%; СП - 8%			2142,14	–	1607	–		129	
131	1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,075	41641,61	1494,83	3123	112	2889		3373
		НР - 91%; СП - 8%			1628,10	312,02	122	23		250	
132	1106-0101-0119 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	0,45	48442,49	1825,25	21799	821	19114		23543
		НР - 91%; СП - 8%			4142,58	392,00	1864	176		1744	
133	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	2,55	1143,47	25,80	2916	66	1934		3149
		НР - 93%; СП - 8%			359,34	3,44	916	9		233	
134	1108-0201-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ограды из кирпича. Кладка высотой до 4 м	м³ кладки	0,78	35569,64	3645,11	27744	2843	8555		29264
		НР - 93%; СП - 8%			20956,80	808,87	16346	631		2220	
		Ворота									
135	1107-0111-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами	шт.	1	43002,41	21721,18	43002	21721	82		46442
		НР - 118%; СП - 8%			21198,80	8551,13	21199	8551		3440	
136	212-101-2009 РСНБ РК 2022	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м³	0,144	40226,00	–	5793	–	5793	–	6256
		СП - 8%			–	–	–	–		463	
137	222-509-0801 РСНБ РК 2022	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,14104	985799,00	–	139037	–	139037	–	150160
		СП - 8%			–	–	–	–		11123	
138	224-102-0109 РСНБ РК 2022	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм	м²	7,8	4341,00	–	33860	–	33860	–	36569
		СП - 8%			–	–	–	–		2709	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	1113-0301-0406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,14104	108,42	3,00	15	–	7		16
		НР - 69%; СП - 8%			57,67	0,34	8	–		1	
140	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05 К=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	0,14104	183,61	4,35	26	1	15		28
		НР - 69%; СП - 8%			67,40	0,69	10	–		2	
		Шарнир									
141	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00092	813201,00	–	748	–	748	–	808
		СП - 8%			–	–	–	–		60	
142	223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	2	527,00	–	1054	–	1054	–	1138
		СП - 8%			–	–	–	–		84	
143	223-502-0307 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый накладной ЗН1	шт.	1	2110,00	–	2110	–	2110	–	2279
		СП - 8%			–	–	–	–		169	
144	1113-0301-1406 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,05	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	4,09016	91,81	2,18	376	9	229		406
		НР - 69%; СП - 8%			33,70	0,34	138	1		30	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				2176510	222388	1743883		2350631
								86374	–	174121	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								
	Всего заработная плата		Тенге								
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		РАЗДЕЛ 6.Покрытие									
		Дороги									
145	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м² материала основания в плотном теле	2,31	12969,92	1317,53	29961	3044	26493		32358
		НР - 108%; СП - 8%			183,60	309,79	424	716		2397	
146	1127-0403-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м² основания	15,4	2002,20	295,51	30834	4551	25611		33301
		НР - 108%; СП - 8%			43,63	92,89	672	1431		2467	
		Тротуар									
147	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,11 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м² материала основания в плотном теле	11,145	12969,92	1317,53	144550	14684	127820		156114
		НР - 108%; СП - 8%			183,60	309,79	2046	3453		11564	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				205345	22279	179924		221773
								5600	–	16428	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге								
	Материалы		Тенге								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге								
		Накладные расходы	Тенге								
		Сметная прибыль	Тенге								
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				2709147				2925883
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				274601				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					396712			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					140631			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1924077		
		- Перевозка грузов	Тенге				113758				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге								
		- Сметная прибыль	Тенге							216736	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге				4673463				5203996
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								
		- Перевозка грузов	Тенге				113758				
		- Оборудование, инвентарь	Тенге								
		- Накладные расходы	Тенге							148650	
		- Сметная прибыль	Тенге							377224	

Итого прямые затраты ,тенге	**4673 463**
Накладные расходы , тенге	148650
Сметная прибыль (8 %), тенге	377224
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ,тенге	**5199336, 56**
ИТОГО	**5199336, 56**
Временные здания и сооружения 1,4%	**72 791**
ИТОГО	**5272 127**
Климатические условия 0,9%	**47 449**
ИТОГО	**5319 576**
Непредвиденные 2%	**106 392**
ИТОГО	**5425 968**
Коэффициент договорной цены К=0,95	**5154669, 55**
ВСЕГО ПОСМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**5154669, 55**

Заказчик: ГУ"Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и троительства"

Подрядчик: ТОО "Standart Stroy Invest"

Руководитель Рахметов Т.Б

Руководитель Мухамеджанов Г.У

Технадзор:

Аторский надзор:

Эксперт Тампилов Б.Б

Эксперт Турсынов А.М.