Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

СПРАВКА

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 1 от 21.06.2022г., к договору 32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС 12%, тенге	Всего к оплате
			СМР по смете	Из графы 1			дополнительные затраты			
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по				
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	224 795 656,75	61 967 748,00	61 967 748,00	61 967 748,00					7 436 129,76	69 403 877,76
Итого за отч. м-ц июль 2022 г.	224 795 656,75	61 967 748,00	61 967 748,00	61 967 748,00					7 436 129,76	69 403 877,76

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Заказчик ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" (организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик ПК "Ерзат" (организация, адрес, телефон)

Стройка Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Договор №32 от 01.03.2022 г.

Акт приемки выполненных работ

за июль месяц 2022г

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Электромонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ										
		Железобетонные элементы										
92	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	356	✓	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	2487215,36 1183044,96	1062346,72 516043,36	241823,73	1359270,66 307718,88	4154204,90
93	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	30,00	✓	14071,16 6494,28	6897,60 3352,00	422134,80 194828,40	206928,00 100560,00	61814,49	236310,72 52675,64	711121,16
94	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	20,00	✓	21556,60 9774,00	11103,32 5397,08	431132,00 195480,00	222066,40 107941,60	82192,90	242737,28 53909,54	727778,82
95	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	42	✓	36169,00 --	-- --	1519098,00 --	-- --	1519098,00	-- 121527,84	1640625,84
98	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	595,00	✓	151,20 57,53	2,31 0,25	89964,00 34230,35	1374,45 148,75	54358,61	23721,58 9094,85	122780,43
99	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	595,00	✓	115,80 57,53	2,31 0,25	68901,00 34230,35	1374,45 148,75	33293,97	23721,58 7409,81	100032,39

100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93 %; СП - 8%*	м2 поверхности	595,00	✓	853,35 260,55	19,95 2,50	507743,25 155027,25	11870,25 1487,50	340849,61	145558,72 52264,16	705566,12
101	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,27523	✓	219332,00 --	-- --	60366,75 --	-- --	60366,75	-- 4829,34	65196,09
102	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 146347-89 *СП - 8%*	т	0,27399	✓	232561,00 --	-- --	63719,39 --	-- --	63719,39	-- 5097,55	68816,94
103	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /кронштейны, накладки, оголовки, траверсы и т.п. *СП - 8%*	т	14,80006	✓	590103,00 --	-- --	8733559,81 --	-- --	8733559,81	-- 698684,78	9432244,59
104	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	кг	1113,6	✓	186,00 --	-- --	207129,60 --	-- --	207129,60	-- 16570,37	223699,97
		Линейная арматура										
109	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97 *СП - 8%*	шт	1072,0	✓	12306,00 --	-- --	13192032,00 --	-- --	13192032,00	-- 1055362,56	14247394,56
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2.1	Тенге									32199462
		В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге					1796841				
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге						1505960			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						726330			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге							24590239		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								2031321	
		- Накладные расходы	Тенге								2385145	
		- Сметная прибыль										

РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-0,4кВ

146	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Железобетонные элементы** **Опоры железобетонные В.I 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	347	✓	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	2424336,34 1153136,52	1035489,64 502997,32	235710,21	1324907,07 299939,47	4049182,89
147	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные В.I 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	120	✓	14071,16 6494,28	6897,60 3352,00	1688539,20 779313,60	827712,00 402240,00	81513,62	945242,88 210702,57	2844484,65
148	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные В.I 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	10	✓	21556,60 9774,00	11103,32 5397,08	215566,00 97740,00	111033,20 53970,80	6792,80	121368,64 26954,77	363889,41
151	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	543	✓	27770,00 --	-- --	15079110,00 --	-- --	15079110,00	-- 1206328,80	16285438,80
152	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой**	м2	1380,50	✓	151,20	2,31	208731,60	3188,96	126121,12	55038,05	284871,22

		НР - 69 %; СП - 8%											
153	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой**				57,53	0,25	79420,17	345,13		21101,57		
		НР - 69 %; СП - 8%	м2	1380,50		115,80	2,31	159861,90	3188,96	126121,12	55038,05	232091,95	
						57,53	0,25	79420,17	345,13		17192,00		
154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**											
		НР - 93 %; СП - 8%	м2 поверхности	1380,50		853,35	19,95	1178049,68	27540,98	790828,37	337720,69	1637031,99	
						260,55	2,50	359689,28	3451,25		121261,63		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге										25696991
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					2548720					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						2008154				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						963350				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							16446197			
		- Накладные расходы	Тенге								2839315		
		- Сметная прибыль	Тенге								1903481		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	Тенге										57 896 453
		В ТОМ ЧИСЛЕ:											
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					4 345 561					
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						3 514 114				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						1 689 680				
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							41 036 436			
		- Накладные расходы	Тенге								4 870 636		
		- Сметная прибыль	Тенге								4 288 626		

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	1 389 514,87	
Итого по гл 8	1 389 514,87	
Итого по главам 1-8	59 285 967,57	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%)	1 624 731,94	
Итого по главу 9	1 624 731,94	
Итого по главу 1-9	60 910 699,52	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 218 213,99	
Итого сметная стоимость	62 128 913,51	
в том числе на 2020 год - 100%	62 128 913,51	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	65 229 208,42	
Договорная сумма скидка 5%	61 967 748,00	

НДС 12%		
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	7 436 129,76	
	69 403 [illegible]	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.05.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.Д.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Балмагамбетов М.К.