Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 1 от 21.06.2022г., к договору 32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июнь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по 2010	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	155 391 778,99	63 535 946,97	63 535 946,97	63 535 946,97					7 624 313,64	71 160 260,61
Итого за отч. м-ц: июнь 2022 г.	155 391 778,99	63 535 946,97	63 535 946,97	63 535 946,97					7 624 313,64	71 160 260,61

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 050340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 21.06.2022 г. **к договору №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №2
за июнь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Электромонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ										
		Линейная арматура										
109	2404-0109-1201 РСНБ РК 2015	**Изоляторы штыревые SDI37 ГОСТ 30531-97** *СП - 8%*	шт	1800,0		12306,00	--	22150800,00	--	22150800,00	--	23922864,00
						--	--	--	--		1772064,00	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	Тенге									23922864
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							22150800		
		- Сметная прибыль	Тенге								1772064	
		РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-0,4кВ										
		Железобетонные элементы										
144	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	шт	141		2384,62	1340,85	336231,42	189059,85	--	175056,58	552191,04
						1043,77	508,15	147171,57	71649,15		40903,04	
145	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	7		39445,00	--	278087,25	--	278087,25	--	300334,23
						--	--	--	--		22246,98	
146	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	412		6986,56	2984,12	2878462,75	1229457,44	279863,42	1573088,51	4807675,36
						3323,16	1449,56	1369141,92	597218,72		356124,10	
147	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	121		14071,16	6897,60	1702610,36	834609,60	82192,90	953119,90	2868188,69
						6494,28	3352,00	785807,88	405592,00		212458,42	
148	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	10		21556,60	11103,32	215566,00	111033,20	6792,80	121368,64	363889,41
						9774,00	5397,08	97740,00	53970,80		26954,77	

149	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	27	39689,00	--	1071603,00	--	1071603,00	--	1157331,24
					--	--	--	--		85728,24	
151	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013 *СП - 8%*	шт	400	27770,00	--	11108000,00	--	11108000,00	--	11996640,00
					--	--	--	--		888640,00	
152	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	972,00	151,20	2,31	146966,40	2245,32	88800,96	44929,73	207247,82
					57,53	0,25	55919,16	243,00		15351,69	
153	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	972,00	115,80	2,31	112557,60	2245,32	88800,96	44929,73	170086,31
					57,53	0,25	55919,16	243,00		12598,99	
154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93 %; СП - 8%*	м2 поверхности	972,00	853,35	19,95	829456,20	19391,40	556816,50	204547,68	1116724,19
					260,55	2,50	253254,60	2430,00		82720,31	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	**Тенге**								23540308
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2764954				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2388042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1131347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13560958		
		- Накладные расходы	Тенге							3117041	
		- Сметная прибыль	Тенге							1743727	
		РАЗДЕЛ 7.Светотехническое оборудование									
190	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" С 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт	360	30603,00	--	11017080,00	--	11017080,00	--	11898446,40
					--	--	--	--		881366,40	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	**Тенге**								11898446
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						11017080		
		- Сметная прибыль	Тенге							881366	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								59 361 619
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2 764 954				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2 388 042			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1 131 347			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						46 728 838		
		- Накладные расходы	Тенге							3 117 041	
		- Сметная прибыль	Тенге							4 397 157	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	1 424 678,85	
Итого по гл 8	1 424 678,85	

Итого по главам 1-8	60 786 297,54	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%)	1 665 848,48	
Итого по главу 9	1 665 848,48	
Итого по главу 1-9	62 452 146,02	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 249 042,92	
Итого сметная стоимость	63 701 188,94	
в том числе на 2020 год - 100%	63 701 188,94	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	66 879 941,97	
Договорная сумма скидка 5%	63 535 946,98	
НДС 12%	7 624 313,64	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**71 160 260,61**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Р.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Балмагамбетов М.К._____