Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за май 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за май) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	84 231 518,38	75 206 712,84	75 206 712,84	75 206 712,84					9 024 805,54	84 231 518,38
Итого за отч. м-ц: май 2022 г.	84 231 518,38	75 206 712,84	75 206 712,84	75 206 712,84					9 024 805,54	84 231 518,38

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А._____

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** (организация, адрес, телефон)

Форма 2-В

Подрядчик **ПК "Ерзат"** (организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района** (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Договор №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №1
за май 2022 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Электромонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ										
		Железобетонные элементы										
92	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	110		6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	768521,61 365547,60	328253,20 159451,60	74720,82	419999,36 95081,68	1283602,65
95	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	500		36169,00 --	-- --	18084500,00 --	-- --	18084500,00	-- 1446760,00	19531260,00
96	2104-0405-0102 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-5 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	246		35612,00 --	-- --	8760552,00 --	-- --	8760552,00	-- 700844,16	9461396,16
98	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	1375,00		151,20 57,53	2,31 0,25	207900,00 79103,75	3176,25 343,75	125618,64	63558,00 21716,64	293174,64
99	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	1375,00		115,80 57,53	2,31 0,25	159225,00 79103,75	3176,25 343,75	125618,64	63558,00 17822,64	240605,64
100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки. кирпичч. бетонч** *НР - 93 %; СП - 8%*	м2 поверхности	1375,00		853,35 260,55	19,95 2,50	1173356,25 358256,25	27431,25 3437,50	787677,66	289355,00 117016,90	1579728,15
		Стальные конструкции										
101	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)** *СП - 8%*	т	0,28100		219332,00 --	-- --	61632,29 --	-- --	61632,29	-- 4930,58	66562,88

102	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат стальной горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 146347-89** *СП - 8%*	т	0,27350	232561,00 --	--	63605,43 --	--	63605,43 --	-- 5088,43	68693,87
103	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012 /кронштейны, накладки, оголовки, траверсы и т.п.** *СП - 8%*	т	14	590103,00 --	--	8261442,00 --	--	8261442,00 --	-- 660915,36	8922357,36
104	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	**Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98** *СП - 8%*	кг	0,6	186,00 --	--	103,60 --	--	103,60 --	-- 8,29	111,89
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								41447493
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				882011				
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					362037			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					163577			
		- Накладные расходы	Тенге						36345471		
		- Сметная прибыль	Тенге							836470 3070185	
		РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-0,4кВ									
146	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Железобетонные элементы** **Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	200	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	1397312,01 664632,00	596824,00 289912,00	135856,03	763635,20 172875,78	2333822,99
151	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	560	27770,00 --	--	15551200,00 --	--	15551200,00 --	-- 1244096,00	16795296,00
152	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	1405,60	151,20 57,53	2,31 0,25	212526,72 80864,17	3246,94 351,40	128414,23	64972,45 22199,93	299699,11
153	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	1405,60	115,80 57,53	2,31 0,25	162768,48 80864,17	3246,94 351,40	128414,23	64972,45 18219,27	245960,21
154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып.	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93 %; СП - 8%*	м2 поверхности	1405,60	853,35 260,55	19,95 2,50	1199468,76 366229,08	28041,72 3514,00	805207,07	295794,46 119621,06	1614884,28
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								21289663
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1192589				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					631360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					294129			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						16749092		
		- Накладные расходы	Тенге							1189375	
		- Сметная прибыль	Тенге							1577012	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1: В ТОМ ЧИСЛЕ:	Тенге								62737156
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2074601				

- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					993397				
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					457705				
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						53094563			
- Накладные расходы	Тенге							2025845		
- Сметная прибыль	Тенге							4647197		
Глава 8 Временные здания и сооружения										
Временные здания и сооружения 2,4%										
Итого по гл 8										
Итого по главам 1-8										
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство										
Затраты на производство строительно-монтажных										
работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%)										
Итого по главу 9										
Итого по главу 1-9										
Непредвиденные работы и затраты (2%)										
Итого сметная стоимость										
в том числе на 2020 год - 100%										
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901										
НДС на 2021 год, - 12%										
Итого в текущих ценах на 2021 год										
Договорная сумма скидка 5%										
НДС 12%										
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость										

1 505 691,74	
1 505 691,74	
64 242 847,56	
1 760 575,24	
1 760 575,24	
66 003 422,80	
1 320 068,46	
67 323 491,25	
67 323 491,25	
70 683 000,79	
8 481 960,09	
79 164 960,88	
75 206 712,84	
9 024 805,54	
84 231 518,38	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Р.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Балмагамбетов М.К.