Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за август 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 1 от 21.06.2022г., к договору 32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за август) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	330 734 231,86	94 588 013,50	94 588 013,50	94 588 013,50					11 350 561,62	105 938 575,11
Итого за отч. м-ц: август 2022 г.	330 734 231,86	94 588 013,50	94 588 013,50	94 588 013,50					11 350 561,62	105 938 575,11

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №1 от 21.06.2022г., к договору №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за август 2022 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Электромонтажные работы										
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ										
		Железобетонные элементы										
92	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	50		6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	349328,00 166158,00	149206,00 72478,00	33964,01	190908,80 43218,94	583455,75
93	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	30,00		14071,16 6494,28	6897,60 3352,00	422134,80 194828,40	206928,00 100560,00	61814,49	236310,72 52675,64	711121,16
94	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	30,00		21556,60 9774,00	11103,32 5397,08	646698,00 293220,00	333099,60 161912,40	82192,90	364105,92 80864,31	1091668,23
95	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	313		36169,00 –	– –	11320897,00 –	– –	11320897,00	– 905671,76	12226568,76
98	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	1074,25		151,20 57,53	2,31 0,25	162426,60 61801,60	2481,52 268,56	98142,42	42828,41 16420,40	221675,41
99	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	1074,25		115,80 57,53	2,31 0,25	124398,15 61801,60	2481,52 268,56	98142,42	42828,41 13378,13	180604,69
100	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону** *НР - 93 %; СП - 8%*	м2 поверхности	1074,25		853,35 260,55	19,95 2,50	916711,24 279895,84	21431,29 2685,63	615391,07	262800,76 94360,96	1273872,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге									16288967

		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					1057705				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						715628			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						338173			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							12310544		
		- Накладные расходы	Тенге								1139783	
		- Сметная прибыль	Тенге								1206590	
		РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-0,4кВ										
		Железобетонные элементы										
144	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	шт	900	2384,62	1340,85	2146158,00	1206765,00	–	1117382,40	3524623,63
					1043,77	508,15	939393,00	457335,00		261083,23	
145	2104-9999-9917 РСНБ РК 2015	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)** *СП - 8%*	м3	57	39445,00	–	2248365,00	–	2248365,00	–	2428234,20
					–	–	–	–		179869,20	
146	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	1000	6986,56	2984,12	6986560,07	2984120,00	679280,14	3818176,00	11669114,96
					3323,16	1449,56	3323160,00	1449560,00		864378,89	
147	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	150	14071,16	6897,60	2110674,00	1034640,00	101892,02	1181553,60	3555605,81
					6494,28	3352,00	974142,00	502800,00		263378,21	
148	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	5	21556,60	11103,32	107783,00	55516,60	3396,40	60684,32	181944,71
					9774,00	5397,08	48870,00	26985,40		13477,39	
149	2104-0405-0204 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ105 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	20	39689,00	–	793780,00	–	793780,00	–	857282,40
					–	–	–	–		63502,40	
150	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	301	36169,00	–	10886869,00	–	10886869,00	–	11757818,52
					–	–	–	–		870949,52	
151	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	1059	27770,00	–	29408430,00	–	29408430,00	–	31761104,40
					–	–	–	–		2352674,40	
152	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	4069,00	151,20	2,31	615232,80	9399,39	371739,83	162223,71	839653,03
					57,53	0,25	234089,57	1017,25		62196,52	
153	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	4069,00	115,80	2,31	471190,20	9399,39	371739,83	162223,71	684087,02
					57,53	0,25	234089,57	1017,25		50673,11	
154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	м2 поверхности	4069,00	853,35	19,95	3472281,15	81176,55	2330953,02	995425,92	4825123,63

	НР - 93 %; СП - 8%									
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	**Тенге**			**260,55**	**2,50**	**1060177,95**	**10172,50**		**357416,57**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:										**72084592**
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**6813922**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**5381017**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2448887**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**47196445**		
- Накладные расходы	Тенге								**7497670**	
- Сметная прибыль	Тенге								**5339599**	
ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**									**88373559**
В ТОМ ЧИСЛЕ:										
- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**7871628**				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**6096645**			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**2787061**			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**59506990**		
- Накладные расходы	Тенге								**8637453**	
- Сметная прибыль	Тенге								**6546190**	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	2 120 965,42	
Итого по гл 8	2 120 965,42	
Итого по главам 1-8	90 494 524,69	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%)	2 480 002,45	
Итого по главу 9	2 480 002,45	
Итого по главу 1-9	92 974 527,14	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 859 490,54	
Итого сметная стоимость	94 834 017,68	
в том числе на 2020 год - 100%	94 834 017,68	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	99 566 330,00	
Договорная сумма скидка 5%	94 588 013,50	
НДС 12%	11 350 561,62	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**105 938 575,11**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Р.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Балмагамбетов М.К._____