Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 1 от 21.06.2022г., к договору 32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	СМР по смете	Из графы 1						
				из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	421 658 826,59	81 182 673,87	81 182 673,87	81 182 673,87					9 741 920,86	90 924 594,73
Итого за отч. м-ц: сентябрь 2022 г.	421 658 826,59	81 182 673,87	81 182 673,87	81 182 673,87					9 741 920,86	90 924 594,73

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
И.О. руководителя Еденова Э.А. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К. _____

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №1 от 21.06.2022 г. **к договору №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №5

за сентябрь 2022 года

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу / по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Электромонтажные работы									
		РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ									
		Железобетонные элементы									
97	2104-0405-0106 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 из тяжелого бетона класса В30 СТ РК 2387-2013**	**шт**	6	127047,00	--	762282,00	--	762282,00	--	823264,56
		СП - 8%			--	--	--	--		60982,56	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:	**Тенге**								823265
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге								
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге								762282

		- Накладные расходы	Тенге									
		- Сметная прибыль	Тенге									
											60983	
		Железобетонные элементы	**РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-0,4кВ**									
144	1133-0203-0201 РСНБ РК 2015	**Плиты анкерные объемом до 0,2 м3 для опор. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	шт	240	2384,62 1043,77	1340,85 508,15	572308,80 250504,80	321804,00 121956,00	--	297968,64 69622,20	939899,64
146	1133-0202-0101 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10кВ (с траверсами) одностоечные. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	224	6986,56 3323,16	2984,12 1449,56	1564989,46 744387,84	668442,88 324701,44	152158,75	855271,42 193620,87	2613881,75
147	1133-0202-0102 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	179	14071,16 6494,28	6897,60 3352,00	2518737,64 1162476,12	1234670,40 600008,00	121591,15	1409987,30 314297,99	4243022,93
148	1133-0202-0103 РСНБ РК 2015	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка** *НР - 80 %; СП - 8%*	опора	6	21556,60 9774,00	11103,32 5397,08	129339,60 58644,00	66619,92 32382,48	4075,68	72821,18 16172,86	218333,65
150	2104-0405-0101 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП - 8%*	шт	90	36169,00 --	-- --	3255210,00 --	-- --	3255210,00	-- 260416,80	3515626,80
151	2104-0405-0203 РСНБ РК 2015	**Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-2А из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 2387-2013** *СП 8%*	шт	455	27770,00 --	-- --	12635350,00 --	-- --	12635350,00	-- 1010828,00	13646178,00
152	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	**Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой** *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	912,000	151,20 57,53	2,31 0,25	137894,40 52467,36	2106,72 228,00	83319,42	36359,80 13940,34	188194,53

153	1113-0301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой *НР - 69 %; СП - 8%*	м2	912,000	115,80 57,53	2,31 0,25	105609,60 52467,36	2106,72 228,00	83319,42	36359,80 11357,55	153326,95
154	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. И доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону *НР - 93 %; СП - 8%*	м2 поверхности	912,000	853,35 260,55	19,95 2,50	778255,20 237621,60	18194,40 2280,00	522445,11	223108,49 80109,10	1081472,78
		Стальные конструкции									
155	2105-0304-0401 РСНБ РК 2015	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 5-10 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006) *СП - 8%*	т	0,2712	219332,00 --	-- --	59482,84 --	-- --	59482,84	-- 4758,63	64241,47
156	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89 *СП - 8%*	т	0,1356	232561,00 --	-- --	31535,27 --	-- --	31535,27	-- 2522,82	34058,09
157	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/ кронштейны, накладки, оголовки, траверсы, стяжки и т.п. *СП - 8%*	т	12,4502	590103,00 --	-- --	7346900,37 --	-- --	7346900,37	-- 587752,03	7934652,40
158	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	кг	236,4000	186,00 --	-- --	43970,40 --	-- --	43970,40	-- 3517,63	47488,03
166	2404-0207-3127 РСНБ РК 2015	Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	689	799,00 --	-- --	550511,00 --	-- --	550511,00	-- 44040,88	594551,88
167	2404-0207-5013 РСНБ РК 2015	Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	2268	1912,00 --	-- --	4336416,00 --	-- --	4336416,00	-- 346913,28	4683329,28

168	2404-0207-5015 РСНБ РК 2015	**Зажимы прокалывающие SLIP22.127 ГОСТ Р 51177-98**										
		СП - 8%	**шт**	**2964**	**1928,00**	**--**	**5714592,00**	**--**	**5714592,00**	**--**	**6171759,36**
					--	--	--	--		457167,36	
169	2404-0207-3123 РСНБ РК 2015	**Зажимы ответвительные Al-Cu SM2.21 ГОСТ Р 51177-98**										
		СП - 8%	**шт**	**2964**	**2182,00**	**--**	**6467448,00**	**--**	**6467448,00**	**--**	**6984843,84**
					--	--	--	--		517395,84	
170	2404-0202-0811 РСНБ РК 2015	**Зажимы поддерживающие с барашком SO130.02 ГОСТ Р51177-98**										
		СП - 8%	**шт**	**3065**	**3873,00**	**--**	**11870745,00**	**--**	**11870745,00**	**--**	**12820404,60**
					--	--	--	--		949659,60	
171	2404-0207-3228 РСНБ РК 2015	**Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98**										
		СП - 8%	**шт**	**1184**	**7109,00**	**--**	**8417056,00**	**--**	**8417056,00**	**--**	**9090420,48**
					--	--	--	--		673364,48	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	**Тенге**								**75025686**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2558569**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2313945**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1081784**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**61696126**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2931877**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5557458**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**75 848 951**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**2 558 569**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2 313 945**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1 081 784**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**62 458 408**		
		- Накладные расходы	Тенге							**2 931 877**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**5 618 441**	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%		
Итого по гл 8	1 820 374,82	
Итого по главам 1-8	1 820 374,82	
	77 669 325,85	

Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%)	2 128 527,87	
Итого по главу 9	2 128 527,87	
Итого по главу 1-9	79 797 853,72	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 595 957,07	
Итого сметная стоимость	81 393 810,80	
в том числе на 2020 год - 100%	81 393 810,80	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	85 455 443,35	
Договорная сумма скидка 5%	81 182 673,87	
НДС 12%	9 741 920,86	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**90 924 594,73**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры,
градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
И.О. руководителя Еденова Э.А._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Р.К. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Сагингалиев А.Ж._____