Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

**С П Р А В К А**

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь 2023 г

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименов. | код | Наименов. | код |
| 17 | 17 | Доп.согл. №3 от 22.06.2023г., к договору №32 | 01.03.2022 г. | | | | |

| Наименование пусковых комплексов объектов | Стоимость выполненных работ и затрат | | | | | | | | НДС 12%, тенге | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (за июнь) без НДС | Из графы 1 | | | | | | | |
| | | | СМР по смете | из них | | Стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение | другие дополнительн | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района | 634 921 983,46 | 46 884 217,93 | 46 884 217,93 | 46 884 217,93 | | | | | 5 626 106,15 | 52 510 324,08 |
| Итого за отч. м-ц: июнь 2023 г. | 634 921 983,46 | 46 884 217,93 | 46 884 217,93 | 46 884 217,93 | | | | | 5 626 106,15 | 52 510 324,08 |

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А.

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №3 от 22.06.2023г., к договору №32 от 01.03.2022 г.**

# Акт приемки выполненных работ №1

**за июнь 2023 года**

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | в т. ч. зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Электромонтажные работы** | | | | | | | | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3. Строительство ВЛ-10кВ** | | | | | | | | | | |
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |
| 83 | 1133-0204-0202 РСНБ РК 2015 | **Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**<br>*НР - 80 %; СП - 8%* | км линии | 6,676 | | 111444,92<br>51915,60 | 56744,78<br>18894,72 | 744006,29<br>346588,55 | 378828,15<br>126141,15 | 48787,90 | 378183,76<br>89775,20 | 1211965,25 |
| 86 | 2306-1201-0704 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-3 1х70-20 ГОСТ Р 52373-2005**<br>*СП - 8%* | км | 6,676 | | 335599,00<br>-- | --<br>-- | 2240458,92<br>-- | --<br>-- | 2240458,92 | --<br>179236,71 | 2419695,64 |
| | | **Линейная арматура** | | | | | | | | | | |
| 106 | 2404-0207-1819 РСНБ РК 2015 | **Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL2.27 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт | 84 | | 3634,00<br>-- | --<br>-- | 305256,00<br>-- | --<br>-- | 305256,00 | --<br>24420,48 | 329676,48 |
| 111 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | **Зажимы ответвительные SL37.2 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт | 1149 | | 799,00<br>-- | --<br>-- | 918051,00<br>-- | --<br>-- | 918051,00 | --<br>73444,08 | 991495,08 |
| 112 | 2404-0207-3127 РСНБ РК 2015 | **Зажимы прокалывающие SLW25.22 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт | 376 | | 4102,00<br>-- | --<br>-- | 1542352,00<br>-- | --<br>-- | 1542352,00 | --<br>123388,16 | 1665740,16 |
| 113 | 2404-0207-3247 РСНБ РК 2015 | **Зажимы анкерные SO255 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт | 837 | | 13138,00<br>-- | --<br>-- | 10996506,00<br>-- | --<br>-- | 10996506,00 | --<br>879720,48 | 11876226,48 |
| 114 | 2404-0206-0706 РСНБ РК 2015 | **Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98**<br>*СП - 8%* | шт | 84 | | 819,00<br>-- | --<br>-- | 68796,00<br>-- | --<br>-- | 68796,00 | --<br>5503,68 | 74299,68 |
| | | **Стандартные изделия** | | | | | | | | | | |
| 116 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | **Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87** | т | 0,031913 | | 499540,00 | -- | 15941,82 | -- | 15941,82 | -- | 17217,17 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | *СП - 8%* | | | | -- | -- | -- | -- | | 1275,35 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3:** | **Тенге** | | | | | | | | | 18586316 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 346589 | | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 378828 | | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 126141 | | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 16136150 | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | | 378184 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | | 1376764 | |

## РАЗДЕЛ 5. Строительство ВЛ-0,4кВ

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кабельно-проводниковая продукция** | | | | | | | | | | |
| 130 | 1133-0204-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 | **Провода ВЛ 10 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **10,890** | **65147,08** | **23362,92** | **709451,70** | **254422,20** | **192500,44** | **427225,68** | **1227611,57** |
| | | *НР - 80 %; СП - 8%* | | | 39756,27 | 9282,49 | 432945,78 | 101086,32 | | 90934,19 | |
| 139 | 2306-1201-0451 РСНБ РК 2015 | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-2А 3х95+1х95+1х25-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005** | **км** | **10,890** | **2090687,00** | -- | **22767581,43** | -- | **22767581,43** | -- | **24588987,94** |
| | | *СП - 8%* | | | -- | -- | -- | -- | | **1821406,51** | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:** | **Тенге** | | | | | | | | **25816600** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 432946 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 254422 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 101086 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 22960082 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 427226 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 1912341 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:** | **Тенге** | | | | | | | | **44 402 915** |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 779 534 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 633 250 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 227 227 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 39 096 232 | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 805 409 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 3 289 105 | |

| | | |
|---|---|---|
| Глава 8 Временные здания и сооружения | | |
| Временные здания и сооружения 2,4% | 1 065 669,97 | |
| Итого по гл 8 | 1 065 669,97 | |
| Итого по главам 1-8 | 45 468 585,41 | |
| Глава 9. Дополнительные затраты на строительство | | |
| Затраты на производство строительно-монтажных | | |
| работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%) | 1 246 066,58 | |
| Итого по главу 9 | 1 246 066,58 | |
| Итого по главу 1-9 | 46 714 652,00 | |
| Непредвиденные работы и затраты (2%) | 934 293,04 | |
| Итого сметная стоимость | 47 648 945,04 | |
| в том числе на 2020 год - 100% | 47 648 945,04 | |
| в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901 | 50 026 675,04 | |
| Договорная сумма скидка 5% | 46 884 217,93 | |

| | | |
|---|---|---|
| НДС 12% | 5 626 106,15 | |
| **Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость** | **52 510 324,08** | |

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры
градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000539
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004729
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 13.05.2020 г.
Директор Сагингалиев А.Ж._____