Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за октябрь 2023 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №3 от 22.06.2023г., к договору №32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за октябрь) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	944 782 731,67	103 149 425,58	103 149 425,58	103 149 425,58	44 870 035				12 377 931,07	115 527 356,65
Итого за отч. м-ц: октябрь 2023 г.	944 782 731,67	103 149 425,58	103 149 425,58	103 149 425,58	44 870 035				12 377 931,07	115 527 356,65

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ПК "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №3 от 22.06.2023г., к договору №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №4

за октябрь 2023 года на 2-1-1 Электромонтажные работы

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2019 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество: на единицу измерения	Количество: по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 1. Электрооборудование										
		Фундаменты и ограждение КТПН										
23	1133-0208-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы**										
		НР - 80 %; СП - 8%	подстанция	10		11166,36	6438,36	111663,60	64383,60	39690,00	51154,24	175843,27
						3258,00	3136,28	32580,00	31362,80		13025,43	
25	2104-1201-9911 РСНБ РК 2015	**Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78**	м3	13,032		24162,00	–	314879,18	–	314879,18	–	340069,52
		СП - 8%				–	–	–	–		25190,33	
26	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	60		5465,95	1677,80	327957,00	100668,00	475680,00	84179,32	445107,23
		НР - 93 %; СП - 8%				815,15	693,44	48909,00	41606,40		32970,91	
27	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005**	т	0,36400		269426,00	–	98071,06	–	98071,06	–	105916,75
		СП - 8%				–	–	–	–		7845,69	
28	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования**	м2	408		6984,91	454,13	2849843,28	185285,04	4389835,33	772506,55	3912137,81
		НР - 72 %; СП - 8%				2496,00	133,72	1018368,00	54557,76		289787,99	
29	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м2	18,36		25811,83	1133,41	473905,20	20809,41	957555,68	89724,99	608720,61
		НР - 91 %; СП - 8%				5120,50	249,81	94012,38	4586,51		45090,42	
30	1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	**Столбы железобетонные. Установка**	шт	148		9482,77	4554,89	1403449,96	674123,72	90513,91	1100392,67	2704150,04
		НР - 118 %; СП - 8%				4613,60	1687,32	682812,80	249723,36		200307,41	
32	2104-1203-9902 РСНБ РК 2015	**Столбы железобетонные**	шт	108		17167,00	–	1854036,00	–	1854036,00	–	2002358,88
		СП - 8%				–	–	–	–		148322,88	

33	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	155,52	853,35	19,95	132712,99	3102,62	237575,04	38045,87	184419,57
		НР - 93 %; СП - 8%			260,55	2,50	40520,74	388,80		13660,71	
35	Alageum electric	Распределительный пункт 10кВ, состоящий из 12-ти ячеек КСО-2-10 У3, с вакуумным выключателем ВВ-АЕ-1250- 25кА, РЗиА DRP-101 (103,104), со счетчиком Альфа А1805- RAL-P4G-DW-4 Евро Альфа, с комплектующими	компл.	1	37551841,07	–	37551841,07	–		–	37551841,07
					–	–	–	–	37551841,07	–	
36	Alageum electric	Шкаф ШСН, с комплектующими	компл.	1	1625000,00	–	1625000,00	–		–	1625000,00
					–	–	–	–	1625000,00	–	
37	Alageum electric	Блочно-модульное здание (утепленного типа из "Сендвич" панелей, с размерами 6100х5000мм, оснащено внутренним освещением, вентиляцией, обогревом, кондиционированием и пожарно-охраной сигнализацией	компл.	1	5660937,50	–	5660937,50	–		–	5660937,50
					–	–	–	–	5660937,50	–	
38	4131-0101-1101 РСНБ РК 2015	Крупнотоннажные контейнеры. Погрузка	шт	1	1377,00	–	1377,00	–		–	1487,16
		СП - 8%			–	–	–	–		110,16	
39	4131-0101-1102 РСНБ РК 2015	Крупнотоннажные контейнеры. Разгрузка	шт	1	1377,00	–	1377,00	–		–	1487,16
		СП - 8%			–	–	–	–		110,16	
40	калькуляция №6	Транспортные расходы по поставке оборудования на объект	тн.	21	1536,00	–	32256,00	–		–	32256,00
					–	–	–	–	32256,00	–	
41	п.59 нормативный документ по определению сметной стоимости	Заготовительно-складские расходы - 1,2%	тн.	1	538053,34	–	538053,34	–		–	538053,34
					–	–	–	–		–	
		Фундаменты и ограждение под РП									
45	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,04788	24218,27	1278,27	1159,57	61,20	–	1022,59	2356,73
		НР - 91 %; СП - 8%			22940,00	529,53	1098,37	25,35		174,57	
46	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04788	269426,00	–	12900,12	–	12900,12	–	13932,13
		СП - 8%			–	–	–	–		1032,01	
47	1308-0103-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ограждение сетчатое. Монтаж оборудования	м2	68	6984,91	454,13	474973,88	30880,84	274364,71	128751,09	652022,97
		НР - 72 %; СП - 8%			2496,00	133,72	169728,00	9092,96		48298,00	
48	1106-0101-0113 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	2,89	25811,83	1133,41	74596,19	3275,55	56522,38	14123,38	95817,13
		НР - 91 %; СП - 8%			5120,50	249,81	14798,25	721,95		7097,57	
49	1107-0111-0211 РСНБ РК 2015	Столбы железобетонные. Установка	шт	17	9482,77	4554,89	161207,09	77433,13	5342,83	126396,46	310611,83
		НР - 118 %; СП - 8%			4613,60	1687,32	78431,20	28684,44		23008,28	

50	2101-0201-0302 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М400, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,2125	3028,00	–	643,45	–	643,45	–	694,93
		СП - 8%			–	–	–	–		51,48	
51	2104-1203-9902 РСНБ РК 2015	Столбы железобетонные	шт	17	9167,00	–	155839,00	–	155839,00	–	168306,12
		СП - 8%			–	–	–	–		12467,12	
52	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	53,28	853,35	19,95	45466,49	1062,94	30521,79	13034,23	63180,78
		НР - 93 %; СП - 8%			260,55	2,50	13882,10	133,20		4680,06	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								57196709
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2195141				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1161086			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					420884			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						8993970		
		- оборудование, тенге	Тенге						44870035		
		- Накладные расходы	Тенге							2419331	
		- Сметная прибыль	Тенге							873231	
		Раздел 2.Заземление									
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	50,4	1553,86	–	78314,54	–	–	56386,47	145477,10
		НР - 72 %; СП - 8%			1553,86	–	78314,54	–		10776,08	
56	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	50,4	810,65	–	40856,76	–	–	29416,87	75895,52
		НР - 72 %; СП - 8%			810,65	–	40856,76	–		5621,89	
57	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	240	613,72	24,84	147292,80	5961,60	268562,14	30400,70	191908,98
		НР - 72 %; СП - 8%			169,26	6,67	40622,40	1600,80		14215,48	
58	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт	96	3195,57	167,69	306774,72	16098,24	558484,63	61429,02	397660,04
		НР - 72 %; СП - 8%			846,30	42,43	81244,80	4073,28		29456,30	
59	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	180	484,87	22,61	87276,60	4069,80	117427,65	28950,05	125524,78
		НР - 72 %; СП - 8%			217,62	5,76	39171,60	1036,80		9298,13	
		Заземление опор									
		Заземление РП									
64	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	6,72	1553,86	–	10441,94	–	–	7518,20	19396,95
		НР - 72 %; СП - 8%			1553,86	–	10441,94	–		1436,81	
65	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	6,72	810,65	–	5447,57	–	–	3922,25	10119,40
		НР - 72 %; СП - 8%			810,65	–	5447,57	–		749,59	
66	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	32	613,72	24,84	19639,04	794,88	13428,11	4053,43	25587,86
		НР - 72 %; СП - 8%			169,26	6,67	5416,32	213,44		1895,40	

67	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования *НР - 72 %; СП - 8%*	шт	8	3195,57 846,30	167,69 42,43	25564,56 6770,40	1341,52 339,44	17452,64	5119,08 2454,69	33138,34
68	1308-0208-0209 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям *НР - 72 %; СП - 8%*	м	15	484,87 217,62	22,61 5,76	7273,05 3264,30	339,15 86,40	3669,61	2412,50 774,84	10460,40
69	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005 *СП - 8%*	т	0,00014	269426,00 –	– –	37,72 –	– –	37,72	– 3,02	40,74
70	2404-0204-1202 РСНБ РК 2015	Зажимы соединительные плашечные ПС-2-1 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	4	513,00 –	– –	2052,00 –	– –	2052,00	– 164,16	2216,16
		Материалы									
76	2306-1703-1102 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт	14	9982,00 –	– –	139748,00 –	– –	139748,00	– 11179,84	150927,84
77	2306-1703-1103 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт	12	12677,00 –	– –	152124,00 –	– –	152124,00	– 12169,92	164293,92
78	2306-1703-1602 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией на напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86 *СП - 8%*	шт	22	10547,00 –	– –	232034,00 –	– –	232034,00	– 18562,72	250596,72
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								1603245
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				311551				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					28605			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					7350			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1505020		
		- Накладные расходы	Тенге							229609	
		- Сметная прибыль	Тенге							118759	
		Раздел 5. Строительство ВЛ-0,4кВ									
		Линейная арматура									
160	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	м	1437,6	410,00 –	– –	589416,00 –	– –	589416,00	– 47153,28	636569,28
161	2404-0207-1301 РСНБ РК 2015	Рейка монтажная РЕК49 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	11	13578,00 –	– –	149358,00 –	– –	149358,00	– 11948,64	161306,64
164	2404-0207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	673	42,00 –	– –	28266,00 –	– –	28266,00	– 2261,28	30527,28
165	2404-0207-2810 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.2595 ГОСТ Р 51177-98 *СП - 8%*	шт	1068	384,00 –	– –	410112,00 –	– –	410112,00	– 32808,96	442920,96

172	2404-0207-5317 РСНБ РК 2015	Бандажи дистанционные SO79.1 ГОСТ Р 51177-98	шт	321	2630,00	–	844230,00	–	844230,00	–	911768,40
		СП - 8%			–	–	–	–		67538,40	
		Металлопрокат									
177	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 6 мм. Монтаж в подливке пола	м	44	364,97	53,94	16058,68	2373,36	5705,61	6196,61	24035,71
		НР - 72 %; СП - 8%			181,35	14,25	7979,40	627,00		1780,42	
		Стандартные изделия									
178	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0013	499540,00	–	649,40	–	649,40	–	701,35
		СП - 8%			–	–	–	–		51,95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5:	Тенге								2207830
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7979				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2373			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					627			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2027737		
		- Накладные расходы	Тенге							6197	
		- Сметная прибыль	Тенге							163543	

Раздел 7.Светотехническое оборудование

		Кабельно-проводниковая продукция									
187	1308-0201-0801 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	6500	293,76	120,83	1909440,00	785395,00	731241,28	748332,00	2870393,76
		НР - 72 %; СП - 8%			124,80	35,10	811200,00	228150,00		212621,76	
188	2306-0144-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	6,5	176722,00	–	1148693,00	–	1148693,00	–	1240588,44
		СП - 8%			–	–	–	–		91895,44	
		Оборудование на напряжение до 1000 В									
189	1308-0305-0605 РСНБ РК 2015	Светильник с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	410	11155,13	6236,51	4573603,30	2556969,10	2930313,00	1747867,39	6827188,35
		НР - 72 %; СП - 8%			3761,30	2159,66	1542133,00	885460,60		505717,66	
190	2307-0106-0305 РСНБ РК 2015	Светильники уличные светодиодные модели "Keremet" C 60W, 60 Вт, 7200 лм, 5000 К, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	450	30603,00	–	13771350,00	–	13771350,00	–	14873058,00
		СП - 8%			–	–	–	–		1101708,00	
		Стальные конструкции									
191	1308-0205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	600	10722,11	5882,73	6433266,00	3529638,00	1262085,53	2758713,12	9927337,45
		НР - 72 %; СП - 8%			4340,93	2044,98	2604558,00	1226988,00		735358,33	
192	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012/Кронштейн	т	4,1778	590103,00	–	2465332,31	–	2465332,31	–	2662558,90
		СП - 8%			–	–	–	–		197226,59	
193	2404-0207-0718 РСНБ РК 2015	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-98	кг	600	186,00	–	111600,00	–	111600,00	–	120528,00
		СП - 8%			–	–	–	–		8928,00	
		Линейная арматура									
194	2404-0207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт	600	794,00	–	476400,00	–	476400,00	–	514512,00
		СП - 8%			–	–	–	–		38112,00	
195	2404-0207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт	600	1143,00	–	685800,00	–	685800,00	–	740664,00
		СП - 8%			–	–	–	–		54864,00	

ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7:	**Тенге**								39776829
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				4957891				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6872002			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2340599			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						23582815		
- Накладные расходы	Тенге							5254913	
- Сметная прибыль	Тенге							2946432	

ИТОГО ПО СМЕТЕ 2-1-1:	**Тенге**								**100 784 612**
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				7 472 562				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8 064 067			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2 769 459			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						36 109 543		
- оборудование, тенге	Тенге						44 870 035		
- Накладные расходы	Тенге							7 910 049	
- Сметная прибыль	Тенге							4 101 965	

Глава 8 Временные здания и сооружения		
Временные здания и сооружения 2,4%	1 329 036,57	
Итого по гл 8	1 329 036,57	
Итого по главам 1-8	102 113 648,34	
Глава 9. Дополнительные затраты на строительство		
Затраты на производство строительно-монтажных		
работ в зимнее время (2,9.0,9.1,05%)	1 554 015,88	
Итого по главу 9	1 554 015,88	
Итого по главу 1-9	103 667 664,23	
Непредвиденные работы и затраты (2%)	1 165 191,53	
Итого сметная стоимость	104 832 855,75	
в том числе на 2020 год - 100%	104 832 855,75	
в том числе в текущих ценах на 2020 год - 100%, К=1,049901	110 064 120,09	
Договорная сумма скидка 5%	103 149 425,58	
НДС 12%	12 377 931,07	
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость	**115 527 356,65**	

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш. _____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 120940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Р.К._____

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского проекта:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Сагингалиев А.Ж._____