Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"
Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Наименование стройки: Строительство "Парковой зоны" южнее жилого массива Тельмана, г. Нур-Султан, район "Есиль"
Договор: № 186/1 от 02.12.2022 года

Форма № КС-3

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за декабрь 2022 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)								
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	519 231,00	463 599,00						55 632,00	**519 231,00**
Итоге к оплате									**519 231,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор _____ **Касимов Б. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор _____ **Байысбаев Е. К.**

Форма 2

Генеральный подрядчик: ТОО "ГрадСтройСервис"

Субподрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Объект: Строительство "Парковой зоны" южнее жилого массива Тельмана, г. Нур-Султан, район "Есиль"

Договор: № 186/1 от 02.12.2022 года

АКТ
о приемке выполненных работ за декабрь 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Покрытие щебеночной насыпи										
1	1127-0402-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=2	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей двухслойные, верхний слой толщиной 10 см. Устройство/до 20 см** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием	м2 основания или покрытия	21,1		1251,96 105,76	221,18 72,55	26416 2232	4667 1531	19517	4063 2438	32918
2	1111-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками** *НР - 94%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением	м3 подстилающего слоя	2,11		8174,27 4254,77	1178,84 555,90	17248 8978	2487 1173	5783	9541 2143	28933
3	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%* Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов	м3 материала основания в плотном теле	1,055		3603,48 197,71	1191,81 333,50	3802 209	1258 352	2335	605 353	4760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**47466**	**8412**	**27635**	**14209**	**66611**
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**11419**	**3056**	**--**	**4934**	
		Материалы	Тенге				**47466**				
		Всего заработная плата	Тенге				**27637**				
		Накладные расходы	Тенге					**14475**			
		Сметная прибыль	Тенге				**14209**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**4934**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**66609**				
		Сметная заработная плата	Тенге								
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					**14475**			**10**
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				**66609**				
		Сметная заработная плата	Тенге					**14475**			**10**
		РАЗДЕЛ 2. МАФ									
4	**Ценовое предложение ТОО "ECOMAF"**	**Конструкции урн из древесно-полимерного композита, поставляемые в готовом виде, ширина 450м., высота 750м.**	**шт.**	**2**	**133928,57**	**--**	**267857**	**--**		**--**	**267857**
					--	**--**	**--**	**--**	**267857**	**--**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**267857**	**--**	**--**	**--**	**267857**
		Стоимость оборудования	Тенге				**--**	**--**	**267857**	**--**	
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				**267857**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**267857**				
		РАЗДЕЛ 3. Наружное освещение на солнечных батареях									
5	**1133-0304-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22**	**Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Бурение ямы 2. Засыпка дна ямы щебнем 3. Установка фундамента 4. Вывод кабелей 5. Засыпка пазух котлованов грунтом 6. Установка опоры освещения	**опора**	**1**	**11682,48**	**6392,48**	**11682**	**6393**	**56**	**6469**	**19603**
					5232,98	**2852,67**	**5233**	**2853**		**1452**	
6	**1133-0304-0101 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты железобетонные монолитные. Устройство** *НР - 80%; СП - 8%* Состав работ: 1. Установка каркасов 2. Укладка бетонной смеси 3. Уход за бетоном	**опора**	**1**	**13903,49**	**--**	**13903**	**--**	**10475**	**2742**	**17977**
					3427,71	**--**	**3428**	**--**		**1332**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Ценовое предложение Торговая марка "СулуНур"	Светильник ССБ-М-01-АСЕИ 100Вт, опора квадратная нержавеющая на фланце	комл.	1	334821,43	--	334821	--		--	334821
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге		--	--	--	--	334821	--	
							360406	6393	10531	9211	372401
	Стоимость оборудования		Тенге				8661	2853	334821	2784	
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				334821				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				334821				
	Материалы		Тенге				25585				
	Всего заработная плата		Тенге				10533				
		Накладные расходы	Тенге					11514			
		Сметная прибыль	Тенге				9211				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2784				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				37580				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					11514			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				372401				
		Сметная заработная плата	Тенге								6
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					11514			
		Временныи здания - 0,9%	Тенге								706867,00
		ИТОГО:	Тенге								6362,00
		Понижающий коэффициент - 0,65	Тенге								713229,00
		НДС-12%	Тенге								463599,00
		ИТОГО к оплате:	Тенге								55632,00
											519231,00

Генеральный подрядчик:
ТОО "ГрадСтройСервис"

Директор **Касимов Б. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Construction Group "SAMRUK"

Директор **Байысбаев Е. К.**