Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за апрель 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №5 от 01.04.2024г., к договору №32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за апрель) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	1 363 200 907,85	107 076 863,31	107 076 863,31	107 076 863,31	31 100 076				12 849 223,60	119 926 086,91
Итого за отч. м-ц: апрель 2024 г.	1 363 200 907,85	107 076 863,31	107 076 863,31	107 076 863,31	31 100 076				12 849 223,60	119 926 086,91

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 кш
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"** Форма 2-В

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**

(наименование, адрес)

Объект **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №5 от 01.04.2024г., к договору №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №6
за апрель 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 1: Электрооборудование				
1	1	**1133-0208-0202** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН***	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**3**	**112710,00**	**338130**
2	2	**1133-0208-0205 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН**	**Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами тупиковые, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**3**	**184988,00**	**554964**
3	3	**1133-0208-0204 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН**	**Подстанции комплектные трансформаторные с кабельными вводами, мощность до 630 кВА. Установка. Монтажные работы**	**подстанция**	**2**	**140886,00**	**281772**

4	4	6124-0103-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования	шт	32	14434,00	461888
			Итого по разделу: 1: Электрооборудование				1636754
			Раздел 2: Фундаменты и ограждения КТПН				
5	37	1133-0208-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	27	39017,00	1053459
6	38	1133-0208-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 630 кВА. Установка. Строительные работы	подстанция	5	48849,00	244245
7	39	1107-0111-0211 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Столбы железобетонные. Установка	шт	148	34672,00	5131456
8	40	1125-0130-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Здания из спаренных и одиночных блок-боксов. Установка	т блок-боксов	21	98 887,0	2076627
9	41	6104-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт сборных конструкций	12	7 948,0	95376

10	42	221-102-0101 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м3	6,12	37 063	226826
11	43	6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	5	16 903,0	84515
12	44	6124-0101-1704 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Шкаф распределительного устройства 6-10 кВ наружной установки с выключателем без коридора обслуживания. Монтаж оборудования	шт.	2	169 956,0	339912
13	45	515-201-0103 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Камера сборная одностороннего обслуживания для комплектования закрытых распределительных устройств типа КСО-2-10 Линия, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom	шт.	2	14 264 026,0	28528052
14	46	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	14	57 730,0	808220
15	47	515-201-0503 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	14	183 716,0	2572024
			Итого по разделу: 2: Фундаменты и ограждения КТПН				41160712
			Итого оборудование				31100076
			Раздел 5: Строительство КЛ-10кВ				
16	84	243-101-0310 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х185(ок)-10	км	0,90496	7782435,00	7042792

17	85	243-101-0311 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х240(ок)-10	км	0,80906	9197932,00	7441679
18	86	243-101-0306 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Кабель силовой с алюминиевой жилой, с бумажной пропитанной изоляцией, свинцовой оболочкой, напряжение 10кВ ГОСТ 18410-73, марки АСБл 3х70(ок)-10	км	0,75076	4606541,00	3458407
			Итого по разделу: 5: Строительство КЛ-10кВ				17942878
			Раздел 6: Строительство ВЛ-10кВ				
19	91	243-701-0342 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х50+25-0.6/1.0	км	8,266	1 858 473,0	15362138
20	92	243-701-0341 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х54.6+2х16-0.6/1.0	км	0,561	1 925 401,0	1080150
21	93	243-701-0343 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х50+1х70+16-0.6/1.0	км	0,343	1 963 409,0	673449

22	94	243-701-0445 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х70+25-0.6/1.0	км	1,009	2 614 110,0	2636330
23	95	243-701-0450 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х95+16-0.6/1.0	км	0,3455	3 481 146,0	1202736
24	96	243-701-0451 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х95+25-0.6/1.0	км	0,509	3 564 129,0	1814142
			Итого по разделу: 6 Строительство ВЛ-10 кВ				22768945
			Итого по акту				83509288,13

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%		6 513 724,47
Итого по гл 8		6 513 724,47
Итого по главу 1-8		90 023 012,60
Сметная прибыль 5%		4 501 150,63
Непредвиденные работы и затраты (3%)		2 700 690,38
Итого в сметных ценах		97 224 853,61
В том числе на 2023 год - 100%		97 224 853,61
Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1:		97 224 853,61
С учетом ошибочной суммы договорной скидки за декабрь 2023 г.		107 076 863,31
НДС 12%		12 849 223,60
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**119 926 086,91**

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Ответственное лицо Темиргалиев Р.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А._____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Сагингалиев А.Ж._____