Заказчик : ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2024 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. №5 от 01.04.2024г., к договору №32	01.03.2022 г.				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительн		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района	1 516 811 349,68	137 152 180,19	137 152 180,19	137 152 180,19	2 603 860				16 458 261,62	153 610 441,82
Итого за отч. м-ц: июль 2024 г.	1 516 811 349,68	137 152 180,19	137 152 180,19	137 152 180,19	2 603 860				16 458 261,62	153 610 441,82

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 090340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Форма 2-В

Заказчик **ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"**
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **Производственный кооператив "Ерзат"**
(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**
(наименование, адрес)

Объект **Строительство электролинии с ПС новой застройки юго-восточной части с.Мартук Мартукского района**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **Дополнительное соглашение №5 от 01.04.2024г., к договору №32 от 01.03.2022 г.**

Акт приемки выполненных работ №7
за июль 2024 (месяц, год) на 2-1-1 Электромонтажные работы

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел 3: Заземление				
1	48	6124-0203-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	1 309	7 410,0	9699690
2	49	214-206-0202 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали ГОСТ 535-2005 диаметром 11-36 мм	т	2,068	349 247,0	722243
3	50	6125-0704-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3	км кабеля	1,304	75 882,0	98950
4	51	249-101-0501 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	1 304	40,0	52160

5	52	6124-0201-2102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	14	75 571,0	1057994
6	53	6124-0201-2208 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2. Монтаж оборудования	шт.	16	127 346,0	2037536
7	54	6124-0201-2102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Муфта мачтовая концевая металлическая для 3-4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 70 мм2. Монтаж оборудования	шт.	24	75 571,0	1813704
8	55	243-903-0803 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Муфта концевая для кабелей с бумажной изоляцией, наружной установки, напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 10КнТп-3-150/240-СЛ-нб	шт.	4	26 371,0	105484
9	56	243-903-1502 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4-70/120-СЛ-нб	шт.	2	13 658,0	27316
10	57	1308-0206-1705 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 28РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	44	4 785,0	210540
11	58	241-102-0201 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х3,5 мм	м	44	4 290,0	188760

12	59	252-207-1802 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	33	1 444,0	47652
13	60	6112-0305-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	17,54632	1 947,0	34163
			Итого по разделу: 3: Заземление				16096192
			Раздел 4: Строительство ВЛ-10 кВ				
14	61	1133-0204-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска ВТОРОЙ ЦЕПИ с помощью механизмов	км линии	0,28	412 346,0	115457
15	62	1133-0205-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Переходы ВЛ 6-10 кВ через автодороги 1 и 2 категорий. Подвеска проводов длиной до 250 м	переход	1	81 509,0	81509
16	63	6124-0101-0801 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Ограничитель перенапряжений нелинейный напряжением 220 кВ. Монтаж оборудования	комплект (3 фазы)	14	140 235,0	1963290
17	64	252-207-1710 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Ограничитель перенапряжения типа SE45.344-10 ОПН 10 кВ (10 kA) с прокалывающим зажимом	шт.	42	30 848,0	1295616

18	65	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	14	57 730,0	808220
19	66	515-201-0503 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	14	185 990,0	2603860
20	67	225-204-0317 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ164-12	шт.	2	246 222,0	492444
21	68	252-108-0501 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	300	18 775,0	5632500
			Итого по разделу: 4: Строительство ВЛ-10 кВ				12992896
			Итого оборудование				2603860
			Раздел 5: Строительство КЛ-10кВ				
22	69	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	210,0	178	37380
23	70	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	210,0	94	19740

24	71	6101-0201-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м3	300	7328,00	2198400
25	72	6101-0206-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	м3	300	3824,00	1147200
26	73	6121-0802-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 60 тс	установка	1	33241,00	33241
27	74	6121-0802-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр ДО 225 мм в грунтах 1-3 групп	м	30	27 177,0	815310
28	75	241-201-0416 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х14,6 мм	м	30,6	7 646,0	233968
29	76	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1 279	770	984830
30	77	211-401-0101 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,79	4 883,0	62454

31	78	6124-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	538	2 121,0	1141098
32	79	6124-0201-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	518	2 325,0	1204350
33	80	1308-0201-0207 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	223	2 901,0	646923
34	81	6124-0201-0705 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	100	2 564,0	256400
35	82	6124-0201-0706 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	30,0	3 491	104730
36	83	6124-0201-0707 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 18 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	80,0	4 522	361760
			Итого по разделу: 5: Строительство КЛ-10кВ				9247783
			Раздел 6: Строительство ВЛ-10кВ				

37	87	1133-0204-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	12,656	380 509,0	4815722
38	88	1133-0204-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	1,482	132 353,0	196147
39	89	243-602-0108 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод неизолированный медный гибкий для электрических установок и антенн, марки МГ 16 мм2	км	1,482	1 107 834	1641810
40	90	243-701-0313 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей неизолированной жилой из алюминиевого уплотненного провода, упроченного стальной проволокой или из алюминиевого сплава, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2 3х35+1х50-0,6/1,0	км	0,461	1 097 953,0	506156
41	94	243-701-0445 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х70+1х70+25-0,6/1,0	км	0,3075	2 614 110,0	803839
42	95	243-701-0450 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х95+16-0,6/1,0	км	0,3455	3 481 146,0	1202736
43	96	243-701-0451 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Провод самонесущий изолированный с алюминиевыми токопроводящими жилами, с изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, с нулевой несущей жилой, изолированной светостабилизированным сшитым полиэтиленом, для воздушных линий электропередачи СТ РК 2794-2015, марки СИП-2А 3х95+1х95+25-0,6/1,0	км	0,509	3 564 129,0	1814142

44	97	6124-0302-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с двумя предохранителями на ток до 250 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт	11	23 737,0	261107
45	98	252-207-3415 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Рубильник мачтовый типа SZ56.1 однофазный	шт	11	177 875,0	1956625
46	99	6124-0202-0902 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт	33	13 700,0	452100
47	100	247-207-0102 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Предохранитель плавкий низковольтный типа ППН 35-Х3-1-160А-УХЛ3	шт	33	1 421,0	46893
48	101	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 Изм. и доп. вып. 28РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	45	54 977,0	2473965
49	102	225-204-0303 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2А	шт	45	52 259,0	2351655
50	103	6111-0501-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	113,19	378,0	42786

51	104	6111-0501-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, последующий слой	м2	338,19	330,0	111603
52	105	6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	338,19	4 742,0	1603697
			Итого по разделу: 6 Строительство ВЛ-10 кВ				20280982
			Раздел 7: Строительство КЛ-0,4кВ				
53	106	1101-0101-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами	м3 грунта	68,1	178,0	12122
54	107	6101-0106-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	68,1	94,0	6401
55	108	6124-0201-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	345,47	770	266012
56	109	211-401-0101 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	22,89	4 883,0	111772
57	110	6124-0201-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	345,47	1 288,0	444965

58	111	6124-0201-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	315,61	1 498,0	472784
59	112	243-113-0920 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х95 (мк)-1	км	0,39372	4 774 580,0	1879848
60	113	243-113-0921 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (мк)-1	км	0,08058	5 391 698,0	434463
61	114	243-113-0919 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х70 (мк)-1	км	0,2	3 613 550,0	722710
			Итого по разделу: 7: Строительство КЛ-0,4кВ				4351077
			Раздел 8: Светотехническое оборудование				
62	115	1308-0201-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 26РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	1 096	926,0	1014896
63	116	243-106-0601 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-1	км	1,416	259 758,0	367817

64	117	6124-0202-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Светильник с лампой мощностью 500 Вт. Установка отдельно на кронштейне, установленном на опоре	шт	522	33 765,0	17625330
65	118	247-103-0501 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Светильник уличный светодиодный СТ РК 3055-2017 типа Keremet C 60W, мощность 60 Вт, IP67	шт	522	44 516,0	23237352
66	119	6124-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт	332	34 665,0	11508780
67	120	261-404-0437 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Хомуты двухушковые круглого и прямоугольного сечения ГОСТ Р 51177-2017	кг	265	247,0	65455
68	121	252-207-2622 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Зажим прокалывающий типа SLIW50 герметичный	шт	332	1 721,0	571372
69	122	252-207-2626 РСНБ РК 2022 РЭлектрооборудование Стоимость трансформаторов входит в стоимость КТПН)	Зажим прокалывающий типа SLIW52 герметичный	шт	332,00	2 242,0	744344
			Итого по разделу: 8 Светотехническое оборудование				55135346
			Итого по акту				118104276,06

Глава 8. Затраты на организацию и управление строительством		
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,8%		9 009 032,45
Итого по гл 8		9 009 032,45
Итого по главу 1-8		127 113 308,51
Сметная прибыль 5%		6 225 472,43
Непредвиденные работы и затраты (3%)		3 813 399,26

Итого в сметных ценах		137 152 180,19
В том числе на 2023 год - 100%		137 152 180,19
Итого в прогнозных ценах на 2023 К=1:		137 152 180,19
НДС 12%		16 458 261,62
Всего стоимость подрядных строительно-монтажных работ,затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость затрат и услуг с налогом на добавленную стоимость		**153 610 441,82**

Заказчик: ГУ "Мартукский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства"
БИН 100240014651
Руководитель Кульшанаев Н.Ш._____

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат"
БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К._____

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда" БИН 070340004739
№ аттестата KZ96VJE00047454 от 13.06.2019 г.
Технадзор Әбибуллаев Г.А. _____

Эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "МастИнжПроект" БИН 081040006194
Лицензия №20006828 от 15.05.2020 г.
Директор Сагингалиев А.Ж._____