Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "ГрадСтройСервис"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Капитальный ремонт спального корпуса КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управление по делам семьи,детей и молодежи Толебийского района,Туркестанской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Капитальный ремонт спального корпуса КГУ "Толебийская детская деревня семейного типа" управление по делам семьи,детей и молодежи Толебийского района,Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№25-1-19** от **27.11.2023 г.**

Акт выполненных работ №1

за **Декабрь 2023** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: Ремонтные работы										
1	1	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные.Устройство	м3 подстилающего слоя	0,7	22858,43 4368,94	10,20 0,00	16000,90 3058,26	7,14 0,00	12935,50	2201,95 1456,23	19659,07	
2	2	1106-0301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки.Армирование	т	0,01053	17770,46 15981,32	1757,77 757,52	187,12 168,28	18,51 7,98	0,33	126,91 25,12	339,15	
3	3	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01053	308407,00		3247,53		3247,53	259,80	3507,33	
4	4	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление	отверстие	14	63,03 62,09	0,94 0,00	882,43 869,29	13,14 0,00		625,89 120,67	1628,98	
5	5	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Болты анкерные.Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м/А-1/	т	0,00532	400992,03 398155,30	2836,73 1227,96	2133,28 2118,19	15,09 6,53		1529,80 293,05	3956,12	
6	6	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00532	221796,00		1179,95		1179,95	94,40	1274,35	
7	7	1106-0301-0404 РСНБ РК 2015	Болты анкерные на поддерживающие конструкции.Установка при бетонировании/Ав-1/	т	0,01989	50439,83 47276,73	2740,72 897,02	1003,25 940,33	54,51 17,84	8,40	689,89 135,45	1828,59	
8	8	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01989	228894,00		4552,70		4552,70	364,22	4916,92	
9	9	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича.Сверление электроперфоратором	отверстие	48	63,03 62,09	0,94 0,00	3025,46 2980,41	45,05 0,00		2145,90 413,71	5585,07	
10	10	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015	Отверстия в кирпичных стенах.Сверление электроперфоратором.Добавлять на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	48	60,62 59,72	0,90 0,00	2909,73 2866,41	43,32 0,00		2063,81 397,88	5371,42	
11	11	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,58	31037,30 15185,94	19,84 0,00	80076,23 39179,73	51,19 0,00	40845,32	28209,40 8662,85	116948,49	
12	12	1108-0201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции.Армирование кладки,СГ-2	т металлических изделий	0,0126	388931,14 77702,28	2821,86 911,92	4900,53 979,05	35,56 11,49	3885,93	713,19 449,10	6062,82	
13	13	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг,ерши.Установка	т стальных элементов	0,012	88800,13 71496,88	8984,65 1739,41	1065,60 857,96	107,82 20,87	99,82	632,76 135,87	1834,23	
14	14	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,012	221796,00		2661,55		2661,55	212,92	2874,48	
			Итого по разделу "Ремонтные работы"					123826,27 54017,90	391,33 64,71	69417,04 0,00	38939,49 13021,26	175787,01	
			Раздел: Электрооборудование										
15	15	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		2256	329,50	149,20	743348,02	336589,56	101972,86	295343,45	1121786,78	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м кабеля		135,10	46,73	304785,60	105413,63		83095,32		
16	16	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	1650	359,95	15,39	593912,83	25396,97	93348,86	346407,85	1015546,33	
						287,98	3,61	475167,00	5955,02		75225,65		
17	17	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	696	470,32	33,67	327344,79	23434,25	39701,98	195655,94	564840,78	
						379,61	10,83	264208,56	7535,80		41840,06		
			Итого по разделу "Электрооборудование"					**1 664 606**	**385 421**	**235 024**	**837 407**	**2 702 174**	
								1 044 161	**118 904**	**-**	**200 161**		
			ИТОГО по акту					**1 788 432**	**385 812**	**304 441**	**876 347**	**2 877 961**	
								1 098 179	**118 969**	**-**	**213 182**		
			Временные здания и сооружения 1,2%	*1,20%*			*34535,53*					2 912 496	
			Итого с временными зданиями и сооружениями										
			Доп.затраты в зимнее время 0,7 %	*0,70%*			*20387,48*					2 932 884	
			Итого с доп.затратами										
			Непредвиденные работы и затраты-2%	*2%*			*58657,68*					2 991 542	
			Итого с непредвиденными затратами									2 243 656	
			скидка генподрядчика 5%	*0,75*								1 794 925	
			скидка субподрядчика 20%	*0,8*								*215 391*	
			НДС	*12%*								2 010 316	
			Итого стоимость к оплате										

Сдал (Субподрядчик)

ТОО "БЕЛЛЕС КОНСТРАКШН"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Әбубәкір Ж.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Принял (Генподрядчик)

ТОО "ГрадСтройСервис"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Жуматаев Б.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П